

5/A/12/JAVYS dod. 2  
634 073,16 EUR  
melnr.  
podúčet A-V1

Jadrová a vyrad'ovacia spol. a.s. Tomášikova 22 821 02 Bratislava	<b>VLASTNÉ PRÁCE A SLUŽBY HRADENÉ Z NJF</b>	Číslo dokladu: <b>8/05/501/2013</b> Obdobie: <b>október</b>
---	---	--

Zapísaná v OR Okres. súdu Trnava, oddiel: Sa, vložka č. 10420/T

IČO: 35946024 IČ DPH: SK 2022036599 DIČ: 2022036599	Bankové spojenie: Tatra banka Číslo účtu: 2629106127/1100 Konštantný symbol:
---	--

Odberateľ

Národný jadrový fond na vyrad'ovanie jadrových zariadení a na nakladanie s vyhoretým jadrovým palivom a rádioaktívnymi odpadmi	
Mierová 19 Bratislava IČO	827 15 30865433

Číslo zmluvy **30000170**



Číslo žiadosti **05/A/12/JAVYS, dodatok č. 2**

Názov žiadosti: **Vyrad'ovanie JE V1 - I. etapa**

Text - popis realizovaných prác a služieb	MJ	Množstvo v MJ	Jednotková cena v €/MJ	Cena celkom v €
Správa zariadení a objektov JE V1 október 2013				634 073,16
<b>Spolu za práce a služby</b>				<b>634 073,16</b>

Prílohy:

Rekapitulácia činností za október 2013

Schválenie			
Priezvisko a meno	<b>Ing. Kudláč Ľuboš</b> vedúci odboru plán., control. a kalk.	<b>Ing. Slamková Elena</b> vedúci sekcie ekonomiky poverený zastupovaním	<b>Ing. Masár Anton</b> riaditeľ divízie ekonomiky a služieb
Dátum	19. 11. 2013	18. NOV. 2013	19. 11. 2013
Podpis			

prevádzka		údržba					
útvár	činnosti	PPR	ROK	NAZOV	POPIS	projekčné číslo	názov projekčného čísla
3100	<ul style="list-style-type: none"> <li>Riadenie a funkčnosť nepretržitej zmenovej prevádzky a striedania zmenového personálu potrebného pre proces I etapy vyradovania JZ JE V1,</li> <li>zabezpečenie prevádzkyschopnosti technológie, stavieb, zdvihacích zariadení, potrebných pre proces I etapy vyradovania JZ JE V1 tak, aby boli splnené kritériá vyplývajúce z klasickej a radiačnej bezpečnosti, ekonomiky a efektivity,</li> <li>činnosti súvisiace s vykonávaním preventívnej, prediktívnej, proaktívnej a nápravnej údržby, vykonávanie profylaktických a špeciálnych meraní na zariadení, ktoré je potrebné pre proces I etapy vyradovania JZ JE V1</li> </ul>	3344	2013	Vizuálna kontrola - zmluv. por. číslo: 1527, 2853	kontrola prírubových spojov kontrola zvarov	0.11.3.521.1	armatúra
	Zabezpečuje riadenie zmenovej prevádzky a obsluhu zariadenia potrebného v procese I etapy vyradovania JZ JE V1, zabezpečenie realizácie projektov vyradovania. Výkon zmenovej činnosti sa riadi definovanými funkčnými povinnosťami 5-FPZ-015, prevádzkovými predpismi a LaP v procese I etapy vyradovania JZ JE V1.	3345	2013	Vizuálna kontrola - zmluv. por. číslo: 1390, 2716	kontrola prírubových spojov kontrola zvarov	0.11.3.524.1	Drenáž výhrevnej komory ČN30Z-1
	Zabezpečuje nakladanie s RAO vzniknutými v etape ukončovania prevádzky, resp. v etape vyradovania, činnosti súvisiace s dodržiavaním platných prevádzkových predpisov a LaP v procese I etapy vyradovania JZ JE V1	3346	2013	Vizuálna kontrola - zmluv. por. číslo: 1413, 2739	kontrola prírubových spojov kontrola zvarov	0.11.3.524.2	ČN40A-21 Drenáž ČN40Z-1
	Zabezpečuje manipulácie a kontrolu zariadenia primárneho okruhu potrebného v procese I etapy vyradovania JZ JE V1. Výkon obslužnej zmenovej činnosti na zariadení primárneho okruhu sa riadi definovanými funkčnými povinnosťami 5-FPZ-202, prevádzkovými predpismi a LaP v procese I etapy vyradovania JZ JE V1.	3347	2013	Vizuálna kontrola - zmluv. por. číslo: 1421, 2747	kontrola prírubových spojov kontrola zvarov	0.11.3.524.3	ČN40A-31 Drenáž ČN40Z-1 VKO
	I etapy vyradovania JZ JE V1.	3348	2013	Vizuálna kontrola - zmluv. por. číslo: 1574, 2900	kontrola prírubových spojov kontrola zvarov	0.11.3.525.1	TV50A-12 Drenáž TV na chladení ČN30
	Zabezpečuje manipulácie a kontrolu zariadenia primárneho okruhu potrebného v procese I etapy vyradovania JZ JE V1. Výkon obslužnej zmenovej činnosti na zariadení primárneho okruhu sa riadi definovanými funkčnými povinnosťami 5-FPZ-205, prevádzkovými predpismi a LaP v procese I etapy vyradovania JZ JE V1.	3349	2013	Vizuálna kontrola - zmluv. por. číslo: 1579, 2905	kontrola prírubových spojov kontrola zvarov	0.11.3.525.2	TV50A-26 Drenáž TV na chladení ČN30
	Zabezpečuje obsluhu a kontrolu NaRK potrebné v procese I etapy vyradovania JZ JE V1. Výkon obslužnej zmenovej činnosti NaRK sa riadi definovanými funkčnými povinnosťami 5-FPZ-005, prevádzkovými predpismi a LaP v procese I etapy vyradovania JZ JE V1.	3350	2013	Vizuálna kontrola - zmluv. por. číslo: 1360, 2686	kontrola prírubových spojov kontrola zvarov	0.11.3.803.1	Armatúra
	Zabezpečenie prevádzkyschopnosti technologického zariadenia primárneho okruhu v procese I etapy vyradovania JZ JE V1. Výkon riadiacej činnosti na zariadení primárneho okruhu sa riadi definovanými funkčnými povinnosťami v 5-FPZ-201, platnými prevádzkovými predpismi a LaP v procese I etapy vyradovania JZ JE V1. Technická podpora prípravy a realizácie projektov BIDSF A5-C, C7-B, D2.						

		prevádzka		údržba			
útvár	činnosti	PPr	ROK	NAZOV	POPIS	projekčné číslo	názov projekčného čísla
	Zabezpečenie prevádzkyschopnosti technologického zariadenia sekundárneho okruhu potrebného v procese I etapy vyradovania JZ JE V1. Výkon riadiacej činnosti na zariadení sekundárneho okruhu sa riadi definovanými funkčnými povinnosťami 5-FPZ - 301, platnými prevádzkovými predpismi a LaP v procese I etapy vyradovania JZ JE V1. Technická podpora prípravy a realizácie projektov BLDSE A5-C	3351	2013	Vizuálna kontrola - zmluv por. číslo: 1355, 2691	kontrola prírubových spojov kontrola zvarov	0.11.3.803.2	Armatura
	Zabezpečuje obsluhu a kontrolu zariadenia sekundárneho okruhu potrebného v procese I etapy vyradovania JZ JE V1. Výkon obslužnej zmenovej činnosti na zariadení sekundárneho okruhu sa riadi definovanými funkčnými povinnosťami 5-FPZ - 315, 5-FPZ - 316 prevádzkovými predpismi a LaP v procese I etapy vyradovania JZ JE V1. Výkon obslužnej činnosti na zariadení sekundárneho okruhu sa riadi definovanými funkčnými povinnosťami 5-FPZ-602, 5-FPZ-604, prevádzkovými predpismi a LaP v procese I etapy vyradovania JZ JE V1	3352	2013	Vizuálna kontrola - zmluv por. číslo: 1374, 2700	kontrola prírubových spojov kontrola zvarov	0.11.3.805.1 ČN30A 12 ČN30A-12 Sp. ventili na vytlaku ČN30Z-4 do 11/154	ČN30A-12 Sp. ventili na vytlaku ČN30Z-4 do 11/154
	Zabezpečuje obsluhu elektro zariadenia potrebného v procese I etapy vyradovania JZ JE V1. Výkon obslužnej zmenovej činnosti na zariadení elektro sa riadi definovanými funkčnými povinnosťami 5-FPZ - 415, prevádzkovými predpismi a LaP v procese I etapy vyradovania JZ JE V1.	3353	2013	Vizuálna kontrola - zmluv por. číslo: 1376, 2702	kontrola prírubových spojov kontrola zvarov	0.11.3.805.2 ČN30A 14 ČN30A-14 Sp. ventili na vytlaku ČN30Z-4 do 11/153	ČN30A-14 Sp. ventili na vytlaku ČN30Z-4 do 11/153
	Zabezpečuje obsluhu zariadenia meracej a regulačnej techniky potrebných v procese I etapy vyradovania JZ JE V1. Výkon činnosti na zariadení meracej a regulačnej techniky sa riadi prevádzkovými predpismi a LaP v procese I etapy vyradovania JZ JE V1.	3354	2013	Vizuálna kontrola - zmluv por. číslo: 1397, 2723	kontrola prírubových spojov kontrola zvarov	0.11.3.806.1 ČN31A 2 ČN31A-2 Spätná klapka na vytlaku čerpadla ČN31C-1	ČN31A-2 Spätná klapka na vytlaku čerpadla ČN31C-1
4420	výdávacie a zabezpečovacie pracovných príkazov	3355	2013	Vizuálna kontrola - zmluv por. číslo: 1400, 2726	kontrola prírubových spojov kontrola zvarov	0.11.3.806.2 ČN32A 2 ČN32A-2 Spätná klapka na vytlaku čerpadla ČN32C-1	ČN32A-2 Spätná klapka na vytlaku čerpadla ČN32C-1
	- rozúčtovávanie dodávateľských faktúr, večná a finančná kontrola dod. faktúr	3356	2013	Vizuálna kontrola - zmluv por. číslo: 1428, 2754	kontrola prírubových spojov kontrola zvarov	0.11.3.806.3	Armatura - SP, Klapka
	- zabezpečenie obstarávania služieb a materiálov, vypracovanie plánov obstarávania,	3357	2013	Vizuálna kontrola - zmluv por. číslo: 1591, 2917	kontrola prírubových spojov kontrola zvarov	0.11.3.809.1	armatura
	evidenčia dodávateľských zmlúv	3358	2013	Vizuálna kontrola - zmluv por. číslo: 1593, 2919	kontrola prírubových spojov kontrola zvarov	0.11.3.809.2	armatura
	- vypracovávanie podkladov, zdôvodnení k obstarávaniu pre sekciu obstarávania	3359	2013	Vizuálna kontrola - zmluv por. číslo: 1302, 2628	kontrola prírubových spojov kontrola zvarov	0.11.3.810.1	armatura
	- aktuálnosť číselníkov v aplikácii ARSOZ, SAP - PS	3360	2013	Vizuálna kontrola - zmluv por. číslo: 1603, 2929	kontrola prírubových spojov kontrola zvarov	0.11.3.813.1	Armatura
	vytvorenie zostáv v aplikácii SAP-PS	3361	2013	Vizuálna kontrola - zmluv por. číslo: 1603, 2929	kontrola prírubových spojov kontrola zvarov	0.11.3.813.2	Armatura

		prevádzka		údržba			
útvár	činnosti	PPR	ROK	NAZOV	POPIS	projekčné číslo	názov projekčného čísla
5110	Prípomienkovanie projektovej dokumentácie, účasť na rokovaníach, práca v PT	3362	2013	Vizuálna kontrola - zmluv.por.číslo: 1318,2644	kontrola prírubových spojov kontrola zvarov	0.11.3.816.1 ČK25A	ČK25A-25 Sp.ventili na priv. ČK,NaOH,HNO3 do ČN30
	Komunikácia a rokovania s ÚVZ SR	3363	2013	Vizuálna kontrola - zmluv.por.číslo: 1320, 2646	kontrola prírubových spojov kontrola zvarov	0.11.3.816.2 ČK25A	ČK25A-27 Sp.ventili na pr.do ČK,NaOH,HNO3 do ČN40
	Činnosti súvisiace s dodržiavaním platných prevádzkových predpisov a LAP v procese vyradovania JE V1	3364	2013	Vizuálna kontrola - zmluv.por.číslo: 1566,2892	kontrola prírubových spojov kontrola zvarov	0.11.3.817.1 PR25A	PR25A-7 Sp.ventili na privode PR do nástruku ČN30
	Zabezpečenie prevádzkyschopnosti zariadení hygienickej slučky a špeciálnej pracovne potrebných pre proces vyradovania JE V1	3365	2013	Vizuálna kontrola - zmluv.por.číslo: 1564,2890	kontrola prírubových spojov kontrola zvarov	0.11.3.819.1 PR24A	PR24A-18 Sp.ventili na privode NaOH do ČN30,40
	Poskytovanie služieb radiačnej ochrany pre pracovníkov vykonávajúcich činnosti pre vyradovanie JE V1	3366	2013	Vizuálna kontrola - zmluv.por.číslo: 1569,2895	kontrola prírubových spojov kontrola zvarov	0.11.3.820.1 PR28A	PR28A-36 Sp.ventili na privode HNO3 do ČN30,40
	Činnosti súvisiace s vykonávaním preventívnej, prediktívnej, proaktívnej a nápravnej údržby, vykonávaním profylaktických a špeciálnych meraní systémov RK a dozimetrie, ktoré sú potrebné pre proces vyradovania JE V1	3367	2013	Vizuálna kontrola - zmluv.por.číslo: 1323, 2649	kontrola prírubových spojov kontrola zvarov	0.11.3.821.1 ČK25A	ČK25A-5 Sp.ventili na privode ČK do ČN30,40
	Zabezpečenie prevádzkyschopnosti systémov radiačnej kontroly a dozimetrie, potrebných pre proces vyradovania JE V1 tak, aby boli splnené kritéria vyplývajúce z radiačnej bezpečnosti, ekonomiky a efektivity	3368	2013	Vizuálna kontrola - zmluv.por.číslo: 1384, 2710	kontrola prírubových spojov kontrola zvarov	0.11.3.825.1 ČN30A	ČN30A-26 Spetlna klapka na privode odpeň do ČN30
	Zabezpečovanie požadovaných odborných výkonov spoločnosti JA VYS pre dodávateľov pri realizácii ich činnosti	3369	2013	Vizuálna kontrola - zmluv.por.číslo: 1416, 2742	kontrola prírubových spojov, kontrola zvarov	0.11.3.825.2	armatura
	Riadenie dodávateľov pri výkone ich činnosti pri realizácii projektov súvisiacich s procesom ukončovania prevádzky JE V1	3370	2013	Vizuálna kontrola - zmluv.por.číslo: 1604,2627	kontrola prírubových spojov, kontrola zvarov	0.11.3.830.2	Armatura
		3371	2013	Vizuálna kontrola - zmluv.por.číslo: 1377, 2703	kontrola prírubových spojov, kontrola zvarov	0.11.3.901.1 ČN30A	ČN30A-15 Solenoid na vpušťaní odpeňovadla do ČN30

		prevádzka		údržba			
útvár	činnosti	PPt	ROK	NAZOV	POPIS	projekčné číslo	názov projekčného čísla
		3372	2013	Vizuálna kontrola - zmluv por.číslo: 1408, 2734	kontrola prírubových spojov, kontrola zvarov	0.11.3.901.2	ČN40A-15 Solenoid na preplachu odpeňovacia do ČN40
		3373	2013	Vizuálna kontrola - zmluv por.číslo: 1378, 2704	kontrola prírubových spojov, kontrola zvarov	0.11.3.902.1	ČN30A-16 Solenoid na vpušťaní odpeňovacia do ČN30
		3374	2013	Vizuálna kontrola - zmluv por.číslo: 1409, 2735	kontrola prírubových spojov, kontrola zvarov	0.11.3.902.2	ČN40A-16 Solenoid na nastreku odpeňovacia do ČN40
		3375	2013	Vizuálna kontrola - zmluv por.číslo: 1788, 3114	kontrola prírubových spojov, kontrola zvarov	0.11.6.424.1	ZT50A-30
		3376	2013	Vizuálna kontrola - zmluv por.číslo: 1520, 2846	kontrola prírubových spojov, kontrola zvarov	0.11.6.429.1	AA
		3377	2013	Vizuálna kontrola - zmluv por.číslo: 1584, 2910	kontrola prírubových spojov, kontrola zvarov	0.11.6.432.1	TV52A-3 Vstup chladiacej TV do čerpadla RB12C-1
		3378	2013	Vizuálna kontrola - zmluv por.číslo: 1295, 2621	kontrola prírubových spojov, kontrola zvarov	0.11.6.804.1	armatura
		3379	2013	Vizuálna kontrola - zmluv por.číslo: 76	kontrola kvality povrchu zvarov nádoby a nárubkov po hraničnú arm, kontrola kvality povrchu nádoby.	0.11.8.05.1	ČP20Z-2 Filter absorber (večna kolóna na ČP20)
		3380	2013	Vizuálna kontrola - zmluv por.číslo: 77	kontrola kvality povrchu zvarov nádoby a nárubkov po hraničnú arm, kontrola kvality povrchu nádoby	0.11.8.05.2	ČP30Z-2 Filter absorber (večna kolóna na ČP30)
		3381	2013	Vizuálna kontrola - zmluv por.číslo: 1518, 2844	kontrola prírubových spojov, kontrola zvarov	1.11.2.423.1	armatura

prevádzka		údržba						
útvár	činnosti	PPR	ROK	NAZOV	POPIS	projekčné číslo	názov projektného čísla	
		3382	2013	Vizuálna kontrola - zmluv por číslo: 1521, 2847	kontrola prírubových spojov, kontrola zvarov	1.11.2.423.2. M20A-14	M20A-14 Armatúra na odsávaní m.č R041/1	
		3383	2013	Testovacia skúška - zmluv por číslo: 4033	testovacia skúška	1.11.3.01.1 ČN10N-1	ČN10N-1 Zberná nádrž odpadných vôd l/blok	
		3384	2013	Vizuálna kontrola - zmluv por číslo: 4027	kontrola kvality povrchu zvarov nádrby a nárubkov po hranicu arm.kontrola kvality povrchu nádrby	1.11.3.01.1 ČN10N-1	ČN10N-1 Zberná nádrž odpadných vôd l/blok	
		3385	2013	Testovacia skúška - zmluv por číslo: 4080	tesnosť (prevádzkovým médiom, resp.vzduchom)	1.11.3.02.1.TA ČN11Č-1	ČN11Č-1 Čerpadlo zbernej nádrže odpadných vôd	
		3386	2013	Vizuálna kontrola - zmluv por číslo: 4042	vizuálna kontrola	1.11.3.02.1.TA ČN11Č-1	ČN11Č-1 Čerpadlo zbernej nádrže odpadných vôd	
		3387	2013	Vizuálna kontrola - zmluv por číslo: 4043	vizuálna kontrola	1.11.3.02.2.TA ČN12Č-1	ČN12Č-1 Čerpadlo zb.nádrže ČN10N-1	
		3388	2013	Testovacia skúška - zmluv por číslo: 4081	tesnosť (prevádzkovým médiom, resp.vzduchom)	1.11.3.02.2.TA ČN12Č-1	ČN12Č-1 Čerpadlo zb.nádrže ČN10N-1	
		3389	2013	Vizuálna kontrola - zmluv por číslo: 1332, 2658	kontrola prírubových spojov, kontrola zvarov	1.11.3.101.1.AA ČN10A-1	ČN10A-1 Armatúra na vytlačku čerpadiel ČN11.12Č-1	
		3390	2013	Vizuálna kontrola - zmluv por číslo: 1333, 2659	kontrola prírubových spojov, kontrola zvarov	1.11.3.102.1.AA ČN10A-2	ČN10A-2 Recyrkulácia čerpadiel ČN11.12Č-1	
		3391	2013	Vizuálna kontrola - zmluv por číslo: 1334, 2660	kontrola prírubových spojov, kontrola zvarov	1.11.3.401.1 ČN11A-1	ČN11A-1 Armatúra na sani čerpadla ČN11Č-1	

		prevádzka		údržba			
útvár	činnosti	PP	ROK	NAZOV	POPIS	projekčné číslo	názov projekčného čísla
		3392	2013	Vizuálna kontrola - zmluv por číslo: 1336, 2662	kontrola prírubových spojov , kontrola zvarov	1.111.3.401.2	ČN12A-1 Armatúra na sani čerpadla ČN12Č-1
		3393	2013	Vizuálna kontrola - zmluv por číslo: 1335, 2661	kontrola prírubových spojov, kontrola zvarov	1.111.3.402.1	ČN11A-3 Armatúra na výtlačku čerpadla ČN11Č-1
		3394	2013	Vizuálna kontrola - zmluv por číslo: 1338, 2664	kontrola prírubových spojov, kontrola zvarov	1.111.3.402.2	ČN12A-3 Armatúra na výtlačku čerpadla ČN12Č-1
		3395	2013	Vizuálna kontrola - zmluv por číslo: 1373, 2699	kontrola prírubových spojov, kontrola zvarov	1.111.3.411.1	ČN30A-11 Armatúra na výtlačku ČN30Z-4 do ZT
		3396	2013	Vizuálna kontrola - zmluv por číslo: 1519, 2845	kontrola prírubových spojov, kontrola zvarov	1.111.3.469.1	armatúra mornzik
		3397	2013	Vizuálna kontrola - zmluv por číslo: 1522, 2848	kontrola prírubových spojov , kontrola zvarov	1.111.3.469.2	M20A-15 armatúra na osávaní miestnosti R0421
		3398	2013	Vizuálna kontrola - zmluv por číslo: 1517, 2843	kontrola prírubových spojov, kontrola zvarov	1.111.3.469.3	AA M20A-10 - ODSAVANIE JIMKY V R027
		3399	2013	Vizuálna kontrola - zmluv por číslo: 1789, 3115	kontrola prírubových spojov, kontrola zvarov	1.111.3.482.1	armatúra
		3400	2013	Vizuálna kontrola - zmluv por číslo: 1585, 2911	kontrola prírubových spojov, kontrola zvarov	1.111.3.489.2	TV52A-5 Armat. prívodu zahlc. upchávky na ČN12Č-1
		3401	2013	Vizuálna kontrola - zmluv por číslo: 1586, 2912	kontrola prírubových spojov , kontrola zvarov	1.111.3.490.1	TV52A-8 Armat. odvodu zahlc. upchávky na ČN11Č-1
		3402	2013	Vizuálna kontrola - zmluv por číslo: 1337, 2663	kontrola prírubových spojov , kontrola zvarov	1.111.3.801.2	ČN12A-2 Zpäny venili na výtlačku ČN12Č-1
		3403	2013	Vizuálna kontrola - zmluv por číslo: 1523, 2849	kontrola prírubových spojov, kontrola zvarov	2.111.2.423.1	AA armatúra

útvár		prevádzka		údržba		údržba		údržba	
útvár	činnosť	PPR	ROK	NAZOV	POPIS	projektne číslo	názov projektneho čísla		
		3637	2013	Kontrola vypínacích obvodov T1R a merania izoláčnych vodičov	- odskúšanie vypínacích obvodov vypínačov noh transformátora T1R (od ochrán T1R, ich návážnosť na <math>I_{20kV}</math> A1 ... ) - zmeranie izoláčnych stavov kablov vyp. obvodov T1R a <math>I_{20kV}</math> A1 - výmena svoriek svorkovnice D7 v poli 11220 - vykonať napätovú skúšku a zm	T1R	Transformátor rezerv. nap. vI. spotreby 40 MVA		
		4425	2013	Kontrola stavu ložísk	Kontrola stavu ložísk	1.09.1.14.01.1.TP	SV12Č-1- Elek. motor		
		4426	2013	Kontrola stavu ložísk	Kontrola stavu ložísk	1.09.1.16.01.1.TP	SV14/1 - VZDUCH. SYSTEM SV 14/1		
		4427	2013	Kontrola stavu ložísk	Kontrola stavu ložísk	1.09.1.16.01.2.TP	SV14/2 - VZDUCH. SYSTEM SV 14/2		
		4428	2013	Kontrola stavu ložísk	Kontrola stavu ložísk	2.09.1.14.01.2.TP	SV62Č-2 Elek. motor ventilátora		
		4429	2013	Kontrola stavu ložísk	Kontrola stavu ložísk	2.09.1.16.01.1.TP	SV 64/1 - VZDUCH. SYSTEM SV 64/1		
		4430	2013	Kontrola stavu ložísk	Kontrola stavu ložísk	2.09.1.16.01.2.TP	SV64/2 - VZDUCH. SYSTEM SV 64/2		
		4479	2013	Metrologické preverenie protimrazových ochrán vzduchotechnických systémov	Metrologické preverenie protimrazových ochrán vzduchotechnických systémov - opatrenia na zabezpečenie spoľahlivej a bezpečnej prevádzky zariadení v zimnom období (PGR, zákon o metrologii č. 142/2000 z.z., MZ/MR/ZSM-Riadenie meracích zariadení - metrologický	0041MMR	Prevent. údržba VZT PMO		

prevádzka		údržba			
útvár	činnosti				
PPr	ROK	NAZOV	POPIS	projektčné číslo	názov projektčného čísla
4480	2013	Metrologické preverenie protimrazových ochrán vzduchotechnických systémov	Metrologické preverenie protimrazových ochrán vzduchotechnických systémov - opatrenia na zabezpečenie spoľahlivej a bezpečnej prevádzky zariadení v zimnom období (PGR, zákon o metrologii č. 142/2000 z.z., MZ/MR/ZSM-Riadenie meracích zariadení - metrologický	0042MMR	Prevent. údržba VZT PMO
4481	2013	Oprava poruchy RV RS pary 1,20,7 MPa	vypisuje poruchu -prerušenie vodiacej prúdovej slučky.  Pracovníci dodávateľa boli pri prevzati tohto PPr poučení o dodržiavaní podmienok BOZP na tomto pracovisku a o začatí prác na pracovisku až po prevzati pracoviska od správcu zariadenia a jeho zápis	402.10.3.E710/000-MR	Reg ventill pary (ASB1)
4483	2013	Oprava merania hladiny na ponomom čerpadle č.5 v JCV TG22 (od rady A)	Odtiahnuté protizávaže na plavákovom systéme spúšťania čerpadla.  Pracovníci dodávateľa boli pri prevzati tohto PPr poučení o dodržiavaní podmienok BOZP na tomto pracovisku a o začatí prác na pracovisku až po prevzati pracoviska od správcu zariadenia a	2.490.01.5.TA	Pomocné čerpadlo c:5 v JCV TG22 (od rady A)

prevádzka		údržba					
útvár	činnosti	PPr	ROK	NAZOV	POPIS	projekčné číslo	názov projekčného čísla
		4485	2013	Nizka kapacita batérií v RS Simatic S5 (hav. VZT) - nutná výmena	Nizka kapacita batérií v RS Simatic S5 - nutná výmena  Pracovníci dodávateľa boli pri prevzati tohto PPr poučení o dodržiavaní podmienok BOZP na tomto pracovisku a o začatí prác na pracovisku až po prevzati pracoviska od správcu zariadenia a jeho zápisu		
		4505	2013	Strojné odvodnenie kalov z CHUV JE V-1 - október 2013	Servisná zmluva s EBO JE V-2 - odber, spracovanie a skladovanie kalovej suspenzie z preduprav vyvody v CHUV JE V-1 v priebehu kalendárneho mesiaca (servisná zmluva ZM-00-06-0028-3200/P).	STSO/SPMD/STRO J.SPRAC.KALOV;O	Strojné odvodnenie kalov z CHUV JE V-1
		4506	2013	Spracovanie oddeľovanej vody z oddeľovača V-1 - október 2013	Servisná zmluva s EBO JE V-2 - trvalý odber a spracovanie oddeľovanej vody z oddeľovača JE V-1 v priebehu kalendárneho mesiaca (servisná zmluva ZM-00-06-0029-3200/P).	STSO/SPMD/SPRA C.ODOLEL.VODY;O	Spracovanie oddeľovanej vody z oddeľovača V-1
		4529	2013	Odborná prehliadka stroj.časti kladkostroja el. 0.25t podľa VyhI.508/2009 - HZS	1.Vykonať odbornú prehliadku strojnej časti zariadenia podľa VyhI.508/2009 Z.z. a STN 27 0142. Realizácia dodávateľský f.SKODA SLOVAKIA a.s. na zmluvu č. ZM-97-10-1400217-01010. 2. K realizácii OP je potrebné zabezpečiť STD, denník ZZ.	18.1128;DA	KLADKOSTROJ ELEKTRICKY R1-B 590117

prevádzka		údržba					
útvár	činnosti	PPr	ROK	NAZOV	POPIS	projektové číslo	názov projektového čísla
		4530	2013	Odborná prehliadka stroj. časti kladk ei. 0,25t podľa Vyh1.508/2009 - HZS	1. Vykonat odbornú prehliadku strojnej časti zariadenia podľa Vyh1.508/2009 Z.z. a STN 27 0142. Realizácia dodávateľsky f.ŠKODA SLOVAKIA a.s. na zmluvu č. ZM-97-10-1-00217-01010. 2. K realizácii OP je potrebné zabezpečiť STD, denník ZZ	18.1127/DA	KLADKOSTROJ ELEKTRICKY R1-B 590116
		4531	2013	Odborná prehliadka elektrickej časti KVČR - HZS	1. Vykonat odbornú skúšku strojnej časti zariadenia podľa Vyh1.508/2009 Z.z. a návodu výrobu : Realizácia dodávateľsky f.ŠKODA SLOVAKIA a.s. na zmluvu č. ZM-97-10-1-00217-01010. 2. K realizácii OPS je potrebné zabezpečiť STD, denník ZZ	0.02.2.06.1.DE	KONTAJNER VCR
		4532	2013	Odborná prehliadka stroj. časti kladkstroja ei. 5t podľa Vyh1.508/2009 - pol.č.175	1. Vykonat odbornú prehliadku strojnej časti zariadenia podľa Vyh1.508/2009 Z.z. a STN 27 0142. Realizácia dodávateľsky f.ŠKODA SLOVAKIA a.s. na zmluvu č. ZM-97-10-1-00217-01010. 2. K realizácii OP je potrebné	ZZ800152/DA	KLADKOSTROJ EL. 5t 800152
		4533	2013	Odborná prehliadka ei. časti kladkstroja ei. 5t podľa Vyh1.508/2009 - pol.č.176	1. Vykonat odbornú prehliadku elektrickej časti zariadenia podľa Vyh1.508/2009 Z.z. a STN 33 2550. Realizácia dodávateľsky f.ŠKODA SLOVAKIA a.s. na zmluvu č. ZM-97-10-1-00217-01010. 2. K realizácii OP je potrebné	ZZ800152/DE	KLADKOSTROJ EL. 5t 800152

		prevádzzka		údržba			
útvár	činnosti	PPR	ROK	NAZOV	POPIS	projekčné číslo	názov projektčného čísla
		4534	2013	Odborná prehliadka stroj časti kladkostroja el. 5t podľa Vyh1.508/2009 - pol.č. 177	1. Vykonať odbornú prehliadku strojnej časti zariadenia podľa Vyh1.508/2009 Z.z. a STN 27 0142. Realizácia dodávateľsky f.ŠKODA SLOVAKIA a.s. na zmluvu č. ZM-97-10-1-00217-01010. 2. K realizácii OP je potrebné	ZZ800153:DA	KLADKOSTROJ EL. 5t 800153
		4535	2013	Odborná prehliadka el.časti kladkostroja el. 5t podľa Vyh1.508/2009 - pol.č. 178	1. Vykonať odbornú prehliadku elektrickej časti zariadenia podľa Vyh1.508/2009 Z.z. a STN 33 2550. Realizácia dodávateľsky f.ŠKODA SLOVAKIA a.s. na zmluvu č. ZM-97-10-1-00217-01010. 2. K realizácii OP je potrebné zabezpečiť STD, denník ZZ	ZZ800153:DE	KLADKOSTROJ EL. 5t 800153
		4536	2013	Odborná prehliadka stroj časti kladkostroja el. 5t podľa Vyh1.508/2009 - pol.č. 179	1. Vykonať odbornú prehliadku strojnej časti zariadenia podľa Vyh1.508/2009 Z.z. a STN 27 0142. Realizácia dodávateľsky f.ŠKODA SLOVAKIA a.s. na zmluvu č. ZM-97-10-1-00217-01010. 2. K realizácii OP je potrebné zabezpečiť STD, denník ZZ	ZZ800154:DA	KLADKOSTROJ EL. 5t 800154
		4537	2013	Odborná prehliadka el.časti kladkostroja el. 5t podľa Vyh1.508/2009 - pol.č. 180	1. Vykonať odbornú prehliadku elektrickej časti zariadenia podľa Vyh1.508/2009 Z.z. a STN 33 2550. Realizácia dodávateľsky f.ŠKODA SLOVAKIA a.s. na zmluvu č. ZM-97-10-1-00217-01010. 2. K realizácii OP je potrebné	ZZ800154:DE	KLADKOSTROJ EL. 5t 800154

		prevádzka		údržba			
útvár	činnosti	PPR	ROK	NAZOV	POPIS	projekčné číslo	názov projektčného čísla
		4539	2013	Odborná prehliadka stroj.časti kladostroja el. 5t podľa Vyhl.508/2009 - pol.č.181	1.Vykonat' odbornu prehliadku strojnei casti zariadenia podľa Vyhl.508/2009 Z.z. a STN 27 0142 . Realizacia dodavateľsky f ŠKODA SLOVAKIA a.s. na zmluvu č. ZM-97-10-1-00217-01010. 2. K realizácii OP je potrebné zabezpečiť STD, daonuk ZZ	ZZ800155:DA	KLADKOSTROJ EL. 5t 800155
		4539	2013	Odborná prehliadka el.časti kladostroja el. 5t podľa Vyhl.508/2009 - pol.č.182	1.Vykonat' odbornu prehliadku elektrickej casti zariadenia podľa Vyhl.508/2009 Z.z. a STN 33 2550 . Realizacia dodavateľsky f ŠKODA SLOVAKIA a.s. na zmluvu č. ZM-97-10-1-00217-01010. 2. K realizácii OP je potrebné	ZZ800155:DE	KLADKOSTROJ EL. 5t 800155
		4540	2013	Odborná prehliadka el.časti kladostroja el. 0,25t podľa Vyhl.508/2009 - pol.č.277	1.Vykonat' odbornu prehliadku elektrickej casti zariadenia podľa Vyhl.508/2009 Z.z. a STN 33 2550 . Realizacia dodavateľsky f ŠKODA SLOVAKIA a.s. na zmluvu č. ZM-97-10-1-00217-01010. 2. K realizácii OP je potrebné	18.1127:DE	KLADKOSTROJ ELEKTRICKY R1-B 590116
		4541	2013	Odborná prehliadka el.časti kladostroja el. 0,25t podľa Vyhl.508/2009 - pol.č.278	1.Vykonat' odbornu prehliadku elektrickej casti zariadenia podľa Vyhl.508/2009 Z.z. a STN 33 2550 . Realizacia dodavateľsky f ŠKODA SLOVAKIA a.s. na zmluvu č. ZM-97-10-1-00217-01010. 2. K realizácii OP je potrebné	18.1128:DE	KLADKOSTROJ ELEKTRICKY R1-B 590117
		4542	2013	Odborná prehliadka el.časti zariadenia el. 32/8t podľa Vyhl.508/2009 - pol.č.301	1.Vykonat' odbornu prehliadku elektrickej casti zariadenia podľa Vyhl.508/2009 Z.z. a STN 33 2550 . Realizacia dodavateľsky f ŠKODA SLOVAKIA a.s. na zmluvu č. ZM-97-10-1-00217-01010. 2. K realizácii OP je potrebné	ZZ800003:DE	ZERIAV MOSTOVY ELEKTRICKY 32/8t 800003

prevádzka		údržba					
útvár	činnosti	PPr	ROK	NAZOV	POPIS	projektčné číslo	názov projektčného čísla
		4543	2013	Odborná skúška žeriava mostového el. 32/8t podľa Vyhl.508/2009 - pol.č.300	1. Vykonať odbornú skúšku strojnjej časti zariadenia podľa Vyhl.508/2009 Z.z. a STN 27 0142. Realizácia dodávateľský f.ŠKODA SLOVAKIA a.s. na zmluvu č. ZM-97-10-1-00217-01010. 2. K realizácii OS je potrebné zabezpečiť STD, denník ZZ a k	ZZ800003:DA	ZERIAV MOSTOVY ELEKTRICKY 32/8t 800003
		4544	2013	Odborná prehliadka el.časti žerava el. 32/8t podľa Vyhl.508/2009 - pol.č.299	1. Vykonať odbornú prehliadku elektrickej časti zariadenia podľa Vyhl.508/2009 Z.z. a STN 33 2550. Realizácia dodávateľský f.ŠKODA SLOVAKIA a.s. na zmluvu č. ZM-97-10-1-00217-01010. 2. K realizácii OP je potrebné zabezpečiť STD, denník ZZ	ZZ800002:DE	ZERIAV MOSTOVY ELEKTRICKY 32/8t 800002
		4545	2013	Odborná skúška žeriava mostového el. 32/8t podľa Vyhl.508/2009 - pol.č.298	1. Vykonať odbornú skúšku strojnjej časti zariadenia podľa Vyhl.508/2009 Z.z. a STN 27 0142. Realizácia dodávateľský f.ŠKODA SLOVAKIA a.s. na zmluvu č. ZM-97-10-1-00217-01010. 2. K realizácii OS je potrebné zabezpečiť STD, denník ZZ a k	ZZ800002:DA	ZERIAV MOSTOVY ELEKTRICKY 32/8t 800002

		prevádzka		údržba			
útvár	činnosti	PPR	ROK	NÁZOV	POPIS	projektčné číslo	názov projektčného čísla
		4546	2013	Odborná prehliadka el.časti žeriava el. 250t podľa Vyh1.508/2009 - pol.č.297	1.Vykonať odbornú prehliadku elektrickej časti zariadenia podľa Vyh1.508/2009 Z.z. a STN 33 2550 . Realizácia dodávateľský f ŠKODA SLOVAKIA a.s. na zmluvu č. ZM-97-10-1-00217-01010. 2. K realizácii OP je potrebné zabezpečiť STD, denník ZZ	Z2800001.DE	ZERIAV MOSTOVY ELEKTRICKY 250/32/2t 800001
		4547	2013	Odborná skúška žeriava most el.250t, KVČR a UT podľa Vyh1.508/2009 - pol.č.296	1.Vykonať odbornú skúšku strojnej časti žeriava, konštrajera VČR a Univerzálnej traverzy podľa Vyh1.508/2009 Z.z. a STN 27 0142. Realizácia dodávateľský f ŠKODA SLOVAKIA a.s. na zmluvu č. ZM-97-10-1-00217-01010. 2. K realizácii OS je p	Z2800001.DA	ZERIAV MOSTOVY ELEKTRICKY 250/32/2t 800001
		4548	2013	Odborná prehliadka el.časti UT36t podľa Vyh1.508/2009 - pol.č.124	1.Vykonať odbornú prehliadku elektrickej časti zariadenia podľa Vyh1.508/2009 Z.z. , STN 33 2550 a návodu výrobcu . Realizácia dodávateľský f ŠKODA SLOVAKIA a.s. na zmluvu č. ZM-97-10-1-00217-01010. 2. K realizácii OP je potrebné zabezpečiť	0.02.2.07.1.DE	TRAVERZA UNIVERZALNA 36t
		4552	2013	Čerpadlo pitnej vody CPV c.3. Zosusosenie	Zosusosiť spojku laserom	32/02.3.TA	Čerpadlo pitnej vody CPV c.3

		prevádzka		údržba			
útvár	činnosti	PPR	ROK	MAZOV	POPIS	projekčné číslo	názov projektového čísla
		4553	2013	Kapilárna kontrola zvarov - zml. č.2221 podľa PPK PO 06	Vykonať kapilárnu kontrolu zvarov (pri vizualnej kontrole možný chybný zvar). Nevyhovujúci protokoli č.1178/2013/BGVT/V1.	0.11.3.447.5 PK42A-3	PK42A-3 Odvod parného kondenzátu z ČN40Z-3
		4554	2013	Kapilárna kontrola zvarov - zml. č.2222 podľa PPK PO 06	Vykonať kapilárnu kontrolu zvarov (pri vizualnej kontrole možný chybný zvar). Nevyhovujúci protokoli č.1180/2013/BGVT/V1.	0.11.3.447.6 PK42A-4	PK42A-4 Odvod parného kondenzátu z ČN40Z-3
		4555	2013	Kapilárna kontrola zvarov - zml. č.2045 podľa PPK PO 06	Vykonať kapilárnu kontrolu zvarov (pri vizualnej kontrole možný chybný zvar). Nevyhovujúci protokoli č.1182/2013/BGVT/V1.	0.11.3.452.1 ČN30A-36	ČN30A-36 Drenáž ČN30Z-3 cez ČN30Z-6
		4556	2013	Kapilárna kontrola zvarov - zml. č.2077 podľa PPK PO 06	Vykonať kapilárnu kontrolu zvarov (pri vizualnej kontrole možný chybný zvar). Nevyhovujúci protokoli č.1184/2013/BGVT/V1.	0.11.3.452.2 ČN40A-24	ČN40A-24 Drenáž ČN40Z-3
		4557	2013	Kapilárna kontrola zvarov - zml. č.2235 podľa PPK PO 06	Vykonať kapilárnu kontrolu zvarov (pri vizualnej kontrole možný chybný zvar). Nevyhovujúci protokoli č.1186/2013/BGVT/V1.	0.11.3.453.1 TV50A-10	TV50A-10 Armatúra na vstupe TV do ČN30
		4565	2013	Oprava zemného posuváča pit. vody prípojky k MSVP	Oprava výmenou zemného posuváča pitnej vody "SZ"- prípojka k MSVP. Výkop zrealizovaný pri realizácii vložkovania potrubí chladiacej vody na MSVP.	TRASA 371M/PP	Potrubiie pitnej vody V-1-prípojka do obj.840M-MSVP
		4567	2013	OPaOS rozvážača m24.005 p.č.408	Odborná prehliadka a odborná skúška - 5 vývodov	m24.005	Rozvážač podružný 0.4 kV - Úložštie tuhých RAO

		prevádzka		údržba			
útvár	činnosti	PPR	ROK	NAZOV	POPS	projekčné číslo	názov projekčného čísla
		4570	2013	Odborná prehliadka	Pravidelná odborná prehliadka a odborná skúška tabla a profilizačných klapiek PPK TROX v časti SO JE V-1 odborným spôsobilým pracovníkom s osvedčením. Záznam o prehliadkach evidovať v knihe prehliadok PPK u správcu zariadenia.	STS0VČD/PPK TROX:00	Prehliadka tabla a PPK TROX v SO JE V-1
		4595	2013	OPaOS RM 1.3:O - kalarení prostredie horuce p.č.404	Vykonať OP a OS elektrozariadenia podľa plánu VTZ na rok 2013 prostredie- horúce ( kalarení ) RM1.3 v obj. 640 ZM-97-11-1-00147-01010.	RM 1.3.O	ROZVADZAC PODRUZNY-2 POLIA
		4596	2013	OPaOS RO 640.01:O - prostredie so zvýšenou koróznou agresivitou p.č.404	Vykonať OP a OS elektrozariadenia podľa plánu VTZ na rok 2013 prostredie: zvýšená korózna agresivita nabíjanie Aku vozíkov - RO640.01. ZM-97-11-1-00147-01010.	RO 640.01:O	ROZVADZAC OSVETLENIA-3 POLIA
		4597	2013	OPaOS RM 1.2:O- prostredie so zvýšenou koróznou agresivitou p.č.404	Vykonať OP a OS elektrozariadenia podľa plánu VTZ na rok 2013 prostredie: zvýšená korózna agresivita nabíjanie aku vozíkov - Rm 640.01. RM1.2. ZM-97-11-1-00147-01010	RM 1.2.O	ROZVADZAC PODRUZNY-6 POLI
		4609	2013	Skúšanie tesnosti NDT LT 2 - zmluv por číslo: 1	Kontrola plynutesnosti	1.09.1.14.01.3:TA	SV12Č-3 Ventilátor
		4610	2013	Skúšanie tesnosti NDT LT 2 - zmluv por číslo: 5	Kontrola plynutesnosti	2.09.1.14.01.3:TA	SV62Č-3 Ventilátor

		prevádzzka		údržba			
útvár	činnosti	PPr	ROK	NAZOV	POPIS	projektčné číslo	názov projektčného čísla
		4631	2013	Vymena filtrov a predfiltrův na V1s	Porádzujem vymeniť 4 aerosolové filtračné stanice na systéme V1s. Nové filtre a predfiltry typu ABSOLUTE, AIROPAC dodá Nádasský Peter č.t. 2670. Požadujem vyčistenie betónovej sáčky a	0.09.2.01.06.1-4	Aerosolová filtračná stanica V1s Z-1.2.3.4
		4632	2013	Vymena filtrov a predfiltrův na SV03	Porádzujem vymeniť 9 aerosol. filtračných staníc SV03Z-1.2.3.4.5.6.7.8.9. Aerosolové filtre a predfiltry typu ABSOLUTE, AIROPAC 3CP dodá Nádasský Peter č.t. 2670. Požadujem vyčistenie betónovej sáčky a prenamazanie zariadenia prítlačania filtrov systému S	0.09.1.15.06.1-9	Aerosol. filtračná stanica SV03Z-1.2.3.4.5.6.7.8.9
		4639	2013	Pravidelné overovanie vysokonapätových skúšaciek	Periodické kontroly - overenie skúšaciek vykonat' raz za 24 mesiacov.		
		4644	2013	Oprava zemného posúvača požiarnej vody pripojka k MSVP	Oprava výmenou zemného posúvača požiarnej vody "S7"- pripojka k MSVP. Vykop zrealizovaný pri realizácii vložkovania potrubí ohľadovej vody na MSVP.	TRASA 372M.PP	Potrubie požiar. vody V-1 -pripojka do obj.840M-MSVP
		4645	2013	Vykopové práce k netesnosti na požiarom potrubí pri EK11	Netesné potrubie požiarnej vody (nátok do EK 11).Potrebne vyrezanie časti asfaltového chodníka plus vykopové práce. Lokalizovanie a odstránenie netesnosti na potrubí DN 200.	TRASA 372/5.ET-P1:PP	Potrubie požiar. vody V-1 -pripojka do 490 1.blok
		4648	2013	Diagnostické merania		MERANIE CHVENIA	Meranie chvenia podľa HMG
		4649	2013	Kontrola stavu ložísk	Kontrola stavu ložísk	1.09.1.14.01.1:TP	SV12Č-1. Elek. motor

		prevádzka		údržba			
útvár	činnosti	PPr	ROK	NAZOV	POPIS	projekčné číslo	názov projektčného čísla
		4650	2013	Kontrola chvenia	Kontrola chvenia	1.09.1.14.01.1.TP	SV12C-1-Elekt. motor
		4651	2013	Kontrola chvenia	Kontrola chvenia	1.09.1.14.01.3.TP	SV12C-3 Elek. motor
		4652	2013	Kontrola teplot	Kontrola teplot	1.09.1.14.01.3.TA	SV12C-3 Ventilátor
		4653	2013	Kontrola stavu ložísk	Kontrola stavu ložísk	1.09.1.16.01.1.TP	SV14/1 - VZDUCH. SYSTEM SV 14/1
		4654	2013	Kontrola chvenia	Kontrola chvenia	1.09.1.16.01.1.TP	SV14/1 - VZDUCH. SYSTEM SV 14/1
		4655	2013	Kontrola chvenia	Kontrola chvenia	1.09.1.16.01.2.TP	SV14/2 - VZDUCH. SYSTEM SV 14/2
		4656	2013	Kontrola stavu ložísk	Kontrola stavu ložísk	1.09.1.16.01.2.TP	SV14/2 - VZDUCH. SYSTEM SV 14/2
		4657	2013	Kontrola chvenia	Kontrola chvenia	2.09.1.14.01.2.TP	SV62C-2 Elek. motor ventilatora
		4658	2013	Kontrola stavu ložísk	Kontrola stavu ložísk	2.09.1.14.01.2.TP	SV62C-2 Elek. motor ventilatora
		4659	2013	Kontrola teplot	Kontrola teplot	2.09.1.14.01.3.TA	SV62C-3 Ventilator
		4660	2013	Kontrola chvenia	Kontrola chvenia	2.09.1.14.01.3.TP	SV62C-3 Elek. motor
		4661	2013	Kontrola chvenia	Kontrola chvenia	2.09.1.16.01.1.TP	SV 64/1 - VZDUCH. SYSTEM SV 64/1
		4662	2013	Kontrola stavu ložísk	Kontrola stavu ložísk	2.09.1.16.01.1.TP	SV 64/1 - VZDUCH. SYSTEM SV 64/1
		4663	2013	Kontrola stavu ložísk	Kontrola stavu ložísk	2.09.1.16.01.2.TP	SV64/2 - VZDUCH. SYSTEM SV 64/2
		4664	2013	Kontrola chvenia	Kontrola chvenia	2.09.1.16.01.2.TP	SV64/2 - VZDUCH. SYSTEM SV 64/2
		4667	2013	OPaOS RO 633.02.O - prostredie vlhke p.č.404.	Vykonať OP a OS elektroinštalácia podľa plánu VTZ na rok 2013 prostredie vlhke - RO633.02 v obj.SD.633AV1	RO 633.02.O	ROZVADZAC 0,4 KV-1 POLE-OSVETLENIE

prevádzka		údržba			
útvár	činnosti				
PPR	ROK	NAZOV	POPIS	projektčné číslo	názov projektčného čísla
4668	2013	Výmena klinových remenov na ventilátore prívodnom VTZ P-165 pre obj.533/2	Roztrhnuté klinové remene. Výmena klinových remenov. Pracovníci dodávateľa boli pri prevzati tohto PPr poučení o dodržiavaní podmienok BOZP na tomto pracovisku a o začatí prác na pracovisku až po prevzati pracoviska od správcu zariadenia a jeho zápisu o	2.09.4.165.1.1.TP	Ventilátor prívodný VTZ P-165 pre obj.533/2
4669	2013	Výmena klinových remenov na ventilátore prívodnom VTZ P-115 pre obj.533/1	Roztrhnuté klinové remene. Výmena klinových remenov. Pracovníci dodávateľa boli pri prevzati tohto PPr poučení o dodržiavaní podmienok BOZP na tomto pracovisku a o začatí prác na pracovisku až po prevzati pracoviska od správcu zariadenia a jeho zápisu o	1.09.4.115.1.1.TP	Ventilátor prívodný VTZ P-115 pre obj.533/1
4671	2013	Pravidelná ročná kontrola stabilného zariadenia v obj.585a podľa vyhlášky 169/2006	Vykonať pravidelnú ročnú kontrolu stabilného hasiaceho zariadenia v SO 585a. V1 podľa vyhlášky 169/2006.	STS0H/ZS/ČSPOV. OO	Kontrola stabilného hasiaceho zariadenia
4672	2013	Diagnostické merania	Diagnostické merania točivých strojov na sekundarnom okruhu V-1 v priebehu mesiaca podľa 5-HMG-303 a diagnostické merania v priebehu mesiaca na požiadanie správcov SO V-1 v prípadoch závad zariadení.	STS0 V-1/MMM09:00	Diagnostika točivých strojov - sekundár V-1

		prevádzka		údržba			
útvár	činnosti	PPR	ROK	NAZOV	POPIS	projektové číslo	názov projektového čísla
		4678	2013	Oprava posuvných zariadení sklad obj.640 v.č. 73, 74	Oprava posuvných zariadení v sklade obj.640 v.č.73, 74 Zavady : - v.č. 74 pojazď a zdvih posuvného zariadenia ide pomaly, vadný vypínač na rozvážači, vysušenie a stredenie vidlic - v.č. 73 pojazd a zdvih posuvného zariadenia	640 140-ZAKLADAC č.5 DA	ZAKLADAC REGALOVY v.č.74 640140
		4686	2013	Mesačná kontrola EPS LIBEREC v zmysle vyhlášky 726/2002 Z.z.	Zoznam objektov v ktorých sa práce budú vykonávať v prílohe PP. Obsahom mesačnej kontroly elektrickej požiarnej signalizácie je a) kontrola stavu spojov batérie a jej upevnenia, b) kontrola výstupov na ovládanie požiarotechnických zariadení a zariadení z		
		4687	2013	Mesačná kontrola EPS CERBERUS v zmysle vyhlášky 726/2002 Z.z.	Zoznam objektov v ktorých sa práce budú vykonávať v prílohe PP. Obsahom mesačnej kontroly elektrickej požiarnej signalizácie je a) kontrola stavu spojov batérie a jej upevnenia, b) kontrola výstupov na ovládanie požiarotechnických zariadení a zariadení z		

		prevádzka		údržba			
útvár	činnosti	PPr	ROK	NAZOV	POPIS	projekčné číslo	názov projekčného čísla
		4691	2013	Výmena požiarneho hlásica 11350842.	Porucha hlásica Pracovníci dodávateľa boli pri prevzatí tohto PPr poučení o dodržiavaní podmienok BOZP na tomto pracovisku a o začatí prác na pracovisku až po prevzatí pracoviska od správcu zariadenia a jeho zápisu o dodržiavaní bezpečnosti na tomto pr	350842	EPS A-203/3 Kruhový káb.priestor
		4692	2013	Výmena požiarneho hlásica 11331126.	Pracovníci dodávateľa boli pri prevzatí tohto PPr poučení o dodržiavaní podmienok BOZP na tomto pracovisku a o začatí prác na pracovisku až po prevzatí pracoviska od správcu zariadenia a jeho zápisu o dodržiavaní bezpečnosti na tomto pracovisku v montáž	331126	EPS TG-22 Pozdžny kanál, rad B
		4708	2013	Odborná prehliadka stroj. a el. časti brány obj.640 podľa Vyhl. 508/2009 Z.z. pol.č.348	Vykonať odbornú prehliadku strojnjej a elektro časti zvisle posuvnej brány podľa Vyhl. 508/2009 Z.z. Vystavenie protokolu z OP	ZZAZ02-E0112	BRÁNA SEKCIONÁLNA ELBA v.č.1889 e.č.640100
		4710	2013	OPaOS elektrozariadenia RO:ER - prostredie mokré p.č.427	Vykonať OP a OS elektrozariadenia podľa plánu VTZ na rok 2013 prostredie mokré - RO v obj. SO 760- II. 15.	RO:ER	Rozvádzač 0,4kV

prevádzka		údržba			
útvár	činnosti				
PPr	ROK	NAZOV	POPIS	projekčné číslo	názov projekčného čísla
	4712/2013	Vymena filtra (jemný vložkový VTZ P-101-A-redund (L-str.))	Nevyhovujúce dp filtra jemného vložkového VTZ P-101-A-redund (L-str.); VTZ P-101. Vymena filtra. Pracovníci dodávateľa boli pri prevzati tohto PPr-poučení o dodížavani podmienok BOZP na tomto pracovisku a o začatí prác na pracovisku až po prevzati prac	1.09.4.101.6.2.NF	Filter jemný vložkový VTZ P-101-A-redund (L-str.)
	4713/2013	Nelepnosť systémnu vyk. vody na prepojiacom mosle medzi 631 a 803	CHESTREAL - ZM-46-12-2-00060-03140 - požadujem vykonať zistenie a odstranenie nelepnosti. Pracovníci dodávateľa boli pri prevzati tohto PPr-poučení o dodížavani podmienok BOZP na tomto pracovisku a o začatí prác na pracovisku až po prevzati pracoviska		
	4714/2013	Poisiny ventil P 16 217 616 DN 65 č.95006580 - nelesny	Poisiny ventil VT č.57566 - nelesny, na výmeníkovej stanici a VTč.1 CHESTREAL - ZM-46-12-2-00060-03140 - požadujem vykonať demontáž P.V. vykonanie bežnej opravy, nastavenie na otv. pretlak 0,4 MPa a spätnú montáž. Pracovníci dodávateľa boli pri prevzati		

		prevádzka		údržba			
útvár	činnosti	PPR	ROK	NAZOV	POPIS	projektčné číslo	názov projektčného čísla
		4720	2013	Meranie účinnosti aerosolových filtrov na SV12.SV62.SV14.SV64	Požadujem vykonať meranie účinnosti aerosolových filtrov na VTS - SV12.SV62.SV14.SV64. Vypracované programy 1-PRG-39/3120/2013, 1-PRG-40/3120/2013, 2-PRG-41/3120/2013, 2-PRG-42/3120/2013. Vykona firma ROBO Plešťany na zmluvu ZM-44-12-2-00021-03140. Praco	STP/PO-HVB-V1/7	Meranie účinnosti aerosol. filtrov VTZ.
		4748	2013	Vymena zviskov baterii demivody v obj. 803 (laboratorium)	Vymena 4 kusov zviskov baterii demivody v obj. 803 - labororium. Potreba obhliadka.	TRASA 7.PP	Potrube demivody 0,4 MPa do obj.490 V-1 v PK-11
		4753	2013	Porevlna oprava výťahu OTAN 500 v č.2054/01	Odstranenie porevlných závad na výťahu OTAN 500 v č.2054/01 Roztrhnuté lanko otvárania šachtových dverí st.č.6	Výťah803V1SEK.DE	Výťah OTAN 500 v č. 2054/01 Sek. V1.
		4754	2013	Upratovacie práce v obj.800.	Zladam o vystavenie PP na čistiace práce za účelom následného vystavenia R-priказu. Práce bude vykonávať spol. AB Facility		

		prevádzka		údržba			
útvár	činnosti	PPr	ROK	NAZOV	POPIS	projekčné číslo	názov projekčného čísla
		4758	2013	Vymena armatúry privodu vzduchu do A1 18.1.,18.1	Vymena RA za novu Armatúra je v obj. 590. Pracovníci dodávateľa boli pri prevzati tohto PPr poučení o dodržiavaní podmienok BOZP na tomto pracovisku a o začatí prác na pracovisku až po prevzati pracoviska od správcu zariadenia a jeho zápisu o dodržiaava	18.1.477.1	privod vzduchu do A1 18.1.18.1
		4761	2013	Odstránenie poroviznych závad pol. HZS	Odstránenie poroviznych závad na žeriave : 1. Nefunkčne navijanie privodného napájacieho el.kablu na navijaci bulbon. 2. Vytrhnutý napájaci el.kábel z prípojovacej el.krabice. Realizácia dodávateľský f SKODA SLOVAKIA a.s. na zmluvu č. ZM-97-10-1-00217	ZZ490177:DE	ZERIAV PORTALOVY PODVESNY ELEKTRICKY 5I 490177
		4790	2013	Požiarma ústredňa AlgoreX Cerberus PUC117.	porucha linky č 6 na PU117 - nabijaci prúd. Pracovníci dodávateľa boli pri prevzati tohto PPr poučení o dodržiavaní podmienok BOZP na tomto pracovisku a o začatí prác na pracovisku až po prevzati pracoviska od správcu zariadenia a jeho zápisu o dodržia	PUC-117:V1	Požiarma ústredňa AlgoreX Cerberus

		prevádzka		údržba			
útvár	činnosti	PPr	ROK	NAZOV	POPIS	projektčné číslo	názov projektčného čísla
		4791	2013	Vymena požiarneho hiasica 20906.	Vymena zatečeného požiarneho hiasica. Pracovníci dodávateľa boli pri prevzati tohoto PPr poučení o dodržiavaní podmienok BOZP na tomto pracoviisku a o začati prác na pracoviisku až po prevzati pracoviska od správcu zariadenia a jeho zápisu o dodržiavaní b	20901-7	EPS - MHG124 - šatna
		4806	2013	Výčistenie odlučovača oleja RONN a nastavenie plavákového systému	Nefunkčný plavákový systém odlučovača oleja. Potreba vyčistiť odtokové potrubie a nastavenia plavákového systému. Pracovníci dodávateľa boli pri prevzati tohoto PPr poučení o dodržiavaní podmienok BOZP na tomto pracoviisku a o začati prác na pracoviisku až	900.46	Odlučovač oleja RONN
		4807	2013	OPaOS PANEL C BD2-MER p.č.435	OPaOS podľa Vyh. 508/2009 - 40 vývodov	PANEL C BD2-MER	El. meranie v paneloch C na BD2
		4808	2013	OPaOS PANEL 14-20A BD2-MER p.č.435	OPaOS podľa Vyh. 508/2009 - 333 vývodov	PANEL 14-20A BD2-MER	El. meranie a poruch. signalizacia v paneloch BD2

		prevádzka		údržba			
útvár	činnosti	PPR	ROK	NAZOV	POPIS	projekčné číslo	názov projektového čísla
		4809	2013	Stavba lešenia pod portálový žeriav	Stavba lešenia 2x1m výška 3m Viac info u správcu, Procházka František tel. 4254, Pracovníci dodávateľa boli pri prevzati tohto PPr poučení o dodržavaní podmienok BOZP na tomto pracovisku a o začatí prác na pracovisku až po prevzati pracoviska od sprá	ZZ490177-DE	ZERAV PORTALOVY PODVEŠNY ELEKTRICKY 5t 490177
		4811	2013	Porevيزna oprava žeriava 125,50t	Odstárenie porevيزnych zavrad : 1. Zdvih 50t smerom dolu zopina neprevádzkne / motor zdvihu 50t huci a netozbehe sa / Realizácia dodavateľský f.ŠKODA SLOVAKIA a.s. na zmluvu č. ZM-97-10-1-00217-01010 Po oprave vykonať odskúšanie podľa STN 27 014	ZZ490056-DE	ZERAV MOSTOVY EL. 125,50 t 490056
		4819	2013	Vymena filtrov na P1sČ-1	Požadujem vymeniť zarosené filtračné vložky na SKJ80 systému P1sČ-1 typu TURBO-FLO - a vyčistenie filtračnej komory. Nové filtre dodá správca zariadenia Nadásky Peter č.12670 Pracovníci dodávateľa boli pri prevzati tohto PPr poučení o dodržavaní podmie	0 09.2.02.06.1	Filteračné vložky P1s/1 /FIRON /

prevádzka		údržba					
útvár	činnosti	PPR	ROK	NAZOV	POPIS	projekčné číslo	názov projekčného čísla
		4820	2013	Vymena filtrov na P1sČ-2	Požadujem vymeniť zanesené filtračné vložky na SKJ80 systému P1sČ-2 typu TURBO-FLO - a vyčistenie filtračnej komory. Nové filtre dodá správca zariadenia Nádaský Peter č.1.2670 Pracovníci dodávateľa boli pri prevzati tohto PPr poučení o dodržiavaní podmnie	0.09.2.02.06.2	Filteračné vložky P1s/R /F/IRON /
		4821	2013	Vymena filtrov na P20Č-1	Požadujem vymeniť zanesené filtračné vložky na BK840 systému P20Č-1 typu TURBO-FLO - a vyčistenie filtračnej komory. Nové filtre dodá správca zariadenia Nádaský Peter č.1.2670 Pracovníci dodávateľa boli pri prevzati tohto PPr poučení o dodržiavaní podmnie	0.09.2.20.06.1	P-20Č-1 Filteračné vložky
		4822	2013	Vymena filtrov na O20Č1-3	Požadujem vymeniť aerosolové filtre typu ABSOLUTE AIRPAC 3CP - a vyčistenie filtračnej komory. Filtre a ďalšie informácie dodá Nádaský Peter č. 1.2670.Vymena filtrov na VZ JE V1, BT-IIIj v zmysle vyhl.431/2011 Z.z. Pracovníci dodávateľa boli pri prevz	0.09.2.21.06.1-3-AA	Aerosolové filtre 0-20Č1-3

prevádzzka		údržba					
útvár	činnosti	PPR	ROK	NAZOV	POPIS	projektčné číslo	názov projektčného čísla
		4823	2013	Vymena filtrov na P20Č-2	Požadujem vymeniť zanesené filtračné vložky na BKB40 systémnu P20Č-2 typu TURBO -FLO - a vyčistenie filtračnej komory. Nové filtre dodá správca zariadenia Nadasky Peter č.1,2670 Pracovníci dodávateľa boli pri prevzati tohto PPr-poučení o dodržiavaní podmie	0.09.2.20.06.2:	P-20Č-2 Filtračné vložky
		4824	2013	Vymena filtračnej vložky na P1	Požadujem výmenu filtračnej tkaniny (firon) na výfuku systémnu P1, typ fironu SPECIAL D-B/400 Pracovníci dodávateľa boli pri prevzati tohto PPr-poučení o dodržiavaní podmienok BOZP na tomto pracovisku a o začatí prác na pracovisku až po prevzati práci	1.09.1.13.06.1	Filtračné vložky na RS 1. bloku na P1
		4825	2013	Vymena filtračnej vložky na P1a	Požadujem výmenu filtračnej tkaniny (firon, doda správca) na výfuku systémnu P1a, typ fironu SPECIAL D-B/400 Pracovníci dodávateľa boli pri prevzati tohto PPr-poučení o dodržiavaní podmienok BOZP na tomto pracovisku a o začatí prác na pracovisku až po p	2.09.1.13.06.1	Filtračné vložky na RS 2. bloku na P1a

prevádzka		údržba					
útvár	činnosti	PPR	ROK	NAZOV	POPIS	projektčné číslo	názov projektčného čísla
		4826	2013	Vymena filtrov na P15C-1	Požadujem na klimatizačnej jednotke typu BKZ40 vymeniť filter typu TURBO-FLO a predstavenie filtračnej komory. Nové filtre dodá správca zariadenia. Nadasly Peter č.1.2670 Pracovníci dodávateľa boli pri prevezatí tohto PPr poučení o dodržiavaní podmienok	0.09.2.25.06.1	Kapsový filter P15C-1
		4828	2013	Kapilárna kontrola zvarov - zml. č.2092 podľa PPK PO.06	Vykonať kapilárnu kontrolu zvarov (pri vizuálnej kontrole možný chybný zvar). Nevyhovujúci protokol č.1226/2013.BG.VT.V1.	0.11.3.419.3 ČN41A	ČN41A-3 Armatura na vyliakku čerpadla ČN41C-1
		4829	2013	Kapilárna kontrola zvarov - zml. č.2064 podľa PPK PO.06	Vykonať kapilárnu kontrolu zvarov (pri vizuálnej kontrole možný chybný zvar). Nevyhovujúci protokol č.1224/2013.BG.VT.V1.	0.11.3.419.2 ČN32A	ČN32A-3 Armatura na vyliakku čerpadla ČN32C-1
		4830	2013	Kapilárna kontrola zvarov - zml. č.2061 podľa PPK PO.06	Vykonať kapilárnu kontrolu zvarov (pri vizuálnej kontrole možný chybný zvar). Nevyhovujúci protokol č.1222/2013.BG.VT.V1.	0.11.3.419.1 ČN31A	ČN31A-3 Armatura na vyliakku čerpadla ČN31C-1
		4831	2013	Kapilárna kontrola zvarov - zml. č.2080 podľa PPK PO.06	Vykonať kapilárnu kontrolu zvarov (pri vizuálnej kontrole možný chybný zvar). Nevyhovujúci protokol č.1212/2013.BG.VT.V1	0.11.3.416.2 ČN40A	ČN40A-27 Drenáž hydrošifónu pod ČN40Z-6
		4832	2013	Kapilárna kontrola zvarov - zml. č.1962 podľa PPK PO.06	Vykonať kapilárnu kontrolu zvarov (pri vizuálnej kontrole možný chybný zvar). Nevyhovujúci protokol č.1281/2013.BG.VT.V1.	0.11.3.404.2 ČK23A	ČK23A-35 Prívod ČK k filtru ČN20Z-2

		prevádzka		údržba			
útvár	činnosti	PPR	ROK	NAZOV	POPIS	projekčné číslo	názov projekčného čísla
		4833	2013	Kapitálna kontrola zvarov - zml. č.1961 podľa PPK PO 06	Vykonat' kapitulnu kontrolu zvarov (pri vizualnej kontrole možny chybný zvar). Nevyhovujúci protokol č.1279/2013/BG/TV1.	0.11.3.404.1	ČK23A-34 Prívod ČK k filtru ČN20Z-1
		4834	2013	Kapitálna kontrola zvarov - zml. č.2236 podľa PPK PO 06	Vykonat' kapitulnu kontrolu zvarov (pri vizualnej kontrole možny chybný zvar). Nevyhovujúci protokol č.1277/2013/BG/TV1.	0.11.3.456.1	TV50A-11 Armatúra na vstupe TV do ČN30Z-6
		4835	2013	Kapitálna kontrola zvarov - zml. č.2245 podľa PPK PO 06	Vykonat' kapitulnu kontrolu zvarov (pri vizualnej kontrole možny chybný zvar). Nevyhovujúci protokol č.1275/2013/BG/TV1.	0.11.3.457.2	TV50A-6 Armatúra na vstupe TV z ČN40Z-6
		4836	2013	Kapitálna kontrola zvarov - zml. č.2239 podľa PPK PO 06	Vykonat' kapitulnu kontrolu zvarov (pri vizualnej kontrole možny chybný zvar). Nevyhovujúci protokol č.1273/2013/BG/TV1.	0.11.3.457.1	TV50A-14 Armatúra na vstupe TV z ČN30Z-6
		4837	2013	Kapitálna kontrola zvarov - zml. č.2253 podľa PPK PO 06	Vykonat' kapitulnu kontrolu zvarov (pri vizualnej kontrole možny chybný zvar). Nevyhovujúci protokol č.1271/2013/BG/TV1.	0.11.3.456.2	TV55A-6 Armatúra na vstupe TV z ČN70T-1
		4838	2013	Kapitálna kontrola zvarov - zml. č.2251 podľa PPK PO 06	Vykonat' kapitulnu kontrolu zvarov (pri vizualnej kontrole možny chybný zvar). Nevyhovujúci protokol č.1254/2013/BG/TV1.	0.11.3.456.1	TV55A-4 Armatúra na vstupe TV z ČN50T-1
		4839	2013	Kapitálna kontrola zvarov - zml. č.2252 podľa PPK PO 06	Vykonat' kapitulnu kontrolu zvarov (pri vizualnej kontrole možny chybný zvar). Nevyhovujúci protokol č.1252/2013/BG/TV1.	0.11.3.455.2	TV55A-5 Armatúra na vstupe TV do ČN70T-1

		prevádzzka		údržba			
útvár	činnosti	PPr	ROK	NAZOV	POPIS	projekčné číslo	názov projektového čísla
		4840	2013	Kapitálna kontrola zvarov - zml. č.2250 podľa PPK PO 06	Vykonat kapitálnu kontrolu zvarov (pri vizualnej kontrole možný chybný zvar). Nevyhovujúci protokoli č.1250/2013/BG/VTV1.	0.11.3.455.1 TV55A-3	TV55A-3 Armatúra na vstupe TV do ČNS0T-1
		4841	2013	Kapitálna kontrola zvarov - zml. č.2240 podľa PPK PO 06	Vykonat kapitálnu kontrolu zvarov (pri vizualnej kontrole možný chybný zvar). Nevyhovujúci protokoli č.1248/2013/BG/VTV1.	0.11.3.454.1 TV50A-16	TV50A-16 Armatúra na vstupe TV od ČN30
		4842	2013	Kapitálna kontrola zvarov - zml. č.2243 podľa PPK PO 06	Vykonat kapitálnu kontrolu zvarov (pri vizualnej kontrole možný chybný zvar). Nevyhovujúci protokoli č.1246/2013/BG/VTV1.	0.11.3.453.2 TV50A-3	TV50A-3 Armatúra na vstupe TV do ČN40
		4855	2013	Skuška tesnosti - pol. č. 3294, 3295	Pracovníci dodávateľa boli pri prevzati tohto PPr-poučení o dodržiavaní podmienok BOZP na tomto pracovisku a o začatí prác na pracovisku až po prevzati pracoviska od správcu zariadenia a jeho zápisu o dodržiavaní bezpečnosti na tomto pracovisku v montáž	OLEJ. JIMKA 441/T55	ZBERNÁ OTVORENÁ BETONOVÁ OLEJOVÁ JIMKA / 7.56m3
		4856	2013	Skuška tesnosti - pol. č. 3292, 3293	Pracovníci dodávateľa boli pri prevzati tohto PPr-poučení o dodržiavaní podmienok BOZP na tomto pracovisku a o začatí prác na pracovisku až po prevzati pracoviska od správcu zariadenia a jeho zápisu o dodržiavaní bezpečnosti na tomto pracovisku v montáž	OLEJ. JIMKA 441/T56	ZBERNÁ OTVORENÁ BETONOVÁ OLEJOVÁ JIMKA / 7.56m3

prevádzka		údržba					
útvár	činnosti	PPR	ROK	NAZOV	POPIS	projekčné číslo	názov projektneho čísla
		4858	2013	Oprava hliasia EPS - MHG124 - šafna muži	Porucha hliasia - hliasic odpojeny Pracovníci dodavateľa boli pri prevzati tohto PPr poučení o dodržiavaní podmienok BOZP na tomto pracovisku a o začatí prác na pracovisku až po prevzati pracoviska od správcu zariadenia a jeho zápisu o dodržiavaní bezpe	11904-7	EPS - MHG124 - šafna muži
		4855	2013	OPaOS odstránenie nedostatkov a nesúladov v zmysle vyhlášky č.508/2009	OPaOS odstránenie nedostatkov a nesúladov v zmysle vyhlášky č.508/2009 protokol č. 4360-456/12 Závery: rozvádzač opatřit výstražnými tabuikami v zmysle STN 34 3100 čl. 5. 1.1 na rozvádzač vyznačit napätovú sústavu v zmysle STN 62 2393 čl. 3.	ro01.111	Rozvádzač podružný 0,4 kV - Osvetlenie
		4866	2013	OPaOS odstránenie nedostatkov a nesúladov v zmysle vyhlášky č.508/2009	OPaOS odstránenie nedostatkov a nesúladov v zmysle vyhlášky č.508/2009 protokol č. 4360-456/12 Pracovníci dodavateľa boli pri prevzati tohto PPr poučení o dodržiavaní podmienok BOZP na tomto pracovisku a o začatí prác na pracovisku až po prevzati praco	ro01.110	Rozvádzač podružný 0,4 kV - Osvetlenie

prevádzka		údržba					
útvár	činnosti	PPr	ROK	NAZOV	POPIS	projekčné číslo	názov projekčného čísla
		4867	2013	OPaOS odstránenie nedostatkov a nesúladov v zmysle vyhlášky č.508/2009	OPaOS odstránenie nedostatkov a nesúladov v zmysle vyhlášky č.508/2009 protokol č. 4360-441/12  Pracovníci dodávateľa boli pri prevzati tohto PPr poučení o dodržovaní podmienok BOZP na tomto pracovisku a o začatí prác na pracovisku až po prevzati práce	ro01.102	Rozvadzač podružný 0,4 KV - Osvetlenie
		4870	2013	Vyburanie otvoru a osadenie dveri v buľete V1	Zladam Vás o vyburanie otvoru , osadenie záručne a dveri 80 cm + kovanie v buľete V1. Práce prosím vykonať čo najskôr najneskôr však do 31.10.2013 II		
		4878	2013	Preverenie nefunkčného merania tlaku BP175 na SLH	Preveriť snímač.  Pracovníci dodávateľa boli pri prevzati tohto PPr poučení o dodržovaní podmienok BOZP na tomto pracovisku a o začatí prác na pracovisku až po prevzati pracoviska od správcu zariadenia a jeho zápisu o dodržovaní bezpečnosti na tomto p		

prevádzka		údržba					
útvár	činnosti	PPR	ROK	NAZOV	POPIS	projekčné číslo	názov projekčného čísla
		4884	2013	OPaOS odstránenie nedostatkov a nesúladov v zmysle vyhlášky č.508/2009	OPaOS odstránenie nedostatkov a nesúladov v zmysle vyhlášky č.508/2009 protokol č. 4360-375/12 - 04-18.01, m590.01, r0590.01 Závady vyjásané v prílohe pripojenej k PPr Pracovníci dodávateľa boli pri prevzati tohto PPr poučení o dodržiavaní podmieno	m590.01	Pozvádzac podružný 04kv - CHUV
		4886	2013	OPaOS Panel D 1-11 p.č.435	OPaOS podľa Vyhl. 508/2009 - 119 vývodov	800D.V1.E344/2.EZ.04	Panel D 1-11
		4889	2013	Kapilárna kontrola zvarov - zml. č.2199 podľa PPK PO 06	Vykonať kapilárnu kontrolu zvarov (pri vizuálnej kontrole možný chybný zvar). Nevyhovujúci protokol č.1348/2013/BG/TV/1.	0.11.3.508.5	armatura
		4890	2013	Kapilárna kontrola zvarov - zml. č.2198 podľa PPK PO 06	Vykonať kapilárnu kontrolu zvarov (pri vizuálnej kontrole možný chybný zvar). Nevyhovujúci protokol č.1346/2013/BG/TV/1.	0.11.3.508.4	armatura
		4891	2013	Kapilárna kontrola zvarov - zml. č.2197 podľa PPK PO 06	Vykonať kapilárnu kontrolu zvarov (pri vizuálnej kontrole možný chybný zvar). Nevyhovujúci protokol č.1344/2013/BG/TV/1.	0.11.3.508.3	M30A-3 Drenáž trasy odplynenej vody od ČN30.40
		4892	2013	Kapilárna kontrola zvarov - zml. č.2196 podľa PPK PO 06	Vykonať kapilárnu kontrolu zvarov (pri vizuálnej kontrole možný chybný zvar). Nevyhovujúci protokol č.1342/2013/BG/TV/1.	0.11.3.508.2	M30A-2 Drenáž trasy odplynenej vody od ČN30.40

		prevádzka		údržba			
útvár	činnosti	PPt	ROK	NAZOV	POPIS	projekčné číslo	názov projekčného čísla
		4893	2013	Kapitálna kontrola zvarov - zml. č.1985 podľa PPK PO 06	Vykonať kapilárnu kontrolu zvarov (pri vizuálnej kontrole možný chybný zvar). Nevyhovujúci protokol č.1340/2013/BG/VT/V1.	0.11.3.503.1	ČK25A-4 Prívod ČK do ČN30.40
		4894	2013	Kapitálna kontrola zvarov - zml. č.2095 podľa PPK PO 06	Vykonať kapilárnu kontrolu zvarov (pri vizuálnej kontrole možný chybný zvar). Nevyhovujúci protokol č.1338/2013/BG/VT/V1.	0.11.3.502.2	armatúra
		4895	2013	Kapitálna kontrola zvarov - zml. č.2065 podľa PPK PO 06	Vykonať kapilárnu kontrolu zvarov (pri vizuálnej kontrole možný chybný zvar). Nevyhovujúci protokol č.1336/2013/BG/VT/V1.	0.11.3.502.1	armatúra
		4896	2013	Kapitálna kontrola zvarov - zml. č.2192 podľa PPK PO 06	Vykonať kapilárnu kontrolu zvarov (pri vizuálnej kontrole možný chybný zvar). Nevyhovujúci protokol č.1334/2013/BG/VT/V1.	0.11.3.501.1	M20A-6 Armatúra na odsávaní m.č.R021
		4897	2013	Kapitálna kontrola zvarov - zml. č.2195 podľa PPK PO 06	Vykonať kapilárnu kontrolu zvarov (pri vizuálnej kontrole možný chybný zvar). Nevyhovujúci protokol č.1332/2013/BG/VT/V1.	0.11.3.498.2	armatúra
		4898	2013	Kapitálna kontrola zvarov - zml. č.2194 podľa PPK PO 06	Vykonať kapilárnu kontrolu zvarov (pri vizuálnej kontrole možný chybný zvar). Nevyhovujúci protokol č.1330/2013/BG/VT/V1.	0.11.3.498.1	armatúra
		4899	2013	Kapitálna kontrola zvarov - zml. č.2042 podľa PPK PO 06	Vykonať kapilárnu kontrolu zvarov (pri vizuálnej kontrole možný chybný zvar). Nevyhovujúci protokol č.1326/2013/BG/VT/V1.	0.11.3.483.1	ČN30A-20 Drenáž na ČN30Z-1

		prevádzka		údržba			
útvár	činnosti	PP- ROK	NAZOV	POPS	projektčné číslo	názov projektčného čísla	
		4900/2013	Kapilárna kontrola zvarov - zml. č.2169 podľa PPK PO 06	Vykonať kapilárnu kontrolu zvarov (pri vizuálnej kontrole možný chybný zvar). Nevyhovujúci protokoli č.1324/2013/BG/VT/V1.	0.11.3.481.3	armatura	
		4901/2013	Kapilárna kontrola zvarov - zml. č.2168 podľa PPK PO 06	Vykonať kapilárnu kontrolu zvarov (pri vizuálnej kontrole možný chybný zvar). Nevyhovujúci protokoli č.1322/2013/BG/VT/V1.	0.11.3.481.2	armatura	
		4902/2013	Kapilárna kontrola zvarov - zml. č.2167 podľa PPK PO 06	Vykonať kapilárnu kontrolu zvarov (pri vizuálnej kontrole možný chybný zvar). Nevyhovujúci protokoli č.1320/2013/BG/VT/V1.	0.11.3.481.1	CK23A-31	
		4903/2013	Kapilárna kontrola zvarov - zml. č.2166 podľa PPK PO 06	Vykonať kapilárnu kontrolu zvarov (pri vizuálnej kontrole možný chybný zvar). Nevyhovujúci protokoli č.1318/2013/BG/VT/V1.	0.11.3.480.4	ČN80A-4 Armatura na diaľni ČN80C-1	
		4904/2013	Kapilárna kontrola zvarov - zml. č.1984 podľa PPK PO 06	Vykonať kapilárnu kontrolu zvarov (pri vizuálnej kontrole možný chybný zvar). Nevyhovujúci protokoli č.1316/2013/BG/VT/V1.	0.11.3.479.3	ČK25A-32 Prívod ČK k stendu meraní ŠOV3.4	
		4905/2013	Kapilárna kontrola zvarov - zml. č.1982 podľa PPK PO 06	Vykonať kapilárnu kontrolu zvarov (pri vizuálnej kontrole možný chybný zvar). Nevyhovujúci protokoli č.1314/2013/BG/VT/V1.	0.11.3.479.2	ČK25A-26 Prívod ČK, NaOH, HNO3 do ČN40	
		4906/2013	Kapilárna kontrola zvarov - zml. č.2234 podľa PPK PO 06	Vykonať kapilárnu kontrolu zvarov (pri vizuálnej kontrole možný chybný zvar). Nevyhovujúci protokoli č.1312/2013/BG/VT/V1.	0.11.3.478.2	PR28A-42 Diaľň Prívodu HNO3 do ČN30.40	
		4937/2013	Demontáž lešenia v obj.800, m.č. R020	Demontovať lešenie v m. č. R020			

prevádzka		údržba			
útvár	činnosti				
PPR	ROK	NAZOV	POPIS	projekčné číslo	názov projekčného čísla
4939	2013	PK30A-1 Pohon privod. vyk.pary na odpadku ČN 30	Elektrický nejdé otvorí zatvorí ide Po impulze na otvorenie osiata zaseknuta v zatvorenej polohe, žiadam vykonat kompletné premazanie armatúry. Teplota média: 150°C. Armatúru odskúšať a v prípade potreby vykonať nastavenie koncových spínačov a momentu	0.11.3.118.1AP PK30A-1	PK30A-1 Pohon privod. vyk.pary na odpadku ČN 30
4945	2013	Aktualizácia zostáv el. spotrebičov a el. ručného náradia	Aktualizácia zostáv el. spotrebičov a el. ručného náradia v JAYYS a.s. Pri práci dodržiavať: Základné predpisy BOZP Zákon NR SR č. 124/2006 Z.z o bezpeč. a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov Vyhl. MPSVaR SR č.508/2009 Z.z		
4946	2013	Kapilárna kontrola zvarov - zml. č.2102 podľa PPK PO 06	Vykonat kapilárnu kontrolu zvarov (pri vizualnej kontrole možný chybný zvar). Nevyhovujúci protokoi č.1088/2013/BG/TTV1.	0.11.3.478.1 PR28A 35	PR28A-35 Privod HNO3 do ČN30,40
4947	2013	Kapilárna kontrola zvarov - zml. č.2226 podľa PPK PO 06	Vykonat kapilárnu kontrolu zvarov (pri vizualnej kontrole možný chybný zvar). Nevyhovujúci protokoi č.1303/2013/BG/TTV1.	0.11.3.477.1 PR24A 17	PR24A-17 Privod NaOH do ČN30,40
4948	2013	Kapilárna kontrola zvarov - zml. č.2179 podľa PPK PO 06	Vykonat kapilárnu kontrolu zvarov (pri vizualnej kontrole možný chybný zvar). Nevyhovujúci protokoi č.1301/2013/BG/TTV1	0.11.3.469.6 M10A- 19	M10A-19 Drenážna armatúra na trase HN3 do M10

		prevádzka		údržba			
útvár	činnosti	PPR	ROK	NAZOV	POPS	projekčné číslo	názov projekčného čísla
		4949	2013	Kapitálna kontrola zvarov - zml. č.2191podľa PPK PO 06	Vykonať kapilárnu kontrolu zvarov (pri vizuálnej kontrole možný chybný zvar). Nevyhovujúci protokol č.1299/2013/BG/VT/V1.	0.11.3.469.5.AA	armatura
		4950	2013	Kapitálna kontrola zvarov - zml. č.2050 podľa PPK PO 06	Vykonať kapilárnu kontrolu zvarov (pri vizuálnej kontrole možný chybný zvar). Nevyhovujúci protokol č.1297/2013/BG/VT/V1.	0.11.3.468.1	armatura
		4951	2013	Kapitálna kontrola zvarov - zml. č.2244 podľa PPK PO 06	Vykonať kapilárnu kontrolu zvarov (pri vizuálnej kontrole možný chybný zvar). Nevyhovujúci protokol č.1283/2013/BG/VT/V1.	0.11.3.458.2 TV50A	Armatura na vstupe TV do ČN40Z-6
		4952	2013	Kapitálna kontrola zvarov - zml. č.1960 podľa PPK PO 06	Vykonať kapilárnu kontrolu zvarov (pri vizuálnej kontrole možný chybný zvar). Nevyhovujúci protokol č.1285/2013/BG/VT/V1.	0.11.3.462.1	armatura
		4953	2013	Kapitálna kontrola zvarov - zml. č.2230 podľa PPK PO 06	Vykonať kapilárnu kontrolu zvarov (pri vizuálnej kontrole možný chybný zvar). Nevyhovujúci protokol č.1287/2013/BG/VT/V1.	0.11.3.464.1 PR28A	PR28A-33 privod HNO3 na odsisku ČN50
		4954	2013	Kapitálna kontrola zvarov - zml. č.2224podľa PPK PO 06	Vykonať kapilárnu kontrolu zvarov (pri vizuálnej kontrole možný chybný zvar). Nevyhovujúci protokol č.1289/2013/BG/VT/V1.	0.11.3.465.1 PR24A	PR24A-13 Vstup PR24 do ČN50Z-4
		4955	2013	Kapitálna kontrola zvarov - zml. č.2225 podľa PPK PO 06	Vykonať kapilárnu kontrolu zvarov (pri vizuálnej kontrole možný chybný zvar). Nevyhovujúci protokol č.1291/2013/BG/VT/V1.	0.11.3.465.2 PR24A	PR24-14 Vstup PR24 do ČN70Z-4

prevádzka		údržba					
útvár	činnosti	PPR	ROK	NAZOV	POPIS	projektové číslo	názov projektového čísla
		4956	2013	Kapitálna kontrola zvarov - zml. č.2194 podľa PPK PO 06	Vykonať kapitálnu kontrolu zvarov (pri vizuálnej kontrole možný chybný zvar). Nevyhovujúci protokol č.1330/2013/BG/TTV1.	0.14.3.498.1	armatura
		4977	2013	Oprava vykurovacieho telesa v m.č. SK209/2	Požadujem opravu netesného vykurovacieho telesa v miestnosti SK209/2		
		4984	2013	Požiarňa ústredňa MHU 103	Porucha stabilizátora na PU1. Pracovníci dodávateľa boli pri prevzati tohto PPr poučení o dodržiavaní podmienok BOZP na tomto pracovisku a o začatí prác na pracovisku až po prevzati pracoviska od správcu zariadenia a jeho zápisu o dodržiavaní bezpečnos	PU-1;V1	Požiarňa ústredňa MHU 103
		4985	2013	Požiarňa ústredňa CZ10 Cerberus	Porucha napájania a falošná signalizácia od líniek. Pracovníci dodávateľa boli pri prevzati tohto PPr poučení o dodržiavaní podmienok BOZP na tomto pracovisku a o začatí prác na pracovisku až po prevzati pracoviska od správcu zariadenia a jeho zápisu o	PUC-13;V1	Požiarňa ústredňa CZ10 Cerberus

		prevádzka		údržba			
útvár	činnosti	PPr	ROK	NAZOV	POPS	projektové číslo	názov projektového čísla
		4986	2013	Kapacitná skúška AKU batérií na EPS ústrední Cerberus a Lites.	v zmysle STD podľa 726/2002 Z.z. Pracovníci dodávateľa boli pri prevzati tohto PPr poučení o dodržiavaní podmienok BOZP na tomto pracovisku a o začatí prác na pracovisku až po prevzati pracoviska od správcu zariadenia a jeho zápisu o dodržiavaní bezpeč	TU-AKU 653.V1	Údržba AKU batérií EPS v objekte 653
		4988	2013	Odstaňovanie závad zistených pri OPaOS.	Odstaňovanie závad zistených pri OPaOS.		
		4989	2013	Odstaňovanie poriev závad v obj. SO 760-H.12	Žiadan vykonať označenie el. káblov štitkom a zaznačenie do el. dokumentácie podľa skutočnosti. ZM-35-13-1-00035-04420, časť A, p.č. 2.1.		
					Pracovníci dodávateľa boli pri prevzati tohto PPr poučení o dodržiavaní podmienok BOZP na tomto pracovisku a o zač		
		4990	2013	Opravableskozvodu v obj. 583	Na základe správy o periodickej odbornej prehľadke a odbornej skúske bleskozvodu v obj. 583 požadujem vykonať na zvode č. 4 výmenu skorodovaných svoriek a vodiča, vrátia ochranného pozinkovaného povlaku nie je v súlade s STN 341390 a nevyhovujúca hodno	583/V1-EBLESK	Bleskozvod

prevádzka		údržba					
útvár	činnosti	PPR	ROK	NAZOV	POPIS	projektčné číslo	názov projektčného čísla
		4992	2013	Oprava bleskozvodu v obj. 645	Na základe správy o periodickej odbornej prehliadke a odbornej skúške bleskozvodu v obj. 645 požadujem vykonať výmenu skúšobnej svorky a vodiča zvodu, vstava ochranného pozinkovaného povlaku nie je v súlade s STN 341390  Pracovníci dodávateľa boli pri pr	645/V1:EBLESK	Bleskozvod
		4993	2013	Oprava bleskozvodu v obj. 590A	Na základe správy o periodickej odbornej prehliadke a odbornej skúške bleskozvodu v obj. 590A požadujem vykonať výmenu skúšobnej svorky a skrutiek, vstava ochranného pozinkovaného povlaku nie je v súlade s STN 341390  Pracovníci dodávateľa boli pri prevz	590A/V1:EBLESK	Bleskozvod

		prevádzka		údržba			
útvár	činnosti	PP- ROK	NÁZOV	POPIS	projektčné číslo	názov projektčného čísla	
		4997 2013	Kontrola a kalibrácia priamokazujúcich manometrov na 1 a 2. bloku.	Pracovníci dodávateľa boli pri prevzati tohto PPr poučení o dodržiavaní podmienok BOZP na tomto pracovisku a o začatí prác na pracovisku až po prevzati pracoviska od správcu zariadenia a jeho zápisu o dodržiavaní bezpečnosti na tomto pracovisku v mont			
		4998 2013	Zaistenie pracovnej stanice systémom ČN30 pri vypadku napájania.	Práce pre PPA Energo. UPS k osobnému počítaču, navrhnutý typ odsúhlasí správca, p. Živica Pracovníci dodávateľa boli pri prevzati tohto PPr poučení o dodržiavaní podmienok BOZP na tomto pracovisku a o začatí prác na pracovisku až po prevzati pracovis	0061MMR	System ČN - SKR	
		5006 2013	Vykonať profylaktickú prehliadku zariadení riadenia Úk a VZT - obj. JAVYS - položka 1	Požadujem vykonať profylaktické prehliadky riadiacich systémov Úk a VZT v zmysle uvedenej ZoD v obketoch JAVYS - 803, 631A, 631B, 301, 760-II, 1, 13, 653, vrátane protokolov o prehliadke. Pracovníci dodávateľa boli pri prevzati tohto PPr poučení o dodrž			

prevádzka		údržba			
útvár	činnosti	údržba			
PPr	ROK	NAZOV	POPIS		
5007	2013	Kontrola stavu ložísk	Kontrola stavu ložísk	projektčné číslo	názov projekčného čísla
				0.24.1.08.2.TA / ZT42c-1	ZT42C-1 - VYVEVA MONZIKA ZT40N-1
5008	2013	Kontrola chvenia	Kontrola chvenia	0.24.1.08.2.TA / ZT42c-1	ZT42C-1 - VYVEVA MONZIKA ZT40N-1
5009	2013	Kontrola stavu ložísk	Kontrola stavu ložísk	0.24.1.08.1.TA / ZT41c-1	ZT41C-1 - VYVEVA MONZIKA ZT40N-1
5010	2013	Kontrola chvenia	Kontrola chvenia	0.24.1.08.1.TA / ZT41c-1	ZT41C-1 - VYVEVA MONZIKA ZT40N-1
5011	2013	Kontrola stavu ložísk	Kontrola stavu ložísk	0.24.1.14.2.TA / ZT52c-1	ZT52C-1 - DUCHADLO ODVETRAVANIA SYST. ZT.CN.RB
5012	2013	Kontrola chvenia	Kontrola chvenia	0.24.1.14.2.TA / ZT52c-1	ZT52C-1 - DUCHADLO ODVETRAVANIA SYST. ZT.CN.RB
5013	2013	Kontrola stavu ložísk	Kontrola stavu ložísk	0.24.1.14.1.TA / ZT51c-1	ZT51C-1 - DUCHADLO ODVETRAVANIA SYST. ZT.CN.RB
5014	2013	Kontrola chvenia	Kontrola chvenia	0.24.1.14.1.TA / ZT51c-1	ZT51C-1 - DUCHADLO ODVETRAVANIA SYST. ZT.CN.RB
5016	2013	ČN32C-1 Čerpadlo odplynenej vody na ČN30	Zladem o odstránenie závady na čerpadle ČN32C-1	0.11.3.13.2.TA ČN32C-1	ČN32C-1 Čerpadlo odplynenej vody na ČN30

prevádzka		údržba		údržba		údržba	
útvár	činnosti	PPr	ROK	NAZOV	POPIS	projekčné číslo	názov projekčného čísla
		5037	2013	Oprava nefunkčného hustomernu odparky ČN30 - reklamácia	Samovольné zastavenie prietoku cez prístroj PROMASS 83F (Conolis), čím prišlo k znefunkčneniu merania hustoty pretekaného média.	0061MMR	Systém ČN - SKR
		5050	2013	OPaOS PANEL B BD2-MER p.č.435	OPaOS podľa VyhI. 508/2009 - 269 vyvodov	PANEL B BD2-MER	EI, meranie v paneloch B na BD2
		5056	2013	Udržovanie zariadenia usredného dispečingu, bod 2.3 - 10 - október 2013	Udržovanie zariadenia usredného dispečingu, bod 2.3 ZM-00-06-0035-3100/P.	R110KV-NUD	Náväznosti na ÚD rozvodne 110KV
		5057	2013	Obsluha zariadenia usredného dispečingu, body 2.2 a 2.4 - 10 - október 2013	Obsluha zariadenia usredného dispečingu, body 2.2 a 2.4 ZM-00-06-0035-3100/P.	R110KV-NUD	Náväznosti na ÚD rozvodne 110KV
					Pracovníci dodávateľa boli pri prevzati tohto PPr poučení o dodržavani podmienok BOZP na tomto pracovisku a o začati prác na pracovisku až po prevzati pracoviska od správcu		

		prevádzka		údržba			
útvár	činnosti	PPr	ROK	NAZOV	POPIS	projektové číslo	názov projektového čísla
		5093	2013	Výmena tesnenia na strane chladiacej vody	Demontáž bočných stien na strane chladiacej vody, výmena tesnenia a montáž bočných stien. Lešenie tam je. Pracovníci dodávateľa boli pri prevzati tohto PPr poučení o dodržiavaní podmienok BOZP na tomto pracovisku a o začatí prác na pracovisku až po prevza	21.2/50.1:NV	Absorbčná chladíaca jednotka ACHJ č.1 KACHS V-1
		5094	2013	Výmena akumulátora v UPS pre server VZT 1, blok	Nizka kapacita aku v UPS pre server VZT 1, blok - nutná výmena akumulátorového packu Pracovníci dodávateľa boli pri prevzati tohto PPr poučení o dodržiavaní podmienok BOZP na tomto pracovisku a o začatí prác na pracovisku až po prevzati pracoviska od sp	901.10.6:UPS1:MR	Zdroj UPS pre server VZT 1, blok
		5112	2013	Klimatizačné jednotky v priestoroch byvalej metrologie	ZM-45-11-1-00268-01010 - Klimatrend - požadujem vykonať kontrolu tesnosti klimatizačných zariadení v zmysle zákona 286/2009 Z.z. na podlaží byvalej metrologie č. miestnosti 101 až 109 Pracovníci dodávateľa boli pri prevzati tohto PPr poučení o dodržiavaní		

prevádzka

útvár

činnosti

údržba

PPR	ROK	NAZOV	POPIS	projektčné číslo	názov projektčného čísla
5121	2013	Oprava riad. systému Simatic obj. 800/V1	Pracovníci dodávateľa boli pri prevzatí tohto PPr poučení o dodržiavaní podmienok BOZP na tomto pracovisku a o začatí prác na pracovisku až po prevzatí pracoviska od správcu zariadenia a jeho zápisu o dodržiavaní bezpečnosti na tomto pracovisku v montáž	Simatic	Servis riad. systému Simatic
5129	2013	Oprava chladiacej jednotky ACHJ č.1	Dodávka nespecifikovaného materiálu pre ACHJ.Dodáva f:KLIMATREND, Rostok L:Br. Pracovníci dodávateľa boli pri prevzatí tohto PPr poučení o dodržiavaní podmienok BOZP na tomto pracovisku a o začatí prác na pracovisku až po prevzatí pracoviska od správcu	21.2/50.1.NV	Absorbčná chladiaca jednotka ACHJ č.1 KaCHS V-1
5153	2013	OPaOS vývodu - Žeriav v uzle čerstv.paliva 0.02.2.04.1 p.č.407	OPaOS vývodu - Žeriav v uzle čerstv.paliva 0.02.2.04.1	rm02.001	Rozvádzač podružný 0,4 kV
5154	2013	Montáž klimatizačnej jednotky Mitsubishi 11.12E1 -obj. 800/A:V1	Pracovníci dodávateľa boli pri prevzatí tohto PPr poučení o dodržiavaní podmienok BOZP na tomto pracovisku a o začatí prác na pracovisku až po prevzatí pracoviska od správcu zariadenia a jeho zápisu o dodržiavaní bezpečnosti na tomto pracovisku v montáž	11.12E1 Mitsubishi; HW/MR	Klimatizačná jednotka 12E1 Mitsubishi

		prevádzka		údržba			
útvár	činnosť	PPR	ROK	NAZOV	POPIS	projektové číslo	názov projektového čísla
		5155	2013	Montáž klimatizačnej jednotky Mitsubishi 11.1ZE4 - obj. 800/A.V1	Pracovníci dodávateľa boli pri prevzati tohto PPr poučení o dodržiavaní podmienok BOZP na tomto pracovisku a o začatí prác na pracovisku až po prevzati pracoviska od správcu zariadenia a jeho zápisu o dodržiavaní bezpečnosti na tomto pracovisku v montáž	11.1ZE4, Mitsubishi, HW,MR	Klimatizačná jednotka 1ZE4 Mitsubishi
		5183	2013	Demontáž lešenia v obj.590	Demontáž lešenia V OBJ.590 podľa požiadavky správcov.	590 V1STAVBA	590 V1STAVBA
		5192	2013	OPaOS ro20.01.2 prostredie 333 p.č.417	OPaOS - 3 vývody v 333, 1 vývod v 325, 1 vývod v 411, 11 vývodov v 311	ro20.01.2	Rozvádzač svetelný 0,4 kV - Osvetlenie DG1R, DG2R
		5193	2013	OPaOS ro20.01.3 prostredie 333 p.č.417	OPaOS - 1 vývod v 333, 1 vývod v 325, 1 vývod v 411, 9 vývodov v 311	ro20.01.3	Rozvádzač svetelný 0,4 kV - Osvetlenie DG2, DG4
		5194	2013	OPaOS ro20.01.5 prostredie 333 p.č.417	OPaOS - vybrať iba vývody ktoré patria do prostredí podliehajúcej OPaOS	ro20.01.5	Podružný rozvádzač 0,4 kV
		5196	2013	OPaOS ro20.01.1 - prostredie 333 p.č.417	OP a OS - 3 vývody v 333, 1 vývod v 325, 1 vývod v 411, 11 vývodov v 311	ro20.01.1	Rozvádzač svetelný 0,4 kV - Osvetlenie DG1, DG3
		5197	2013	Oprava expanzných nádob	ZM-46-12-2-00060-03140 Chestreal - požadujem vykonať opravu dvoch kusov poškodených expanzných nádob v OST obj. 760-II,13,11 Pracovníci dodávateľa boli pri prevzati tohto PPr poučení o dodržiavaní podmienok BOZP na tomto pracovisku a o začatí prác na p		

Vypracoval: Ing. Haring Anton

dňa: 04.11.2013

Overil: Ing. Vrtoch Marián

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

za NUF *[Handwritten signature]*

8.11.2013

dňa: 04.11.2013