

VUJE, a.s. Okružná 5 918 64 Trnava	VLASTNÉ PRÁCE A SLUŽBY HRADENÉ Z NJF	Číslo Útvar: Obdobie:	03/2014/ESV 750 04/2014
Zapísaný v OR Okresného súdu Trnava, oddiel: Sa, vložka č. 164/T			
IČO: 31450474 DIČ: 2020392539 IČ DPH: SK2020392539	Bankové spojenie: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. Číslo účtu: 6622505027/1111 IBAN : SK5111110000006622505027 BIC : UNCRSKBX		

Odberateľ

Národný jadrový fond na vyrad'ovanie jadrových zariadení a na nakladanie s vyhoretým jadrovým palivom a rádioaktívnymi odpadmi	
Mierová 19 Bratislava IČO	827 15 30865433




Číslo zmluvy	7408/00/14
--------------	------------

Číslo žiadosti	2/A/VUJE/2014
----------------	---------------

Názov žiadosti:	Vyrad'ovanie JZ Experimentálna spaľovňa, obj.č. 76/B
-----------------	--

Text - popis realizovaných prác a služieb	MJ	Množstvo v MJ	Jednotková cena v €/MJ	Cena celkom v €
Inžinierske činnosti:				
Inžiniersky dozor : sprievodné listy, hlásenia	hod	62	45,00 €	2 790,00 €
Výkonné činnosti:				
Výkon fyz. likvidácie komp. a rad. kontrola				
Dekontaminácia cementačného zariadenia	hod	320	45,00 €	14 400,00 €
demontáž elektronapájania, uloženie krycích plechov na podlahu + 0,0 m, montáž lešenia v suteréne, triedenie a preprava RAO na spracovanie do JAVYS				
Monitorovanie povrchov v suteréne	hod	19	45,00 €	855,00 €
Dekontaminácia povrchov v suteréne	hod	285	45,00 €	12 825,00 €
Spracovanie RAO v JAVYS :				
spracovanie RAO - kovové	t	1,131	24 019,00 €	27 165,49 €
spracovanie RAO - lisovanie	t	0,704	30 905,00 €	21 757,12 €
spracovanie RAO - spaľovanie	t	0,135	73 136,00 €	9 873,36 €
Priamy materiál	súb	1	746,20 €	746,20 €
Spolu za práce a služby				90 412,17 €

Prílohy: denníky inž. a výkon. činností, faktúry JAVYS, Klimex, Joma

Schválenie			
Meno a priezvisko	Ing. Zuzana Holická ved. oddelenia pre technológie spracovania RAO	Ing. Ľubomír Chmelík ved.oddelenia technicko- ekonomickej podpory projektov	Ing. Marián Štubňa, CSc. riaditeľ divízie radiačnej bezpečnosti, likvidácie JZ a spracovania RAO
Dátum	30.04.2014	30.04.2014	30.04.2014
Podpis			

POPIS ČINNOSTI, PRACOVNÍCI, ODPRACOVANÉ HODINY

Obdobie : 1.4.2014 – 4.4.2014

Popis výkonných činností :

- demontážne práce na cementačnom zariadení;
- prevoz suda so zacementovanými odvrtními do OP koridoru;
- meranie hliníkových plechov a minerálnej vaty a ich odvoz na zberný dvor;
- demontáž stojana a čistenie cementačného zariadenia;
- poriadok na pracovisku.

Zamestnanci – počet hodín **128 hod**

Pekár Daniel	32 hod
Pindeš Žigmund	32 hod
Suchoň Milan	32 hod
Bošňák Michal	32 hod

Inžiniersky dozor:

Zamestnanci - počet hodín **18 hod**

Ing. Kevický Dušan	2 hod
Ing. Zuzana Holická	16 hod

Podpis zhotoviteľa : *[Signature]*

Podpis pracovníka NJF SR : *[Signature]*

14.05.2014

POPIS ČINNOSTI, PRACOVNÍCI, ODPRACOVANÉ HODINY

Obdobie : 7.4.2014 – 11.4.2014

Popis výkonných činností :

- vytiahnutie olovených zásten od CZ zo suterénu;
- demontáž elektrických rozvádzačov pre CZ;
- dekontaminácia podlahy suterénu;
- prenos časti lešenia do suterénu + skladanie lešenia;
- čistenie schodiska;
- dovoz krycích plechov a ich uloženie na otvory v podlahe;
- poriadok na pracovisku.

Zamestnanci – počet hodín **128 hod**

Pekár Daniel	32 hod
Suchoň Milan	16 hod
Pindeš Žigmund	40 hod
Bošňák Michal	40 hod

Inžiniersky dozor:

Zamestnanci - počet hodín **18 hod**

Ing. Kevický Dušan	2 hod
Ing. Zuzana Holická	16 hod

Podpis zhotoviteľa : *Holícká*

Podpis pracovníka NJF SR : *Holícká*

14.05.2014

POPIS ČINNOSTI, PRACOVNÍCI, ODPRACOVANÉ HODINY

Obdobie : 14.4.2014 – 17.4.2014

Popis výkonných činností :

- čistenie a dekontaminácia CZ zariadenia;
- príprava elektroinštalačného materiálu na meranie;
- dekontaminácia nanometrov, elektroinštalačného materiálu a PE nádob;
- monitorovanie kontaminácie suterénu;
- frézovanie a sekanie kontaminovanej podlahy v suteréne;
- poriadok na pracovisku.

Zamestnanci – počet hodín **128 hod**

Pekár Daniel	32 hod
Suchoň Milan	32 hod
Suchoň Marián	8 hod
Pindeš Žigmund	32 hod
Bošňák Michal	24 hod

Dozimetrické práce:

- monitoring PK (podlaha, steny), príprava meracích prístrojov a vyhodnotenie meraní

Zamestnanci – počet hodín **10 hod**

Rau Luboš	3,5 hod
Slaninka Alojz	3,5 hod

Práce mimo KP:

Pajerský Pavol	3 hod
----------------	-------

Inžiniersky dozor:

Zamestnanci - počet hodín **18 hod**

Ing. Kevický Dušan	2 hod
Ing. Zuzana Holická	16 hod

Podpis zhotoviteľa : *M. Bošňák*

Podpis pracovníka NJF SR : *J. Holická*

14.05.2014

POPIS ČINNOSTI, PRACOVNÍCI, ODPRACOVANÉ HODINY

Obdobie : 22.4.2014 – 25.4.2014

Popis výkonných činností :

- opätovné premeranie kontaminácie stien a podlahy v suteréne;
- transport 2EM-01 kontajnerov na dekontamináciu do HVB (23.4.2014):
 - č. 125 (VHB-1004-R14 – čierna oceľ – 509 kg),
 - č. 79 (VHB-1005-TR14 – čierna oceľ – 322 kg)
 - č. 191 (VHB-1006-TR14 – nerez – 412 kg);
- transport 4 ks MEVA sudov so spáliteľným RAO (OOPP + popolček) do BSC (24.4.2014):
 - č. 1 (VHB-0008-SB14 – OOPP – 20 kg);
 - č. 2 (VHB-0009-SB14 – OOPP – 20 kg);
 - č. 3 (VHB-0010-SB14 – OOPP – 19 kg);
 - č. 4 (VHB-0011-SB14 – popolček z VZT – 29 kg);
- dekontaminácia podlahy suterénu;
- poriadok na pracovisku.

Zamestnanci – počet hodín	104 hod
----------------------------------	----------------

Pekár Daniel	24 hod
Suchoň Milan	16 hod
Suchoň Marián	16 hod
Pindeš Žigmund	32 hod
Bošňák Michal	16 hod

Dozimetrické práce:

- monitoring PK (podlaha, steny), príprava meracích prístrojov a vyhodnotenie meraní

Zamestnanci – počet hodín	6 hod
----------------------------------	--------------

Rau Luboš	2 hod
Slaninka Alojz	2 hod

Práce mimo KP:

Pajerský Pavol	2 hod
----------------	-------

Podpis zhotoviteľa : *Michal Bošňák*

Podpis pracovníka NJF SR : *Rad*

14.05.2014

POPIS ČINNOSTI, PRACOVNÍCI, ODPRACOVANÉ HODINY

Obdobie : 28.4.2014 – 30.4.2014

Popis výkonných činností :

- dekontaminácia podlahy v suteréne;
- frézovanie a brúsenie podlahy a stien v suteréne;
- poriadok na pracovisku.

Zamestnanci – počet hodín	117 hod
Pekár Daniel	30 hod
Suchoň Milan	30 hod
Herich Pavol	11 hod
Pindeš Žigmund	30 hod
Bošňák Michal	16 hod

Dozimetrické práce:

- monitoring PK (podlaha, steny), príprava meracích prístrojov a vyhodnotenie meraní

Zamestnanci – počet hodín	3 hod
Rau Luboš	2 hod

Práce mimo KP:

Pajerský Pavol	1 hod
----------------	-------

Inžiniersky dozor:

Zamestnanci - počet hodín	8 hod
Ing. Zuzana Holická	8 hod

Podpis zhotoviteľa :



Podpis pracovníka NJF SR :



16.05.2014

Celkom za apríl 2014:

- kompletná demontáž cementačného zariadenia a jeho stojana, demontáž elektrických rozvádzačov pre CZ, čistenie a dekontaminácia CZ zariadenia;
- premanipulovanie suda so zacementovanými odvrtními do OP koridoru;
- meranie hliníkových plechov a minerálnej vaty a ich odvoz na zberný dvor;
- dovoz krycích plechov a ich uloženie na otvory v podlahe
- prenos časti lešenia do suterénu + skladanie lešenia
- monitoring PK (podlaha, steny), príprava meracích prístrojov a vyhodnotenie meraní;
- čistenie a dekontaminácia podlahy, frézovanie a sekanie kontaminovanej podlahy v suteréne;
- transport 2EM-01 kontajnerov na dekontamináciu do HVB (23.4.2014):
 - č. 125 (VHB-1004-R14 – čierna oceľ – 509 kg),
 - č. 79 (VHB-1005-TR14 – čierna oceľ – 322 kg)
 - č. 191 (VHB-1006-TR14 – nerez – 412 kg);
- transport 4 ks MEVA sudov so spáliteľným RAO (OOPP + popolček) do BSC (24.4.2014):
 - č. 1 (VHB-0008-SB14 – OOPP – 20 kg);
 - č. 2 (VHB-0009-SB14 – OOPP – 20 kg);
 - č. 3 (VHB-0010-SB14 – OOPP – 19 kg);
 - č. 4 (VHB-0011-SB14 – popolček z VZT – 29 kg);

Výkonné činnosti : 624 hod

Inžinierske činnosti : 62 hod

Celkom : 686 hodPodpis zhotoviteľa : *Molucha*Podpis pracovníka NJF SR : *Hrdáč*
14.05.2014