

VUJE, a.s. Okružná 5 918 64 Trnava	VLASTNÉ PRÁCE A SLUŽBY HRADENÉ Z NJF	Číslo Útvar: Obdobie:	01/2014/ESV 750 02/2014
Zapísaný v OR Okresného súdu Trnava, oddiel: Sa, vložka č. 164/T			
IČO: 31450474 DIČ: 2020392539 IČ DPH: SK2020392539	Bankové spojenie: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. Číslo účtu: 6622505027/1111 IBAN : SK5111110000006622505027 BIC : UNCRSKBX		

Odberateľ




Národný jadrový fond na vyradovanie jadrových zariadení a na nakladanie s vyhoretým jadrovým palivom a rádioaktívnymi odpadmi			
Mierová 19 Bratislava IČO	827 15 30865433		

Číslo zmluvy	7408/00/14
--------------	------------

Číslo žiadosti	2/A/VUJE/2014
Názov žiadosti:	Vyradovanie JZ Experimentálna spaľovňa, obj.č. 76/B

Text - popis realizovaných prác a služieb	MJ	Množstvo v MJ	Jednotková cena v €/MJ	Cena celkom v €
Inžinierske činnosti:				
Inžiniersky dozor : sprievodné listy, hlásenia	hod	6	45,00 €	270,00 €
Výkonné činnosti:				
Výkon fyz. likvidácie komp. a rad. kontrola				
cementácia výmurovky pece a pevných zvyškov z vyradovania (23 sudov)	hod	552	45,00 €	24 840,00 €
demontáž a fragmentácia káblových rozvodov, rozvádzačov vo veľine, skriň, políc, stolov, triedenie odpadov	hod	530	45,00 €	23 850,00 €
Charakterizácia odpadu				
gamasp. analýzy vzoriek cem. produktov	hod	42	45,00 €	1 890,00 €
rádiochemické analýzy ostat. odpadov	hod	24	45,00 €	1 080,00 €
Spracovanie RAO v JAVYS	t	3,854	44 851,00 €	172 855,75 €
Priamy materiál	súb	1	149,50 €	149,50 €
Spolu za práce a služby				224 935,25 €

Prílohy: denníky inž. a výkon. činností, faktúra JAVYS 61114000095, blok 10050889003

Schválenie			
Meno a priezvisko	Ing. Zuzana Holická ved. oddelenia pre technológie spracovania RAO	Ing. Ľubomír Chmelík ved.oddelenia technicko-ekonomickkej podpory projektov	Ing. Marián Štubňa, CSc. riaditeľ divízie radiačnej bezpečnosti, likvidácie JZ a spracovania RAO
Dátum	28.02.2014	28.02.2014	28.02.2014
Podpis			

DENNÍK

INŽINIERSKÝCH A VÝKONNÝCH ČINNOSTÍ

JANUÁR 2014

Vyradovanie JZ VUJE II. Etapa

Vyradovanie experimentálnej spaľovne VUJE

POPIS ČINNOSTI, PRACOVNÍCI, ODPRACOVANÉ HODINY

Obdobie : 8.1.2014 – 10.1.2014

Popis výkonných činností :

- cementácia výmurovky (MEVA sud):
 - č. 7: OS-3184-R12, 342 kg, Dp=11 μ Sv/h;
 - č. 8: OS-1001-R12, 339 kg, Dp=25 μ Sv/h;
 - č. 9: OS-bez, 347 kg, Dp=8 μ Sv/h;
- poriadok na pracovisku.

Zamestnanci – počet hodín	96 hod
----------------------------------	---------------

Pekár Daniel	24 hod
Suchoň Milan	24 hod
Kevický Dušan ml.	24 hod
Suchoň Marián	24 hod

Podpis zhotoviteľa :



Podpis pracovníka NJF SR :



POPIS ČINNOSTI, PRACOVNÍCI, ODPRACOVANÉ HODINY

Obdobie : 13.1.2014 – 16.1.2014

Popis výkonných činností :

- cementácia výmurovky (MEVA sud):
č. 10: OS-1375-R12, 321 kg, Dp=6 μ Sv/h;
- vypratanie plechových skriniek pod prístreškom, vysávanie prachu + kontrolné premeranie;
- kontrola evidencie skriniek v suteréne a ich otvorenie + premeranie;
- prevoz plechovej skrine a 4 prázdnych MEVA sudov z obj. 76/B do obj. č 28 - EBL;
- poriadok na pracovisku.

Zamestnanci – počet hodín

128 hod

Pekár Daniel	32 hod
Suchoň Milan	32 hod
Kevický Dušan ml.	32 hod
Suchoň Marián	32 hod

Inžiniersky dozor:

Zamestnanci - počet hodín

2 hod

Ing. Bošňák Michal	2 hod
--------------------	-------

Podpis zhotoviteľa :



Podpis pracovníka NJF SR :



POPIS ČINNOSTI, PRACOVNÍCI, ODPRACOVANÉ HODINY

Obdobie : 20.1.2014 – 24.1.2014

Popis výkonných činností :

- rezanie + umývanie plechových častí skriniek a ich uloženie do MEVA sudov;
- vysávanie a umývanie podlahy a stien objektu ESV;
- dekontaminácia nafragmentovaných častí zariadenia spaľovne (skrinky, stoly) a ich uloženie do MEVA sudov;
- monitorovanie aktivity stien a podlahy;
- príjem 4 ks MEVA sudov s cementom zo ZFK;
- cementácia výmurovky (MEVA sud):
 - č. 11: OS-1052-R12, 316 kg, Dp=4 μ Sv/h;
 - č. 12: OS-bez, 347 kg, DP=5 μ Sv/h;
- poriadok na pracovisku.

Zamestnanci – počet hodín

144 hod

Pekár Daniel	40 hod
Suchoň Milan	24 hod
Kevický Dušan ml.	40 hod
Suchoň Marián	32 hod
Bošňák Michal	4 hod
Rau Ľuboš	4 hod

Podpis zhotoviteľa : 

Podpis pracovníka NJF SR : 

POPIS ČINNOSTI, PRACOVNÍCI, ODPRACOVANÉ HODINY

Obdobie : 27.1.2014 – 31.1.2014


Popis výkonných činností :


- cementácia výmurovky a šamotových tehál (MEVA sud):
 - č. 13: OS-0992-R12, 339 kg, Dp=7 μ Sv/h;
 - č. 14: OS-1046-R12, 332 kg, Dp=6 μ Sv/h;
 - č. 15: OS-1394-R12, 223 kg, Dp=13 μ Sv/h;
 - č. 16: OS-bez, 233 kg, Dp=8 μ Sv/h;
 - č. 17: OS-bez, 345 kg, Dp=7 μ Sv/h;
- pálenie a rezanie plechových skriniek;
- vykladanie skla a chemikálií zo skriniek (3 ks), dekontaminácia a fragmentácia kovových častí;
- príjem 4 ks MEVA sudov s cementom zo ZFK (cca 600 kg);
- odvoz 3 ks MEVA sudov s kovovým odpadom na CMP;
- čistenie a dekontaminácia 2 ks kovových skriniek, následné premeranie dozimetristom a prevezenie do skladu;
- rezanie a fragmentácia pracovných stolov a uloženie do MEVA sudov;
- poriadok na pracovisku.

Zamestnanci – počet hodín	200 hod
Horváth Vojtech	40 hod
Suchoň Marián	24 hod
Mika Luboš	40 hod
Fujala Róbert	32 hod
Kevický Dušan ml.	24 hod
Pekár Daniel	40 hod

Inžiniersky dozor:

Zamestnanci - počet hodín	2 hod
Ing. Bošňák Michal	2 hod

Podpis zhotoviteľa : 

Podpis pracovníka NJF SR : 

Celkom za január 2014:

- cementácia výmurovky (MEVA sud):
 - č. 7: OS-3184-R12, 342 kg, Dp=11 μ Sv/h;
 - č. 8: OS-1001-R12, 339 kg, Dp=25 μ Sv/h;
 - č. 9: OS-bez, 347 kg, Dp=8 μ Sv/h;
 - č. 10: OS-1375-R12, 321 kg, Dp=6 μ Sv/h;
 - č. 11: OS-1052-R12, 316 kg, Dp=4 μ Sv/h;
 - č. 12: OS-bez, 347 kg, DP=5 μ Sv/h;
 - č. 13: OS-0992-R12, 339 kg, Dp=7 μ Sv/h;
 - č. 14: OS-1046-R12, 332 kg, Dp=6 μ Sv/h;
 - č. 15: OS-1394-R12, 223 kg, Dp=13 μ Sv/h;
 - č. 16: OS-bez, 233 kg, Dp=8 μ Sv/h;
 - č. 17: OS-bez, 345 kg, Dp=7 μ Sv/h;
- vypratanie plechových skriniek pod prístreškom a v suteréne, vysávanie prachu + kontrolné premeranie;
- prevoz plechovej skrine a 4 prázdnych MEVA sudov z obj. 76/B do obj. č 28 - EBL;
- rezanie, umývanie a dekontaminácia plechových častí skriniek a stolov a ich uloženie do MEVA sudov;
- vysávanie a umývanie podlahy a stien objektu ESV;
- predbežné monitorovanie aktivity stien a podlahy;
- príjem 8 ks MEVA sudov s cementom zo ZFK (cca 1300 kg);
- odvoz 3 ks MEVA sudov s kovovým odpadom na CMP;

Výkonné činnosti : 568 hod

Inžinierske činnosti : 4 hod

Celkom : 572 hod

Podpis zhotoviteľa :



Podpis pracovníka NJF SR :

