

Jadrová a vyrad'ovacia spol. a.s. Tomášikova 22 821 02 Bratislava	VLASTNÉ PRÁCE A SLUŽBY HRADENÉ Z NJF	Číslo dokladu: 5/05/501/2015 Obdobie: júl
---	---	--

Zapísaná v OR Okres. súdu Trnava, oddiel: Sa, vložka č. 10420/T

IČO: 35946024	Bankové spojenie: Tatra banka
IČ DPH: SK 2022036599	Číslo účtu: 2629106127/1100
DIČ: 2022036599	Konštantný symbol:

Odberateľ

Národný jadrový fond na vyrad'ovanie jadrových zariadení a na nakladanie s vyhoretým jadrovým palivom a rádioaktívnymi odpadmi	
Mierová 19	
Bratislava	827 15
IČO	30865433

Číslo zmluvy	30000270
--------------	-----------------




Číslo žiadosti	05/A/15/JAVYS
----------------	----------------------

Názov žiadosti:	Vyrad'ovanie JE V1 - I. etapa
-----------------	--------------------------------------

Text - popis realizovaných prác a služieb	MJ	Množstvo v MJ	Jednotková cena v €/MJ	Cena celkom v €
Správa zariadení a objektov JE V1 júl 2015				731 897,37
Spolu za práce a služby				731 897,37

Prílohy:

Rekapitulácia činností Zostavy zo SAP - u na objekty JE V1 podľa rekapitulácie

Schválenie			
Priezvisko a meno	Ing. Kudláč Ľuboš vedúci odboru plán., control. a kalk.	Ing. Král Ľubomír vedúci sekcie ekonomiky	Ing. Anton Masár podpredseda predstavenstva a riaditeľ divízie ekonomiky a služieb
Dátum	20. 08. 2015	20. 08. 2015	20. 08. 2015
Podpis			

Účtovný záznam MD Dal
346100 648601
Zákazka: FJPAV1000501

Ing. Špacírová Miriam
vedúci odboru účt. a daní



útvár	prevádzka		PPi	ROK	údržba		POPIS
	činnosti				NAZOV		
3300	• Riadenie a funkčnosť nepretržitej zmenovej prevádzky a striedania zmenového personálu potrebného pre proces I.etapy vyradovania JZ JE V1. • zabezpečenie prevádzkyschopnosti technológie, stavieb, zdvihacích zariadení, potrebných pre proces I.etapy vyradovania JZ JE V1 tak, aby boli splnené kritéria vyplývajúce z klasickej a radiačnej bezpečnosti, ekonomiky a efektivity, • činnosti súvisiace s vykonávaním preventívnej, prediktívnej, proaktívnej a nápravnej údržby, vykonávanie profylaktických a špeciálnych meraní na zariadení, ktoré je potrebné pre proces I.etapy vyradovania JZ JE V1						Armatúra nedochádza do zatvorenia - stále blíka na zatvorenie. Po previerke: na otv. otvorí, do zatv. nezatvorí , musí sa dotiahnuť na zatvorenie. (ručne)
	Zabezpečuje riadenie zmenovej prevádzky a obsluhu zariadenia potrebného v procese I.etapy vyradovania JZ JE V1, zabezpečenie realizácie projektov vyradovania.Výkon zmenovej činnosti sa riadi definovanými funkčnými povinnosťami 5-FPZ- 015, prevádzkovými predpismi a LaP v procese I.etapy vyradovania JZ JE V1.		3059	2015	Nastavenie koncových polôh - časť C p.č. 3		Pracovníci dodávateľa boli pri prevzatí tohto PPr poučení o dodržiavaní podmienok BOZP na tomto pra
	Zabezpečuje nakladanie s RAO vzniknutými v etape ukončovania prevádzky, resp. v etape vyradovania, činnosti súvisiace s dodržiavaním platných prevádzkových predpisov a LaP v procese I.etapy vyradovania JZ JE V1		3176	2015	Oprava tep. izolácie potrubia chladiacej vody v kanály obj.631a		Požadujem vykonať zaizolovanie potrubí chladiacej vody v kanáli prízemlia budovy. Použiť izoláciu vhodnú na chlad - proti roseniu.
							elektrozávada na nízkoťahom lise
			3193	2015	Oprava ovládania - časť C p.č. 3		Pracovníci dodávateľa boli pri prevzatí tohto PPr poučení o dodržiavaní podmienok BOZP na tomto pracovisku a o začatí prác na pracovisku až po prevzatí pracoviska od správcu zariadenia a jeho zápisu o dodržiavaní bezpe
	Zabezpečuje manipulácie a kontrolu zariadenia priameho okruhu potrebného v procese I.etapy vyradovania JZ JE V1. Výkon obsluhovej zmenovej činnosti na zariadení priameho okruhu sa riadi definovanými funkčnými povinnosťami 5-FPZ - 202, prevádzkovými predpismi a LaP v procese I.etapy vyradovania JZ JE V1.		3249	2015	OPa OS PANEL 14-20A BD1-MER		OPaOS podľa Vyhl. 508/2009 - 438 vývodov - robiť len aktívne vývody (pod napätím), Zmluva ZM-45-13-1-00212-04420 p.č.4.1
	Zabezpečuje manipulácie a kontrolu zariadenia priameho okruhu potrebného v procese I.etapy vyradovania JZ JE V1.Výkon obsluhovej zmenovej činnosti na zariadení priameho okruhu sa riadi definovanými funkčnými povinnosťami, prevádzkovými predpismi a LaP v procese I.etapy vyradovania JZ JE V1.						Žiadam preveriť a odstáť závalu čerpadla + pohonu čerpadla, Typ č. 25-NCU-175-03-YC-20. Pracovníci dodávateľa zúčastňujúci sa výkonu prác na tento pracovný príkaz boli oboznámení s rizikami a špecifikami pracoviska, so zásadami bezpečného správania sa
	Zabezpečuje obsluhu a kontrolu NaRK potrebnej v procese I.etapy vyradovania JZ JE V1.Výkon obsluhovej zmenovej činnosti NaRK sa riadi definovanými funkčnými povinnosťami 5-FPZ - 005, prevádzkovými predpismi a LaP v procese I.etapy vyradovania JZ JE V1.		3715	2015	Oprava čerpadla ČN80Č-1.		
	Zabezpečenie prevádzkyschopnosti technologického zariadenia priameho okruhu v procese I.etapy vyradovania JZ JE V1. Výkon riadiacej činnosti na zariadení priameho okruhu sa riadi definovanými funkčnými povinnosťami , platnými prevádzkovými predpismi a LaP v procese I.etapy vyradovania JZ JE V1. Technická podpora prípravy a realizácie projektov BIDSF C7-B, D2.		3963	2015	Čistenie vodojemov pitnej vody č.1,2		Výkon vyčistenia 2ks vodojemov pitnej vody obj. 377 - Čerpacia stanica a vodojem pitnej vody pre JE V-1 od nánosov kalov a vodných nečistôt mechanickým vyčistením zo stien a z dna betónových vodojemov pre dosiahnutie hygienicky nezávadnej pitnej vody sta
			3991	2015	Oprava izolácie potrubí v Š02		Zaizolovať potrubia v Š02 v SO 589:V1.

útvár	prevádzka		údržba		POPIS
	činnosti	PPr	ROK	NAZOV	
	Zabezpečenie prevádzkyschopnosti technologického zariadenia sekundárneho okruhu potrebného v procese I etapy vyrábajú JZ JE V1. Výkon riadiacej činnosti na zariadení sekundárneho okruhu sa riadi definovanými funkčnými povinnosťami, platnými prevádzkovými predpismi a LaP v procese I etapy vyrábajú JZ JE V1. Technická podpora prípravy a realizácie projektov BIDSF				
	Zabezpečuje obsluhu a kontrolu zariadenia sekundárneho okruhu potrebného v procese I etapy vyrábajú JZ JE V1. Výkon obsluhovej zmenovej činnosti na zariadení sekundárneho okruhu sa riadi definovanými funkčnými povinnosťami 5-FPZ - 317 prevádzkovými predpismi a LaP v procese I etapy vyrábajú JZ JE V1. Výkon obsluhovej činnosti na zariadení sekundárneho okruhu sa riadi definovanými funkčnými povinnosťami, prevádzkovými predpismi a LaP v procese I etapy vyrábajú JZ JE V1	3992 2015		Oprava izolácie potrubí v Š01	Zaizolovať potrubia v Š01 v SO 589:V1.
	Zabezpečuje obsluhu a kontrolu zariadenia sekundárneho okruhu potrebného v procese I etapy vyrábajú JZ JE V1. Výkon obsluhovej zmenovej činnosti na zariadení sekundárneho okruhu sa riadi definovanými funkčnými povinnosťami 5-FPZ - 415, prevádzkovými predpismi a LaP v procese I etapy vyrábajú JZ JE V1.	4018 2015		Výmena zaistovacích skrutiek na kryte rozvádzača - časť C p.č. 3	Poskodované zaistovacie skrutky na prednom, snímacom kryte plastového plášťa rozvádzača. Pracovníci dodávateľa boli pri prevzatí tohto PPr poučení o dodržiavaní podmienok BOZP na tomto pracovisku a o začatí prác na pracovisku až po prevzatí pracoviska od
	Zabezpečuje obsluhu elektro zariadenia potrebného v procese I etapy vyrábajú JZ JE V1. Výkon obsluhovej zmenovej činnosti na zariadení elektro sa riadi definovanými funkčnými povinnosťami 5-FPZ - 415, prevádzkovými predpismi a LaP v procese I etapy vyrábajú JZ JE V1.	4019 2015		Bežná oprava, odstránenie nedostatkov z OPaOS - časť C p.č. 2	Odstánenie nedostatkov z OPaOS protokol 4360-308/15 Pracovníci dodávateľa boli pri prevzatí tohto PPr poučení o dodržiavaní podmienok BOZP na tomto pracovisku a o začatí prác na pracovisku až po prevzatí pracoviska od správcu zariadenia a jeho zápisu
	Zabezpečuje obsluhu zariadenia meracej a regulačnej techniky potrebných v procese I etapy vyrábajú JZ JE V1. Výkon činnosti na zariadení meracej a regulačnej techniky sa riadi prevádzkovými predpismi a LaP v procese I etapy vyrábajú JZ JE V1.	4020 2015		Bežná oprava, odstránenie nedostatkov OPaOS - časť C p.č. 2	Odstánenie nedostatkov OPaOS protokol 4360-309/15 Pracovníci dodávateľa boli pri prevzatí tohto PPr poučení o dodržiavaní podmienok BOZP na tomto pracovisku a o začatí prác na pracovisku až po prevzatí pracoviska od správcu zariadenia a jeho zápisu o
4400	vydávania a zabezpečovanie pracovných príkazov				Vykonať bežnú opravu /BO/ stroje a elektro časti zariadenia a pravidelnú prehliadku /PP/ podľa technologického postupu a návodu výrobcu. Vykonať BO a PP zapísať do denníka ZZ.
	- rozúčtovanie dodávateľských faktúr, vecná a finančná kontrola dod. faktúr	4032 2015		Oprava strojnej a elektro časti brány podľa zákona 124/2006 Z.z. - pol.č. 16	
	- zabezpečenie obstarávania služieb a materiálov, vypracovanie plánov obstarávania,	4049 2015		Oprava konzol potrubia v obj. 585b	Požadujem úpravu konzol na potrubí v obj. 585b
	evidencia dodávateľských zmlúv	4052 2015		Vibrodiagnostické meranie v rámci 8-HMG-801 na rok 2015	
		4055 2015		Výmena 2 ks armatúr DN 50, PN 40 a výmena príruby DN50.	Neefekčná spätná klapka DN 50, PN 40- výmena, ventil drenáže DN 50, PN 40- výmena. Výmena príruby DN 50, PN 40- 1 ks (vyšľahaná). Pretesnenie netesných a rozobraných prírubových spojov pri výmene armatúr a príruby. Vykonať fyzickú obhliadku netesnosti
	- vypracovanie podkladov, zdôvodnení k obstarávaniu pre sekciu obstarávania	4058 2015		Demontáž /montáž/ izolácie k oprave armatúry DN 50, PN 40.	Demontáž /montáž/ izolácie k oprave armatúry DN 50, PN 40.

útvár	prevádzka		PPr	ROK	údržba		POPIS
	činnosti	NAZOV					
	- aktuálnosť číselníkov v aplikácii ARSOZ, SAP – PS						
	vytvorenie zostáv v aplikácii SAP-PS		4061	2015	Oprava ovládacieho prvku - časť C p.č. 3		Pracovníci dodávateľa boli pri prevzatí tohto PPr poučení o dodržiavaní podmienok BOZP na tomto pracovisku a o začatí prác na pracovisku až po prevzatí pracoviska od správcu zariadenia a jeho zápisu o dodržiavaní bezpečnosti na tomto pracovisku v montáž
5110			4067	2015	OPaOS RZ5 v zmysle Vyhlášky č.508/2009		OPaOS v zmysle Vyhlášky č.508/2009 el. zariadenia RZ5 - 2 vývody. Zmluva ZM-45-13-1-00212-04420 p.č.3.1.174 /2015
			4068	2015	OPaOS RZ6 v zmysle Vyhlášky č.508/2009		OPaOS v zmysle Vyhlášky č.508/2009 el. zariadenia RZ6 - 2 vývody. Zmluva ZM-45-13-1-00212-04420 p.č.3.1.175 /2015
	Komunikácia a rokovania s ÚVZ SR						
	Činnosti súvisiace s dodržiavaním platných prevádzkových predpisov a LaP v procese vyradenia JE V1		4069	2015	OPaOS RST63 v zmysle Vyhlášky č.508/2009		OPaOS v zmysle Vyhlášky č.508/2009 el. zariadenia RST63 - 11 vývodov. Zmluva ZM-45-13-1-00212-04420 p.č.3.1.177 /2015
	Zabezpečenie prevádzkyschopnosti zariadení hygienickej služby a špeciálnej pracovne potrebných pre proces vyradenia JE V1		4070	2015	OPaOS RZ3 v zmysle Vyhlášky č.508/2009		OPaOS v zmysle Vyhlášky č.508/2009 el. zariadenia RZ3 - 2 vývody. Zmluva ZM-45-13-1-00212-04420 p.č.3.1.172 /2015
	Poskytovanie služieb radiačnej ochrany pre pracovníkov vykonávajúcich činnosti pre vyradenie JE V1		4071	2015	OPaOS RZ4 v zmysle Vyhlášky č.508/2009		OPaOS v zmysle Vyhlášky č.508/2009 el. zariadenia RZ4 - 2 vývody. Zmluva ZM-45-13-1-00212-04420 p.č.3.1.173 /2015
	Činnosti súvisiace s vykonávaním preventívnej, prediktívnej, proaktívnej a nápravnej údržby, vykonávaním profylaktických a špeciálnych meraní systémov RK a dozimetrie, ktoré sú potrebné pre proces vyradenia JE V1		4072	2015	OPaOS RST32 v zmysle Vyhlášky č.508/2009		OPaOS v zmysle Vyhlášky č.508/2009 el. zariadenia RST32 - 9 vývodov. Zmluva ZM-45-13-1-00212-04420 p.č.3.1.176 /2015
	Zabezpečenie prevádzkyschopnosti systémov radiačnej kontroly a dozimetrie, potrebných pre proces vyradenia JE V1 tak, aby boli splnené kritéria vyplývajúce z radiačnej bezpečnosti, ekonomiky a efektivity		4073	2015	OPaOS RZ1 v zmysle Vyhlášky č.508/2009		OPaOS v zmysle Vyhlášky č.508/2009 el. zariadenia RZ1 - 2 vývody. Zmluva ZM-45-13-1-00212-04420 p.č.3.1.170 /2015
							Vykonať pripojenie dávkovacieho čerpadla podľa dokumentácie DZM.
			4075	2015	Oprava dávk. čerpadla výmenou_elektróčasť - časť C p.č. 3		Pracovníci dodávateľa boli pri prevzatí tohto PPr poučení o dodržiavaní podmienok BOZP na tomto pracovisku a o začatí prác na pracovisku až po prevzatí pracoviska od správcu zariadenia a j
	Zabezpečovanie požadovaných odborných výkonov spoločnosti JAVYS pre dodávateľov pri realizácii ich činnosti						Zaslepenie nepotrebných trasy.DN cca 80. Pracovníci dodávateľa zúčastňujúci sa výkonu prác na tento pracovný príkaz boli oboznámení s rizikami a špecifikami pracoviska, so zásadami bezpečného správania sa na danom pracovisku a okolitých priestoroch /prist
			4086	2015	Zaslepenie trasy vzduchu do obj.631 a,b V:1		

útvár	prevádzka		údržba		POPIS
	prevádzka	činnosti	PPr	ROK	
	Riadenie dodávateľov pri výkone ich činnosti pri realizácii projektov súvisiacich s procesom ukončovania prevádzky JE V1				
			4098	2015	<p>Prečistenie potrubia DN20 z dôvodu nedostatčného prietoku na trase TRASA 16.4/019/2 2m.</p> <p>Pracovníci dodávateľa zúčastňujúci sa výkonu prác na tento pracovný príkaz boli oboznámení s rizikami a špecifikami pracoviska, so zásadami bezpečného správania sa n</p>
			4111	2015	<p>Vibrodiagnostické meranie v rámci 8-HMG-801 na rok 2015</p>
			4116	2015	<p>Odborná prehliadka ZZ800029:DA</p>
			4117	2015	<p>Odborná prehliadka ZZ760054:DA</p>
			4118	2015	<p>Odborná prehliadka ZZ800006:DR</p>
			4123	2015	<p>OPaOS ZZ800029:DE</p>

prevádzka		údržba		POPIS
útvár	činnosti	PPr	ROK	
				1. Vykonať OPaOS elektrickej časti zariadenia podľa Vyhl.508/2009 Z.z. a STN 33 2550 . p.č.1.6a.33 /2015 2. K realizácii OPaOS je potrebné zabezpečiť vychodiskovú a poslednú opakovanú správu o OPaOS, STD, denník ZZ a kľúče od HV ZZ. 3. Vysta
4124	2015	OPaOS ZZ760054:DE		Meracia trasa sa zanaša nečistotami. Montáž odkalovacieho ventila
4126	2015	Oprava nespoľahlivého merania tlaku vo filtri č. 1		Meracia trasa sa zanaša nečistotami.
4127	2015	Oprava nespoľahlivého merania tlaku vo filtri č.2		Montáž odkalovacieho ventila
4130	2015	Oprava obvodu a kalibrácia obv. S041		Vyčistiť elektródy a nastaviť KRK.
				Výmena 300w žiaroviek.
4133	2015	Výmena vypálených žiaroviek v miestnosti R102/1,R103/1 - časť C p.č. 3		Pracovníci dodávateľa boli pri prevzatí tohto PPr poučení o dodržiavaní podmienok BOZP na tomto pracovisku a o začatí prác na pracovisku až po prevzatí pracoviska od správcu zariadenia a jeho zápisu o dodržiavaní bezpečnosti na t
4134	2015	Vyčistenie a výmena prvkov v 8 poli v ru220-08.22 - časť C p.č. 3		Vyčistenie a výmena prvkov v 8 poli v ru220-08.22 doplnenie jednopólovej schémy, výmena štitkov, popisov na vodičoch z dôvodu zatečenia. Oprava striešky nad rozvádzačom.
4143	2015	Výmena poškodennej armatúry 18.1.604 - prepoj DV 0.4 MP.		Vymeniť armatúru DN 50. Armatúra v obj.590.V1. Pracovníci dodávateľa zúčastňujúci sa výkonu prác na tento pracovný príkaz boli oboznámení s rizikami a špecifikami pracoviska, so zásadami bezpečného správania sa na danom pracovisku a okolitých priestoroch
4144	2015	Odstánenie nesúladu z OPaOS - časť C p.č. 2		Výmena vadných prúdových chráničov
4145	2015	Oprava strojnej časti kladkostroja v súlade so Záonom 124/2006 Z.z.		Vykonať bežnú opravu / BO/ strojnej časti zariadenia a pravidelnú prehliadku /PPZZ/ podľa príslušného TP / Príloha č.3 zmluvy ZM-44-13-1-00084-04420 /a návodu výrobcu v súlade so Záonom 124/2006 Z.z. Realizácia dodávateľsky f. VUJE, a.s. podľa zmluvy

útvár	prevádzka		údržba		POPIS
	činnosti	PPR	ROK	NAZOV	
		4146	2015	Oprava strojnej a elektro časti kladkostr. v súlade so Zákonom 124/2006 Z.z.	Vykonať bežnú opravu / BO/ strojnej a elektro časti zariadenia a pravidelnú prehliadku /PPZZ/ podľa príslušného TP / Príloha č.3 zmluvy ZM-44-13-1- 00084-04420 /a návodu výrobcu v súlade so Zákonom 124/2006 Z.z. Realizácia dodávateľsky f. VUJE, a.s. podf
		4147	2015	Oprava strojnej a elektro časti kladkos. v súlade so Zákonom 124/2006 Z.z.	Vykonať bežnú opravu / BO/ strojnej a elektro časti zariadenia a pravidelnú prehliadku /PPZZ/ podľa príslušného TP / Príloha č.3 zmluvy ZM-44-13-1- 00084-04420 /a návodu výrobcu v súlade so Zákonom 124/2006 Z.z. Realizácia dodávateľsky f. VUJE, a.s. podf
		4148	2015	Oprava strojnej a elektro časti kladkost. v súlade so Zákonom 124/2006 Z.z.	Vykonať bežnú opravu / BO/ strojnej a elektro časti zariadenia a pravidelnú prehliadku /PPZZ/ podľa príslušného TP / Príloha č.3 zmluvy ZM-44-13-1- 00084-04420 /a návodu výrobcu v súlade so Zákonom 124/2006 Z.z. Realizácia dodávateľsky f. VUJE, a.s. podf
		4149	2015	Oprava strojnej a elektro časti kladk. v súlade so Zákonom 124/2006 Z.z.	Vykonať bežnú opravu / BO/ strojnej a elektro časti zariadenia a pravidelnú prehliadku /PPZZ/ podľa príslušného TP / Príloha č.3 zmluvy ZM-44-13-1- 00084-04420 /a návodu výrobcu v súlade so Zákonom 124/2006 Z.z. Realizácia dodávateľsky f. VUJE, a.s. podf
		4150	2015	Oprava strojnej časti kladkostroja v súlade so Zákonom 124/2006 Z.z.	Vykonať bežnú opravu / BO/ strojnej časti zariadenia a pravidelnú prehliadku /PPZZ/ podľa príslušného TP / Príloha č.3 zmluvy ZM-44-13-1- 00084-04420 /a návodu výrobcu v súlade so Zákonom 124/2006 Z.z. Realizácia dodávateľsky f. VUJE, a.s. podľa zmluvy
		4151	2015	Oprava strojnej časti kladkostroja v súlade so Zákonom 124/2006 Z.z.	Vykonať bežnú opravu / BO/ strojnej časti zariadenia a pravidelnú prehliadku /PPZZ/ podľa príslušného TP / Príloha č.3 zmluvy ZM-44-13-1- 00084-04420 /a návodu výrobcu v súlade so Zákonom 124/2006 Z.z. Realizácia dodávateľsky f. VUJE, a.s. podľa zmluvy
		4152	2015	Oprava strojnej a elektro časti žeriava v súlade so Zákonom 124/2006 Z.z.	Vykonať bežnú opravu / BO/ strojnej a elektro časti zariadenia a pravidelnú prehliadku /PPZZ/ podľa príslušného TP / Príloha č.3 zmluvy ZM-44-13-1- 00084-04420 /a návodu výrobcu v súlade so Zákonom 124/2006 Z.z. Realizácia dodávateľsky f. VUJE, a.s. podf

prevádzka		údržba		POPIS
útvár	činnosti	PPr	ROK	
				Vykonať bežnú opravu / BO/ strojnej časti zariadenia a pravidelnú prehliadku /PPZJ/ podľa príslušného TP / Príloha č.3 zmluvy ZM-44-13-1-00084-04420 /a návodu výrobcu v súlade so Zákonom 124/2006 Z.z. Realizácia dodávateľsky f. VUJE, a.s. podľa zmluvy
		4153	2015	Oprava strojnej časti kladkostroja v súlade so Zákonom 124/2006 Z.z.
				Vykonať bežnú opravu / BO/ strojnej časti zariadenia a pravidelnú prehliadku /PPZJ/ podľa príslušného TP / Príloha č.3 zmluvy ZM-44-13-1-00084-04420 /a návodu výrobcu v súlade so Zákonom 124/2006 Z.z. Oprava / výmena háku / , rozťahnuť. Realizácia dodá
		4154	2015	Oprava strojnej časti kladkostroja v súlade so Zákonom 124/2006 Z.z.
				VYENÍŤ RA 18.1.613.6,7,8 (3ks) DN25 nerez. Nefunkčné. Pracovníci dodávateľa zúčastňujúci sa výkonu prác na tento pracovný príkaz boli oboznámení s rizikami a špecifikami pracoviska, so zásadami bezpečného správania sa na danom pracovisku a okolitých pri
		4165	2015	Výmena poškodených 3 ks armatúr vodného uzáveru HNO3.
				Vymeniť RA DN15 nerez. Nefunkčná. Pracovníci dodávateľa zúčastňujúci sa výkonu prác na tento pracovný príkaz boli oboznámení s rizikami a špecifikami pracoviska, so zásadami bezpečného správania sa na danom pracovisku a okolitých priestoroch /prístupových
		4166	2015	Výmena poškodennej armatúry chladenia upchávky čerpadla HNO3
				Vymeniť 20ks skorodovaných zhrabovacích listů plus vodiace valčeky mat. PP. Pracovníci dodávateľa zúčastňujúci sa výkonu prác na tento pracovný príkaz boli oboznámení s rizikami a špecifikami pracoviska, so zásadami bezpečného správania sa na danom pracov
		4169	2015	Výmena zhrabovacích listů v UN 1,2,3,4
		4173	2015	Oprava dverí v obj.589
				Požadujem opravu vstupných dverí v obj.589, oprava vložky a vyrezanie otvoru na vetranie vnútorných priestorov.
				Požadujem výmenu filtrov na VTZ P-4aR.Filtre sú k dispozícii u správcu zariadenia. Pracovníci dodávateľa zúčastňujúci sa výkonu prác na tento pracovný príkaz boli oboznámení s rizikami a špecifikami pracoviska, so zásadami bezpečného správania sa na danom
		4178	2015	Výmena filtrov na VTZ P-4aR
		4182	2015	OPaOS v zmysle vyhlášky č.508/2009 el. zariadenia - 156 vývodov - prostredie 324,326,311. Zmluva ZM-45-13-1-00212-04420 p.č.4.1

útvár		prevádzka		údržba		POPIS	
činnosti		PPr	ROK	NAZOV			
					Výmena klinových remeňov (5ks) a roztrhanej dilatácie na sani.Požadujem výmenu klinových remeňov a zosúsoenie remenic + výmena dilatácie na sani VTZ. Pracovníci dodávateľa zúčastňujúci sa výkonu prác na tento pracovný príkaz boli oboznámení s rizikami a		
		4183	2015		Výmena dilatácie na sani a výmena klinových remeňov.		
					Dodávateľ prác vykoná prerazenie prechodiek do PK 17 na pripojenie vykurovania do remizy lokomotiv. Pracovníci dodávateľa zúčastňujúci sa výkonu prác na tento pracovný príkaz boli oboznámení s rizikami a špecifikami pracoviska, so zásadami bezpečného sprá		
		4186	2015		Realizácia prípojky vykurovania do remizy lokomotiv_4622/2013		
						KLIMATREND - požadujem vykonať opravu netesnosti na vnútornej klimajednotke v miestnosti 2.05 - pravdepodobne tečie kondenz /neodteká potubím/ Pracovníci dodávateľa zúčastňujúci sa výkonu prác na tento pracovný príkaz boli oboznámení s rizikami a špecifi	
		4192	2015		Oprava tečúcej klimajednotky		
						Armatúra podpušťa, Typ: V30 111-516-50, Tlak- 0.35MPa, Teplota-138,0 C Pracovníci dodávateľa zúčastňujúci sa výkonu prác na tento pracovný príkaz boli oboznámení s rizikami a špecifikami pracoviska, so zásadami bezpečného spravenia sa na danom pracovisku	
		4193	2015		Výmena armatúry PK53A-4, armatúra podpušťa		
		4195	2015		Oprava verejného osvetlenia trasy F - časť C p.č. 3	zistenie a odstránenie závady osvetlenia	
		4201	2015		Vizuálna kontrola, ZT21A-10 - položka č.1147	kontrola prírubových spojov kontrola zvarov, hm 1823	
		4202	2015		Vizuálna kontrola, KPJ05.2AA01:AA - položka č. 1150	kontrola prírubových spojov kontrola zvarov, hm 1835	
		4203	2015		Vizuálna kontrola, KPJ05.2AA011 - položka č. 1151	kontrola prírubových spojov kontrola zvarov, hm 1839	
		4204	2015		Vizuálna kontrola, KPJ05.2AA02:AA - položka č. 1152	kontrola prírubových spojov kontrola zvarov, hm 1841	
		4205	2015		Vizuálna kontrola, KPJ05.2AA03:AA - položka č. 1153	kontrola prírubových spojov kontrola zvarov, hm 1843	
		4206	2015		Vizuálna kontrola, KPJ05.2AA04 - položka č. 1154	kontrola prírubových spojov kontrola zvarov, hm 1845	
		4207	2015		Vizuálna kontrola, KPJ05.2AA05 - položka č. 1155	kontrola prírubových spojov kontrola zvarov, hm 1847	

prevádzka		údržba		POPIS
útvár	činnosti	PPR	ROK	
		4208	2015	Vizuálna kontrola, KPJ05.2AA06 - položka č. 1156
		4209	2015	Kapilárna skúška, PO1A:TA/ZT82č-1 - položka č. 1161
		4210	2015	Testovacia skúška, PO1A:TA/ZT82č-1 - položka č. 1162
		4211	2015	Vizuálna kontrola, PO1A:TA/ZT82č-1 - položka č. 1163
		4212	2015	Vizuálna kontrola, PO1B:TA/ZT81č-1 - položka č. 1166
		4213	2015	Testovacia skúška, PO1B:TA/ZT81č-1 - položka č. 1165
		4214	2015	Kapilárna skúška, PO1B:TA/ZT81č-1 - položka č. 1164
		4215	2015	Skušanie tesnosti NDT LT 2, TRASA11/252.R020
		4216	2015	Skušanie tesnosti NDT LT 2, TRASA11/549.SK024
		4217	2015	Skušanie tesnosti NDT LT 2, TRASA11/550.SK025
		4218	2015	Skušanie tesnosti NDT LT 2, TRASA11/551.SK025
		4219	2015	Skušanie tesnosti NDT LT 2, TRASA11/553.SK025
		4220	2015	Skušanie tesnosti NDT LT 2, TRASA11/560.SK034
		4221	2015	Skušanie tesnosti NDT LT 2, TRASA11/561.SK034
		4222	2015	Skušanie tesnosti NDT LT 2, TRASA11/562.SK034
		4223	2015	Skušanie tesnosti NDT LT 2, TRASA11/576.SK034
		4224	2015	Skušanie tesnosti NDT LT 2, TRASA11/111.SK116/6
		4225	2015	Skušanie tesnosti NDT LT 2, TRASA11/112.SK116/6
				kontrola prírubových spojov kontrola zvarov, hm 1849
				kapilárna kontrola zvarov pripojovacích prírub čerpadla, hm 1854
				tesnosť (prevádzkovým médiom, resp. vzduchom), hm 1855
				vizuálna kontrola, hm 1856
				vizuálna kontrola, hm 1859
				tesnosť (prevádzkovým médiom, resp. vzduchom), hm 1858
				kapilárna kontrola zvarov pripojovacích prírub čerpadla, hm 1857
				skúška tesnosti, hm 2183
				skúška tesnosti, hm 2223
				skúška tesnosti, hm 1973
				skúška tesnosti, hm 1975
				skúška tesnosti, hm 1977
				skúška tesnosti, hm 1951
				skúška tesnosti, hm 1953
				skúška tesnosti, hm 1955
				skúška tesnosti, hm 1957
				skúška tesnosti, hm 2103
				skúška tesnosti, hm 2105

prevádzka		údržba		POPIS
útvár	činnosti	PPi	ROK	
		4226	2015	Skúšanie tesnosti NDT LT 2, TRASAR1/113.SK116/5 skúška tesnosti, hm 2099
		4227	2015	Skúšanie tesnosti NDT LT 2, TRASAR1/114.SK116/5 skúška tesnosti, hm 2101
		4228	2015	Skúšanie tesnosti NDT LT2, TRASAR1/115.SK116/4 skúška tesnosti, hm 2097
		4229	2015	Skúšanie tesnosti NDT LT 2, TRASAR1/116.SK114/4 skúška tesnosti, hm 2013
		4230	2015	Skúšanie tesnosti NDT LT 2, TRASAR1/127.SK017A skúška tesnosti, hm 1935
		4231	2015	Skúšanie tesnosti NDT LT 2, TRASA11/153.SK116/3 skúška tesnosti, hm 2075
		4232	2015	Skúšanie tesnosti NDT LT 2, TRASA11/154.SK116/3 skúška tesnosti, hm 2077
		4233	2015	Vizuálna kontrola, TRASA11/154.SK116/3 - položka č. 694 kontrola prírubových spojov kontrola zvarov, hm 2078
		4234	2015	Skúšanie tesnosti NDT LT 2, TRASA24/001.SK115 skúška tesnosti, hm 2015
		4235	2015	Vizuálna kontrola, TRASA24/001.SK115 - položka č. 711 kontrola prírubových spojov kontrola zvarov, hm 2016
		4236	2015	Vizuálna kontrola, 0.24.1.TRASA24/002.SK115 - položka č. 712 kontrola prírubových spojov kontrola zvarov, hm 2018
		4237	2015	Skúšanie tesnosti NDT LT 2, TRASA24/002.SK115 skúška tesnosti, hm 2017
		4238	2015	Skúšanie tesnosti NDT LT 2, TRASA24/003.SK115 skúška tesnosti, hm 2019
		4239	2015	Vizuálna kontrola, TRASA24/003.SK115 - položka č. 714 kontrola prírubových spojov kontrola zvarov, hm 2020
		4240	2015	Vizuálna kontrola, TRASA24/004.SK115 - položka č. 715 kontrola prírubových spojov kontrola zvarov, hm 2022
		4241	2015	Skúšanie tesnosti NDT LT 2, TRASA24/004.SK115 skúška tesnosti, hm 2021
		4242	2015	Skúšanie tesnosti NDT LT 2, TRASA24/009.SK005/1 skúška tesnosti, hm 2187
		4243	2015	Skúšanie tesnosti NDT LT 2, TRASA24/009.SK005/2 skúška tesnosti, hm 2191

prevádzka			údržba		POPIS
útvár	PPF	ROK	NAZOV		
	4244	2015	Skúšanie tesnosti NDT LT 2, TRASA24/013.SK005/2-1		skúška tesnosti, hm 2193
	4245	2015	Skúšanie tesnosti NDT LT 2, TRASA24/013.SK005/2-2		skúška tesnosti, hm 2195
	4246	2015	Skúšanie tesnosti NDT LT 2, TRASA24/014.SK114/1		skúška tesnosti, hm 1983
	4247	2015	Skúšanie tesnosti NDT LT 2, TRASA24/014.SK115		skúška tesnosti, hm 2023
	4248	2015	Skúšanie tesnosti NDT LT 2, TRASA24/015.SK114/3		skúška tesnosti, hm 2005
	4249	2015	Skúšanie tesnosti NDT LT 2,TRASA24/016.SK115		skúška tesnosti, hm 2025
	4250	2015	Skúšanie tesnosti NDT LT 2,TRASA24/017.SK114/2		skúška tesnosti, hm 1991
	4251	2015	Skúšanie tesnosti NDT LT 2,TRASA24/021.SK114/2		skúška tesnosti, hm 1999
	4252	2015	Oprava prenosného elektroagregátu - časť C p.č. 3		Sprevádzkovať elektroagregát s odstránením závad servisnou firmou.
	4253	2015	Oprava klimatizačnej kednotky Mitsubishi PUH 4YKSA v.č. 10102377		KLIMA TREND požadujem vykonať opravu a sprevádzkovanie KJ Mitsubishi PUH 4YKSA v.č. 10102377 - dňa 8.7.2015 zistené že je bez chladiva /tesnosť vykonaná 11.5. bez unikul/ - jednotka zabezpečuje chladenie v ústrední. Servis mal byť vykonaný na základe PPr
	4263	2015	Bežná oprava čerpadla dávkovia HCL_1		BO čerpadla. Kontrola mazadiel, náplni, mechanizmu nastavenia zdvíhu, antikorožny náter, výmena skorodovaných skrutiek. Pracovníci dodávateľa zučastňujúci sa výkonu prác na tento pracovný príkaz boli oboznámení s rizikami a špecifikami pracoviska, so zás
	4264	2015	Bežná oprava čerpadla dávkovania HCL_2		BO čerpadla. Kontrola mazadiel, náplni, mechanizmu nastavenia zdvíhu, antikorožny náter, výmena skorodovaných skrutiek. Pracovníci dodávateľa zučastňujúci sa výkonu prác na tento pracovný príkaz boli oboznámení s rizikami a špecifikami pracoviska, so zás

úvar	prevádzka		údržba		POPIS
	činnosti	PPr	ROK	NAZOV	
		4266	2015	Oprava strojnej a elektro časti kladkostroja v súlade so Zákonom 124/2006 Z.z.	Vykonať bežnú opravu / BO/ strojnej a elektro časti zariadenia a pravidelnú prehliadku /PPZZ/ podľa príslušného TP / Príloha č.3 zmluvy ZM-44-13-1-00084-04420 /a návodu výrobcu v súlade so Zákonom 124/2006 Z.z. Realizácia dodávateľsky f. VUJE, a.s. podľa
		4267	2015	Oprava strojnej a elektro časti žeriava v súlade so Zákonom 124/2006 Z.z.	Vykonať bežnú opravu / BO/ strojnej a elektro časti zariadenia a pravidelnú prehliadku /PPZZ/ podľa príslušného TP / Príloha č.3 zmluvy ZM-44-13-1-00084-04420 /a návodu výrobcu v súlade so Zákonom 124/2006 Z.z. Oprava mikro zdvíhu / hlučný chod /a oprava
		4268	2015	Oprava strojnej a elektro časti žeriava v súlade so Zákonom 124/2006 Z.z.	Vykonať bežnú opravu / BO/ strojnej a elektro časti zariadenia a pravidelnú prehliadku /PPZZ/ podľa príslušného TP / Príloha č.3 zmluvy ZM-44-13-1-00084-04420 /a návodu výrobcu v súlade so Zákonom 124/2006 Z.z. Realizácia dodávateľsky f. VUJE, a.s. podľa
		4269	2015	Oprava strojnej a elektro časti žeriava v súlade so Zákonom 124/2006 Z.z.	Vykonať bežnú opravu / BO/ strojnej a elektro časti zariadenia a pravidelnú prehliadku /PPZZ/ podľa príslušného TP / Príloha č.3 zmluvy ZM-44-13-1-00084-04420 /a návodu výrobcu v súlade so Zákonom 124/2006 Z.z. Realizácia dodávateľsky f. VUJE, a.s. podľa
		4270	2015	Oprava strojnej a elektro časti žeriava v súlade so Zákonom 124/2006 Z.z.	Vykonať bežnú opravu / BO/ strojnej a elektro časti zariadenia a pravidelnú prehliadku /PPZZ/ podľa príslušného TP / Príloha č.3 zmluvy ZM-44-13-1-00084-04420 /a návodu výrobcu v súlade so Zákonom 124/2006 Z.z. Realizácia dodávateľsky f. VUJE, a.s. podľa
		4271	2015	Oprava strojnej a elektro časti žeriava v súlade so Zákonom 124/2006 Z.z.	Vykonať bežnú opravu / BO/ strojnej a elektro časti zariadenia a pravidelnú prehliadku /PPZZ/ podľa príslušného TP / Príloha č.3 zmluvy ZM-44-13-1-00084-04420 /a návodu výrobcu v súlade so Zákonom 124/2006 Z.z. Realizácia dodávateľsky f. VUJE, a.s. podľa
		4272	2015	Oprava strojnej a elektro časti žeriava v súlade so Zákonom 124/2006 Z.z.	Vykonať bežnú opravu / BO/ strojnej a elektro časti zariadenia a pravidelnú prehliadku /PPZZ/ podľa príslušného TP / Príloha č.3 zmluvy ZM-44-13-1-00084-04420 /a návodu výrobcu v súlade so Zákonom 124/2006 Z.z. Realizácia dodávateľsky f. VUJE, a.s. podľa

prevádzka		údržba		POPIS	
úvar	činnosti	PPr	ROK	NAZOV	
		4273	2015	Oprava strojnej a elektro časti kladkostroja v súlade so Zákonom 124/2006 Z.z.	Vykonať bežnú opravu / BO/ strojnej a elektro časti zariadenia a pravidelnú prehliadku /PPZZ/ podľa príslušného TP / Príloha č.3 zmluvy ZM-44-13-1-00084-04420 /a návodu výrobcu v súlade so Zákonom 124/2006 Z.z. Realizácia dodávateľsky f. VUJE, a.s. podľa
		4274	2015	Oprava strojnej a elektro časti zariadenia v súlade so Zákonom 124/2006 Z.z.	Vykonať bežnú opravu / BO/ strojnej a elektro časti zariadenia a pravidelnú prehliadku /PPZZ/ podľa príslušného TP / Príloha č.3 zmluvy ZM-44-13-1-00084-04420 /a návodu výrobcu v súlade so Zákonom 124/2006 Z.z. Realizácia dodávateľsky f. VUJE, a.s. podľa
		4277	2015	OPaOS elektrických spotrebičov obj. 200/RÚ-príloha č.2, por.č.1.1	Vykonať OPaOS elektrických spotrebičov obj.202/RÚ - príloha č.2, por.č.1.1
		4278	2015	Kontrola teplôt 07/15 - pol.č.968	Kontrola teplôt
		4279	2015	Kontrola chvenia 07/15 - pol.č.971	Skuška plynotesnosti
		4280	2015	Kontrola teplôt 07/15 - pol.č.804	Kontrola teplôt
		4281	2015	Kontrola chvenia 07/15 - pol.č.800	Skuška plynotesnosti
					Zoznam objektov v ktorých sa práce budú vykonávať v prílohe PP.
		4295	2015	Mesačná kontrola EPS CERBERUS v zmysle vyhlášky 726/2002 Z.z.	Obsahom mesačnej kontroly elektrickej požiarnej signalizácie je a) kontrola stavu spojov batérie a jej upevnenia, b) kontrola výstupov na ovládanie požiaromotechnických zariadení a zariadení
		4296	2015	Mesačná kontrola EPS Lites v zmysle vyhlášky 726/2002 Z.z.	Zoznam objektov v ktorých sa práce budú vykonávať v prílohe PP. Obsahom mesačnej kontroly elektrickej požiarnej signalizácie je a) kontrola stavu spojov batérie a jej upevnenia, b) kontrola výstupov na ovládanie požiaromotechnických zariadení a zariadení
		4297	2015	Čistiace práce tlakového filtra č.3	Čistiace práce tlakového filtra č.3

úvar	prevádzka		údržba		POPIS
	PPr	ROK	NAZOV		
	4298	2015	Montáž /demonitáž/ lešenia k výmene pieskovej náplne tlakového filtra č.3		Montáž /demonitáž/ lešenia k výmene pieskovej náplne tlakového filtra č.3
	4299	2015	Demontáž /montáž/ prielezov k výmene pieskovej náplne tlakového filtra č.3		Demontáž /montáž/ prielezov k výmene pieskovej náplne tlakového filtra č.3
	4351	2015	Oprava dreveného prekrytia kanálov		Oprava dreveného prekrytia kanálov. Fošne zakrátiť na potrebnú dĺžku, náhradné fošne sú v obj. 590.
	4352	2015	Oprava 2" ventilov na rozvode pitnej a požiarnej vody		Žiadam Vás o výmenu nefunkčných 2" ventilov na rozvode pitnej a požiarnej vody.
	4354	2015	OPaOS elektrických spotrebičov obj. 808/1-01-príloha č.2 por.č.1.1		Výkonat OPaOS elektrických spotrebičov obj.808/1-01 - príloha č.2, por.č.1.1
	4357	2015	Výmena poškodených hadíc prívodu vzduchu do aktivačných nádrží		Výmena poškodených 15 ks hadíc + 30x spona prívodu vzduchu do aktivačných nádrží. 1 ks hadica: 1200mm, vnútorný priemer 45mm. Podklady v elektronickej pošte. Pracovníci dodávateľa zúčastňujúci sa výkonu prác na tento pracovný príkaz boli oboznámení s rizí
	4358	2015	Výmena upchávky čerpadla pitnej vody č.1		Výmeniť upchávku čerpadla pitnej vody č.1 Pracovníci dodávateľa zúčastňujúci sa výkonu prác na tento pracovný príkaz boli oboznámení s rizikami a špecifikami pracoviska, so zásadami bezpečného správania sa na danom pracovisku a okolitých priestoroch /pri
	4367	2015	Oprava netesnej armatúry na pisoári		Požadujem opravu netesného ventilu na pisoári v miestnosti E308/1
	4368	2015	Oprava netesných ventilov vodovodnej batérie.		Požadujem opravu netesných ventilov vodovodnej batérie v E304/1
	4369	2015	Prečistenie kanaliz. potrubia z umývadla.		Požadujem prečistenie upchateho odtoku umyvadla v miestnosti E350/1
	4372	2015	Výmena nefunkčnej uzatváracej klapky surovej vody pre CHÚV		Veľmi ťažký chod klapky. Zohnuť páka ovládania klapky Opravu vykonať formou výmeny za novú klapku DN200. Pracovníci dodávateľa zúčastňujúci sa výkonu prác na tento pracovný príkaz boli oboznámení s rizikami a špecifikami pracoviska, so zásadami bezpečného
	4387	2015	Vizuálna kontrola, 2.11.3.515.21		Vizuálna kontrola, hm 1685
	4388	2015	Skúšanie tesnosti NDT LT 2, 2.11.5.410.1 ČS61A-8		Skúšanie tesnosti NDT LT 2, hm 1690

prevádzka		údržba		POPIS
úvar	činnosti	PPr	ROK	
		4389	2015	Vizuálna kontrola, ČS61A-8 Vizuálna kontrola, hm 1691
		4390	2015	Skúšanie tesnosti NDT LT 2, ČS61A-9 Skúšanie tesnosti NDT LT 2, hm 1692
		4391	2015	Vizuálna kontrola, ČS61A-9 Vizuálna kontrola, hm 1693
		4392	2015	Skúšanie tesnosti NDT LT 2, 9TG22S13 Skúšanie tesnosti NDT LT 2, hm 1724
		4393	2015	Vizuálna kontrola, 9TG22S13 Vizuálna kontrola, hm 1725
		4394	2015	Skúšanie tesnosti NDT LT 2, 9TM62S11 Skúšanie tesnosti NDT LT 2, hm 1726
		4395	2015	Vizuálna kontrola, 9TM62S11 Vizuálna kontrola, hm 1727
		4396	2015	Skúšanie tesnosti NDT LT 2, 9TU51S43 Skúšanie tesnosti NDT LT 2, hm 1728
		4397	2015	Vizuálna kontrola, 9TU51S43 Vizuálna kontrola, hm 1729
		4398	2015	Kapilárna skúška, E01 / ZT80T-1 Kapilárna skúška, hm 1731
		4399	2015	Kontrola kvality povrchu zvarov nádoby a nátrubku, H01/ZT80Z-1 - pol.č. 1112 kontrola kvality povrchu zvarov nádoby a nátrubkov po hraničnú arm.kontrola kvality povrchu nádoby, HM 1737
		4400	2015	Kontrola kvality povrchu zvarov nádoby a nátrubku, H02/ZT80Z-2 - pol.č. 1114 kontrola kvality povrchu zvarov nádoby a nátrubkov po hraničnú arm.kontrola kvality povrchu nádoby, hm 1742
		4401	2015	Meranie hrúbky ultrazvukovým hrúbkomerom, H02/ZT80Z-2 kontrola hrúbky základného materiálu, hm 1740
		4402	2015	Vizuálna kontrola, KPC2AA24 - pol.č. 1115 kontrola prírubových spojov kontrola zvarov, hm 1752
		4403	2015	Vizuálna kontrola, TRASA11/252.R020 kontrola prírubových spojov kontrola zvarov, hm 2184
		4404	2015	Skúšanie tesnosti NDT LT 2, TRASA11/599. skúška tesnosti, hm 2269
		4405	2015	Skúšanie tesnosti NDT LT 2, Trasa 11/598. skúška tesnosti, hm 2271
		4406	2015	Skúšanie tesnosti NDT LT 2, TRASA11/597. skúška tesnosti, hm 2273

útvár	prevádzka		údržba		POPIS
	PPr	ROK	NÁZOV		
	4407	2015	Vizuálna kontrola, ZT21A-7 - pol.č.1145		kontrola prírubových spojov kontrola zvarov, hm 1819
	4408	2015	Vizuálna kontrola, ZT21A-6 - pol.č.1144		kontrola prírubových spojov kontrola zvarov, hm 1817
	4409	2015	Vizuálna kontrola, KPJ05.1AA04/ZT21A-4 - pol.č.1142		kontrola prírubových spojov kontrola zvarov, hm 1813
	4410	2015	Vizuálna kontrola, KPJ05.1AA03/ZT21A-3 - pol.č.1141		kontrola prírubových spojov kontrola zvarov, hm 1811
	4411	2015	Vizuálna kontrola, KPJ05.1AA02/ZT21A-2 - pol.č.1140		kontrola prírubových spojov kontrola zvarov, hm 1809
	4412	2015	Vizuálna kontrola, ZT21A-1 - pol.č.1139		kontrola prírubových spojov kontrola zvarov, hm 1807
	4413	2015	Vizuálna kontrola, ZT44A-46 - pol.č.1160		kontrola prírubových spojov kontrola zvarov, hm 1853
	4414	2015	Vizuálna kontrola, KPJ04AA11/DZ50A-111 - pol.č.1138		kontrola prírubových spojov kontrola zvarov, hm 1805
	4415	2015	Vizuálna kontrola, KPJ03AA9 / ZT20A-32 - pol.č.1137		kontrola prírubových spojov kontrola zvarov, hm 1803
	4416	2015	Vizuálna kontrola, KPJ03AA7/V31A-23 - pol.č.1136		kontrola prírubových spojov kontrola zvarov, hm 1801
	4417	2015	Vizuálna kontrola, KPJ03AA4 / ZT50A-47 - pol.č.1135		kontrola prírubových spojov kontrola zvarov, hm 1799
	4418	2015	Vizuálna kontrola, KPJ03AA3/V31A-22 - pol.č.1134		kontrola prírubových spojov kontrola zvarov, hm 1797
	4419	2015	Vizuálna kontrola, ZT43A-18 - pol.č.1133		kontrola prírubových spojov kontrola zvarov, hm 1795
	4420	2015	Vizuálna kontrola, ZT43A-17 - pol.č.1132		kontrola prírubových spojov kontrola zvarov, hm 1793
	4421	2015	Testovacia skúška, KPJ01AP01:TA - pol.č.1130		tesnosť (prevádzkovým médiom, resp vzduchom), hm 1790
	4422	2015	Kapilárna skúška, KPJ01AP01:TA - pol.č.1129		kapilárna kontrola zvarov pripojovacích prírub čerpadla, hm 1789
	4423	2015	Vizuálna kontrola, KPJ01AP01:TA - pol.č.1131		vizuálna kontrola, hm 1791
	4424	2015	Vizuálna kontrola, KPJ01AA17 ZT20A-34 - pol.č.1128		kontrola prírubových spojov kontrola zvarov, hm 1788

útvár		prevádzka činnosti		údržba		POPIS	
PPr	ROK	NAZOV					
4425	2015	Vizuálna kontrola, KPJ01AA-16 / ZT50A-49 - pol.č. 1127				kontrola prírubových spojov kontrola zvarov, hm 1786	
4426	2015	KPJ01AA15/ZT43A-23, Vizuálna kontrola - pol.č. 1126				kontrola prírubových spojov kontrola zvarov, hm 1784	
4427	2015	Vizuálna kontrola, KPJ01AA13/ZT43A-20 - pol.č. 1125				kontrola prírubových spojov kontrola zvarov, hm 1782	
4428	2015	Vizuálna kontrola, KPJ01AA12/ZT20A-35 - pol.č. 1124				kontrola prírubových spojov kontrola zvarov, hm 1780	
4429	2015	Vizuálna kontrola, KPJ01AA1 / ZT54A-4 - pol.č. 1123				kontrola prírubových spojov kontrola zvarov, hm 1778	
4430	2015	Vizuálna kontrola, KPJ01AA09/ZT43A-19 - pol.č. 1122				kontrola prírubových spojov kontrola zvarov, hm 1776	
4431	2015	Vizuálna kontrola, KPJ01AA08:AA - pol.č. 1121				kontrola prírubových spojov kontrola zvarov, hm 1774	
4432	2015	Vizuálna kontrola, KPJ01AA07/ZT20A-36 - pol.č. 1120				kontrola prírubových spojov kontrola zvarov, hm 1772	
4433	2015	Vizuálna kontrola, KPJ01AA05/ZT43A-21 - pol.č. 1119				kontrola prírubových spojov kontrola zvarov, hm 1770	
4434	2015	Vizuálna kontrola, KPJ01AA03/ZT43A-22 - pol.č. 1118				kontrola prírubových spojov kontrola zvarov, hm 1768	
4435	2015	Vizuálna kontrola, KPJ01AA02/ZT50A-50 - pol.č. 1117				kontrola prírubových spojov kontrola zvarov, hm 1766	
4436	2015	Vizuálna kontrola, KPC2AA36 - pol.č. 1116				kontrola prírubových spojov kontrola zvarov, hm 1758	
4437	2015	Pravidelná štvrťročná kontrola stabilného zariadenia podľa vyhlášky 169/2006 m MnVSR				Pravidelná štvrťročná kontrola stabilného zariadenia podľa vyhlášky 169/2006 m MnVSR.	
4452	2015	Oprava výťahu a osvetlenia kabiny výťahu.				Vykonať opravu výťahu / neodchádza zo stanice / a opravu osvetlenia kabiny .	
4457	2015	Oprava strojnovej a elektro časti brány podľa zákona 124/2006 Z.z.				Vykonať bežnú opravu /BO/strojnovej a elektro časti zariadenia a pravidelnú prehliadku /PP/ podľa technologického postupu a návodu výrobcu. Vykonať BO a PP zapísať do denníka ZZ.	

prevádzka		údržba		POPIS
útvár	činnosti	PPr	ROK	
				Vykonať bežnú opravu /BO/strojnej a elektro časti zariadenia a pravidelnú prehliadku /PP/ podľa technologického postupu a návodu výrobcu. Vykonať BO a PP zapísať do denníka ZZ.
		4458	2015	Oprava strojnej a elektro časti brány podľa zákona 124/2006 Z.z.
		4459	2015	Oprava strojnej a elektro časti brány podľa zákona 124/2006 Z.z.
		4460	2015	Oprava strojnej a elektro časti brány podľa zákona 124/2006 Z.z.
				Zoznam objektov v ktorých sa práce budú vykonávať v prílohe PP. Obsahom kontroly raz za tri mesiace je: a) kontrola náhradného napájacieho zdroja, b) kontrola hlásičov požiaru ba) kontrola čistoty hlásičov a ich neporušenosti vrátane výmeny poškodených h
		4461	2015	Štvrťročné funkčné skúšky EPS CERBERUS v zmysle vyhlášky 726/2002 Z.z.
				Zoznam objektov v ktorých sa práce budú vykonávať v prílohe PP. Obsahom kontroly raz za tri mesiace je: a) kontrola náhradného napájacieho zdroja, b) kontrola hlásičov požiaru ba) kontrola čistoty hlásičov a ich neporušenosti vrátane výmeny poškodených h
		4462	2015	Štvrťročné funkčné skúšky EPS LITES v zmysle vyhlášky 726/2002 Z.z.
		4481	2015	Plánovaná kontrola komplexná ročná - obj 441:V1
		4484	2015	Plánovaná kontrola komplexná ročná - obj 589:V1
		4486	2015	Plánovaná kontrola komplexná ročná obj 590:V1

prevádzka		údržba		POPIS	
útvár	činnosti	PPr	ROK	NAZOV	
		4489	2015	OPaOS elektrických spotrebičov obj.532:V1-príloha č.2 por.č.1.1	Vykonať OPaOS elektrických spotrebičov obj.532:V1-podľa prílohy č.2 por.č.1.1
		4490	2015	OPaOS elektrických spotrebičov obj.631B:V1-príloha č.2 por.č.1.1	Vykonať OPaOS elektrických spotrebičov obj.631B:V1-podľa prílohy č.2 por.č.1.1
		4502	2015	Oprava 4ks motorov a prevodoviek mikroveží	Oprava 4ks motorov a prevodoviek mikroveží na základe zmluvy č.OZ-35-14-1-00428-04420.
		4523	2015	OPaOS rozvádzača ro590.01	Odborná prehliadka a odborná skúška - 84 vývodov. Prostredia 311,326 a 324. Zmluva ZM-45-13-1-00212-04420 p.č.4.1
		4529	2015	Oprava regulačného ventila RV RS 0,65/0,21MP	Oprava nejde ovládať RV regulačný ventil RS 0,65/0,21MPa2.stupňa práva vetva pary ACHU Pracovníci dodávateľa zúčastňujúci sa výkonu prác na tento pracovný príkaz boli oboznámení s rizikami a špecifikami pracoviska, so zásadami bezpečného správania sa na d

Schválil: Ing. Bábik Ladislav

dňa: 03.08.2015

Overil: Ing. Vrtoch Marián

dňa: 03.08.2015

10.08.2015

m. (signature)