

5/A/15/JAVYS dod 11
822 397,00 EUR

miriam
podučil A-VI

Jadrová a vyrad'ovacia spol. a.s. Tomášikova 22 821 02 Bratislava	VLASTNÉ PRÁCE A SLUŽBY HRADENÉ Z NJF	Číslo dokladu: 7/05/501/2016 Obdobie: september
Zapísaná v OR Okres. súdu Trnava, oddiel: Sa, vložka č. 10420/T		
IČO: 35946024 IČ DPH: SK 2022036599 DIČ: 2022036599	Bankové spojenie: Tatra banka Číslo účtu: 2629106127/1100 Konštantný symbol:	

Odberateľ




Národný jadrový fond na vyrad'ovanie jadrových zariadení a na nakladanie s vyhoretým jadrovým palivom a rádioaktívnymi odpadmi	
Mierová 19 Bratislava IČO	827 15 30865433

Číslo zmluvy	30000269
Číslo žiadosti	05/A/15/JAVYS, dodatok č. 1.1
Názov žiadosti:	Vyrad'ovanie JE V1 - II. etapa

Text - popis realizovaných prác a služieb	MJ	Množstvo v MJ	Jednotková cena v €/MJ	Cena celkom v €
Správa zariadení a objektov JE V1 september				822 397,00
Spolu za práce a služby				822 397,00

Prílohy:

Rekapitulácia činností za september 2016
Zostava SAP - u

Schválenie			
Priezvisko a meno	Ing. Kudláč Ľuboš vedúci odboru plán., control. a kalk.	Ing. Král Ľubomír vedúci sekcie ekonomiky	Ing. Anton Masár podpredseda predstavenstva a riaditeľ divízie ekonomiky a služieb
Dátum	17.10.	17.10.	17.10.
Podpis			

Účtovný záznam MD Dal
346100 / 648601
Zákazka: FJPAV1000501

Ing. Špacírová Miriam
vedúci odboru účt. a daní



útvár	prevádzka činnosti	PPr	ROK	NAZOV	POPIS	september 2016
3300	<ul style="list-style-type: none"> Riadenie a funkčnosť nepretržitej zmenovej prevádzky a striedania zmenového personálu potrebného pre proces 2. etapy vyradovania JZ JE V1. zabezpečenie prevádzkyschopnosti technológií, stavieb, zdvíhacích zariadení, potrebných pre proces 2. etapy vyradovania JZ JE V1 tak, aby boli splnené kritériá vyplývajúce z klasickej a radiačnej bezpečnosti, ekonomiky a efektivity, činnosti súvisiace s vykonávaním preventívnej, prediktívnej, proaktívnej a nápravnej údržby, vykonávanie profylaktických a špeciálnych meraní na zariadení, ktoré je potrebné pre proces 2. etapy vyradovania JZ JE V1 	4349	2016	Oprava liatej podlahy v obj.377	Požadujem opravu liatej podlahy v obj.377	
	Zabezpečuje riadenie zmenovej prevádzky a obsluhu zariadenia potrebného v procese 2. etapy vyradovania JZ JE V1, zabezpečenie realizácie projektov vyradovania. Výkon zmenovej činnosti sa riadi definovanými funkčnými povinnosťami 5-FPZ-015, prevádzkovými predpismi a LaP v procese 2. etapy vyradovania JZ JE V1.	5037	2016	Plánovaná kontrola komplexná ročná - obj. 490/V1	Prevádzková údržba PUZ - kontrola.	
	Zabezpečuje nakladanie s RAO vzniknutými v etape vyradovania, činnosti súvisiace s dodržiavaním platných prevádzkových predpisov a LaP v procese 2. etapy vyradovania JZ JE V1	5038	2016	Plánovaná kontrola komplexná ročná - obj. 713/V1	Prevádzková údržba PUZ - kontrola.	
	Zabezpečuje manipulácie a kontrolu zariadenia primárneho okruhu potrebného v procese 2. etapy vyradovania JZ JE V1. Výkon obsluhovej zmenovej činnosti na zariadení primárneho okruhu sa riadi definovanými funkčnými povinnosťami 5-FPZ - 202, prevádzkovými predpismi a LaP v procese 2. etapy vyradovania JZ JE V1.	5039	2016	Plánovaná kontrola komplexná ročná - obj. 800/C:V1	Prevádzková údržba PUZ - kontrola.	
	Zabezpečuje manipulácie a kontrolu zariadenia primárneho okruhu potrebného v procese 2. etapy vyradovania JZ JE V1. Výkon obsluhovej zmenovej činnosti na zariadení primárneho okruhu sa riadi definovanými funkčnými povinnosťami, prevádzkovými predpismi a LaP v procese 2. etapy vyradovania JZ JE V1.	5041	2016	Plánovaná kontrola komplexná ročná - obj. 585B:V1	Prevádzková údržba PUZ - kontrola.	
	Zabezpečuje obsluhu a kontrolu NaRK potrebnú v procese 2. etapy vyradovania JZ JE V1. Výkon obsluhovej zmenovej činnosti NaRK sa riadi definovanými funkčnými povinnosťami 5-FPZ - 005, prevádzkovými predpismi a LaP v procese 2. etapy vyradovania JZ JE V1.	5042	2016	Plánovaná kontrola komplexná ročná - obj. 800/B:V1	Prevádzková údržba PUZ - kontrola.	
	Zabezpečenie prevádzkyschopnosti technologického zariadenia primárneho okruhu v procese 2. etapy vyradovania JZ JE V1. Výkon riadiacej činnosti na zariadení primárneho okruhu sa riadi definovanými funkčnými povinnosťami, platnými prevádzkovými predpismi a LaP v procese 2. etapy vyradovania JZ JE V1. Technická podpora prípravy a realizácie projektov BIDSF.	5043	2016	Plánovaná kontrola komplexná ročná - obj. 800/A:V1	Prevádzková údržba PUZ - kontrola.	
	Zabezpečenie prevádzkyschopnosti technologického zariadenia sekundárneho okruhu potrebného v procese 2. etapy vyradovania JZ JE V1. Výkon riadiacej činnosti na zariadení sekundárneho okruhu sa riadi definovanými funkčnými povinnosťami, platnými prevádzkovými predpismi a LaP v procese 2. etapy vyradovania JZ JE V1. Technická podpora prípravy a realizácie projektov BIDSF	5045	2016	Plánovaná kontrola komplexná ročná - obj. 590a:V1	Prevádzková údržba PUZ - kontrola.	

05/A/15/JAVYS-Dodatok č.1 - "Vyradovanie JE V-1 - II. etapa"

prevádzka				september 2016	
úvar	činnosti	PPr	ROK	NAZOV	POPIS
	Zabezpečuje obsluhu a kontrolu zariadenia sekundárneho okruhu potrebného v procese 2.etapy vyradovania JZ JE V1. Výkon obsluhy zmenovej činnosti na zariadení sekundárneho okruhu sa riadi definovanými funkčnými povinnosťami 5-FPZ - 317 prevádzkovými predpismi a LaP v procese 2.etapy vyradovania JZ JE V1. Výkon obsluhovej činnosti na zariadení sekundárneho okruhu sa riadi definovanými funkčnými povinnosťami, prevádzkovými predpismi a LaP v procese 2.etapy vyradovania JZ JE V1	6200	2016	Preverenie a nastavenie koncových polôh pohonu	Vyhadzuje ochranu. Preverí chod pohonu a nastavenie koncových polôh. Izolačný stav je v norme.
	Zabezpečuje obsluhu elektro zariadenia potrebného v procese 2.etapy vyradovania JZ JE V1. Výkon obsluhovej zmenovej činnosti na zariadení elektro sa riadi definovanými funkčnými povinnosťami 5-FPZ - 415, prevádzkovými predpismi a LaP v procese 2.etapy vyradovania JZ JE V1.	6283	2016	Skušanie tesnosti NDT LT 2, 2.11.2.423.1-AA	skúška tesnosti, hm 1880
	Zabezpečuje obsluhu zariadenia meracej a regulačnej techniky potrebných v procese 2.etapy vyradovania JZ JE V1. Výkon činnosti na zariadení meracej a regulačnej techniky sa riadi prevádzkovými predpismi a LaP v procese 2.etapy vyradovania JZ JE V1.	6284	2016	Skušanie tesnosti NDT LT 2, 0.11.3.431.1	skúška tesnosti, hm 363
4400	vydávania a zabezpečovanie pracovných príkazov	6285	2016	Skušanie tesnosti NDT LT 2, 1.11.2.423.1	skúška tesnosti, hm 1780
	- rozúčtovávanie dodávateľských faktúr, večná a finančná kontrola dod. faktúr	6286	2016	Skušanie tesnosti NDT LT 2, 0.11.3.430.8	skúška tesnosti, hm 361
	- zabezpečenie obstarávania služieb a materiálov, vypracovanie plánov obstarávania,	6287	2016	Skušanie tesnosti NDT LT 2, 2.11.3.469.1	skúška tesnosti, hm 1902
	evidencia dodávateľských zmlúv	6288	2016	Skušanie tesnosti NDT LT 2, 0.11.3.432.2	skúška tesnosti, hm 370
	- vypracovávanie podkladov, zdôvodnení k obstarávaniu pre sekciu obstarávania	6289	2016	Skušanie tesnosti NDT LT 2, 1.11.3.469.1	skúška tesnosti, hm 1804
	- aktuálnosť číselníkov v aplikácii ARSOZ, SAP - PS	6290	2016	Skušanie tesnosti NDT LT 2, 1.11.3.469.1 4ZT80A-3	skúška tesnosti, hm 1933
	vytvorenie zostáv v aplikácii SAP-PS	6291	2016	Vizuálna kontrola, 2.11.3.801.2	kontrola prírubových spojov kontrola zvarov, hm 1917
5110	Pripomienkovanie projektovej dokumentácie, účasť na rokovaniach, práca v PT	6292	2016	Skušanie tesnosti NDT LT 2, 2.11.3.801.2	skúška tesnosti, hm 1916
	Komunikácia a rokovania s ÚVZ SR	6293	2016	Vizuálna kontrola, 2.11.3.801.1 ČN61A-2	kontrola prírubových spojov kontrola zvarov, hm
	Činnosti súvisiace s dodržiavaním platných prevádzkových predpisov a LaP v procese vyradovania JE V1	6294	2016	Vizuálna kontrola, 2.11.3.482.1	kontrola prírubových spojov kontrola zvarov, hm 1911
	Zabezpečenie prevádzkyschopnosti zariadení hygienickej slúčky a špeciálnej pracovne potrebných pre proces vyradovania JE V1	6295	2016	Vizuálna kontrola, 2.11.3.480.1	kontrola prírubových spojov kontrola zvarov, hm 1909
	Poskytovanie služieb radiácie ochrany pre pracovníkov vykonávajúcich činnosti pre vyradovanie JE V1	6296	2016	Skušanie tesnosti NDT LT 2, 2.11.3.480.1	skúška tesnosti, hm 1908
	Činnosti súvisiace s vykonávaním preventívnej, prediktívnej a nápravnej údržby, vykonávaním profylaktických a špeciálnych meraní systémov RK a dozimetrie, ktoré sú potrebné pre proces vyradovania JE V1	6297	2016	Vizuálna kontrola, 2.11.3.469.2	kontrola prírubových spojov kontrola zvarov, hm 1905
	Zabezpečenie prevádzkyschopnosti systémov radiácie kontroly a dozimetrie, potrebných pre proces vyradovania JE V1 tak, aby boli splnené kritéria vyplývajúce z radiácie bezpečnosti, ekonomiky a efektivity	6298	2016	Skušanie tesnosti NDT LT 2, 2.11.3.469.2	skúška tesnosti, hm 1904
	Zabezpečovanie požadovaných odborných výkonov spoločnosti JAVYS pre dodávateľov pri realizácii ich činnosti	6299	2016	Vizuálna kontrola, 2.11.3.469.1	kontrola prírubových spojov kontrola zvarov, hm 1903

prevádzka				september 2016	
úvar	činnosti	PPr	ROK	NAZOV	POPIS
Riadenie dodávateľov pri výkone ich činností pri realizácii projektov súvisiacich s procesom vyradenia JE V1		6300	2016	Vizuálna kontrola, 2.11.3.402.2 ČN62A-3	kontrola prírubových spojov kontrola zvarov, hm 1901
		6301	2016	Vizuálna kontrola, 2.11.3.402.1 ČN61A-3	kontrola prírubových spojov kontrola zvarov, hm 1898
		6302	2016	Vizuálna kontrola, 2.11.3.401.2 ČN62A-1	kontrola prírubových spojov kontrola zvarov, hm 1897
		6303	2016	Vizuálna kontrola, 2.11.3.401.1 ČN61A-1	kontrola prírubových spojov kontrola zvarov, hm 1895
		6304	2016	Vizuálna kontrola, 2.11.3.102.1:AA ČN60A-2	kontrola prírubových spojov kontrola zvarov, hm 1892
		6305	2016	Vizuálna kontrola, 2.11.3.101.1:AA ČN60A-1	kontrola prírubových spojov kontrola zvarov, hm 1891
		6306	2016	Vizuálna kontrola, 2.11.3.02.2:TA ČN62Č-1	vizuálna kontrola, hm 1889
		6307	2016	Testovacia skúška, 2.11.3.02.2:TA ČN62Č-1	tesnosť (prevádzkovým médiom, resp. vzduchom), hm 1888
		6308	2016	Vizuálna kontrola, 2.11.3.02.1:TA ČN61Č-1	vizuálna kontrola, hm 1887
		6309	2016	Testovacia skúška, 2.11.3.02.1:TA ČN61Č-1	tesnosť (prevádzkovým médiom, resp. vzduchom), hm 1886
		6310	2016	Testovacia skúška, 2.11.3.01.1 ČN60N-1	tesnosť skúška, hm 1885
		6311	2016	Kontrola kvality povrchu zvarov nádoby a nátrubku, 2.11.3.01.1 ČN60N-1	kontrola kvality povrchu zvarov nádoby a nátrubkov po hraničnú arm.kontrola kvality povrchu nádoby, hm 1884
		6312	2016	Skušanie tesnosti NDT LT 2, 2.11.2.423.2	skúška tesnosti, hm 1882
		6313	2016	Vizuálna kontrola, 2.11.2.423.2	kontrola prírubových spojov kontrola zvarov, hm 1883
		6314	2016	Vizuálna kontrola, 2.11.2.423.1:AA	kontrola prírubových spojov kontrola zvarov, hm 1881
		6315	2016	Skušanie tesnosti NDT LT 2, 1.11.3.801.2 ČN12A-2	skúška tesnosti, hm 1818
		6316	2016	Vizuálna kontrola, 1.11.3.801.2 ČN12A-2	kontrola prírubových spojov kontrola zvarov, hm 1819
		6317	2016	Vizuálna kontrola, 1.11.3.482.1	kontrola prírubových spojov kontrola zvarov, hm 1815
		6318	2016	Skušanie tesnosti NDT LT 2, 1.11.3.482.1	skúška tesnosti, hm 1815
		6319	2016	Vizuálna kontrola, 1.11.3.469.3:AA	kontrola prírubových spojov kontrola zvarov, hm 1808
		6320	2016	Vizuálna kontrola, 1.11.3.469.2 M20A-15	kontrola prírubových spojov kontrola zvarov, hm 1807
		6321	2016	Vizuálna kontrola, 1.11.3.469.1	kontrola prírubových spojov kontrola zvarov, hm 1805
		6322	2016	Vizuálna kontrola, 1.11.3.411.1 ČN30A-11	kontrola prírubových spojov kontrola zvarov, hm 1802
		6323	2016	Vizuálna kontrola, 1.11.3.402.2 ČN12A-3	kontrola prírubových spojov kontrola zvarov, hm 1801
		6324	2016	Vizuálna kontrola, 1.11.3.402.1 ČN11A-3	kontrola prírubových spojov kontrola zvarov, hm 1799
		6325	2016	Vizuálna kontrola, 1.11.3.401.2 ČN12A-1	kontrola prírubových spojov kontrola zvarov, hm 1797
		6326	2016	Vizuálna kontrola, 1.11.3.401.1 ČN11A-1	kontrola prírubových spojov kontrola zvarov, hm 1795
		6327	2016	Vizuálna kontrola, 1.11.3.102.1:AA ČN10A-2	kontrola prírubových spojov kontrola zvarov, hm 1792
		6328	2016	Vizuálna kontrola, 1.11.3.101.1:AA ČN10A-1	kontrola prírubových spojov kontrola zvarov, hm 1791
		6329	2016	Vizuálna kontrola, 1.11.3.02.2:TA ČN12Č-1	vizuálna kontrola, hm 1788
		6330	2016	Testovacia skúška, 1.11.3.02.2:TA ČN12Č-1	tesnosť (prevádzkovým médiom, resp. vzduchom), hm 1789
		6331	2016	Vizuálna kontrola, 1.11.3.02.1:TA ČN11Č-1	vizuálna kontrola, hm 1787
		6332	2016	Testovacia skúška, 1.11.3.02.1:TA ČN11Č-1	tesnosť (prevádzkovým médiom, resp. vzduchom), hm 1786
		6333	2016	Vizuálna kontrola, 1.11.2.423.2 M20A-14	kontrola prírubových spojov kontrola zvarov, hm 1783
		6334	2016	Vizuálna kontrola, 1.11.2.423.1	kontrola prírubových spojov kontrola zvarov, hm 1781

prevádzka		september 2016			
útvár	činnosti	PPr	ROK	NAZOV	POPIS
		6335	2016	Skúšanie tesnosti NDT LT 2, 1A-2/ZT80A-1	skúška tesnosti, hm 1834
		6336	2016	Skúšanie tesnosti NDT LT 2, 0.24.1.901.2/DZ50A-89	skúška tesnosti, hm 1495
		6337	2016	Skúšanie tesnosti NDT LT 2, 0.24.1.901.1/PR28A-38	skúška tesnosti, hm 1492
		6338	2016	Skúšanie tesnosti NDT LT 2, 0.24.1.805.2	skúška tesnosti, hm 1491
		6339	2016	Skúšanie tesnosti NDT LT 2, 0.24.1.805.1/ZT43A-15	skúška tesnosti, hm 1489
		6347	2016	Odborná kontrola a prehliadka systému merania koncentrácie SIO2	Požadujem vykonať odbornú kontrolu, prehliadku a kalibráciu systému merania koncentrácie SIO2
		6349	2016	Nastavenie koncových polôh pohonu	Vyhadzuje ochranu.Preveriť chod pohonu a nastavenie koncových polôh.Izolačný stav je v norme.
		6545	2016	Nastavenie koncových polôh posúvača na saní čerpadla priemyselnej kanalizácie 900.26	
		6548	2016	Profilaktická prehliadka	
		6549	2016	Profilaktická prehliadka	
		6550	2016	Profilaktická prehliadka	
		6551	2016	Profilaktická prehliadka	
		6554	2016	Profilaktická prehliadka	
		6555	2016	Profilaktická prehliadka	
		6557	2016	Profilaktická prehliadka	
		6558	2016	Profilaktická prehliadka	
		6559	2016	Profilaktická prehliadka	
		6560	2016	Profilaktická prehliadka	
		6561	2016	Profilaktická prehliadka	
		6641	2016	Korektívna oprava výťahu	výmena trakčnej kladky, oprava, prípadne výmena privolávacieho tlačítka 1 stanice, demontáž dvoch dverí výťahu pre ich zámenu a ich následná montáž
		6674	2016	Kontrola chvenia 09/16	Kontrola chvenia
		6675	2016	Kontrola teplôt 09/16	Kontrola teplôt
		6676	2016	Kontrola teplôt 09/16	Kontrola teplôt
		6677	2016	Kontrola chvenia 09/16	Kontrola chvenia
		6679	2016	Opakovaná úradná skúška - ohrievač vody stojatý OVL6300 - v.č. 61042	Vykonať OUS na zariadení. Vyhláška MPSVaR SR č. 508/2009 Z.z. podľa prílohy 1, technické zariadenia tlakové - skupina A, písmeno b. - opakovaná úradná skúška 1x za 10 rokov.
		6729	2016	Oprava preválenej dažďovej kanalizácie pri objekte 653.V1	"Ziadam Vás o vykonanie opravy preválenej dažďovej kanalizácie pri objekte 653.V1.

útvár	prevádzka		september 2016	
	PPf	ROK	NAZOV	POPIS
	6766	2016	Bežná oprava brány	Vykonať bežnú opravu /BO/strojnej a elektro časti zariadenia a pravidelnú prehliadku /PP/ podľa technologického postupu a návodu výrobcu. Vykonať BO a PP zapísať do denníka ZZ.
	6802	2016	Odborná prehliadka výťahu - 3 Q	Vykonať odbornú prehliadku výťahu podľa vyhlášky 508/2009 Z.z. Realizácia dodavateľsky f. KONE s.r.o., podľa zmluvy ZM-44-13-1-00477-04420 položka č.2, poradové č.18 Odbornú prehliadku zapísať do knihy kontrol výťahu.
	6803	2016	Odborná prehliadka výťahu - 3 Q	Vykonať odbornú prehliadku výťahu podľa vyhlášky 508/2009 Z.z. Realizácia dodavateľsky f. KONE s.r.o., podľa zmluvy ZM-44-13-1-00477-04420 položka č.2, poradové č.17 Odbornú prehliadku zapísať do knihy kontrol výťahu.
	6804	2016	Odborná prehliadka výťahu - 3 Q	Vykonať odbornú prehliadku výťahu podľa vyhlášky 508/2009 Z.z. Realizácia dodavateľsky f. KONE s.r.o., podľa zmluvy ZM-44-13-1-00477-04420 položka č.2, poradové č.9 Odbornú prehliadku zapísať do knihy kontrol výťahu.
	6805	2016	Odborná prehliadka výťahu - 3 Q	Vykonať odbornú prehliadku výťahu podľa vyhlášky 508/2009 Z.z. Realizácia dodavateľsky f. KONE s.r.o., podľa zmluvy ZM-44-13-1-00477-04420 položka č.2, poradové č.8 Odbornú prehliadku zapísať do knihy kontrol výťahu.
	6806	2016	Odborná prehliadka výťahu - 3 Q	Vykonať odbornú prehliadku výťahu podľa vyhlášky 508/2009 Z.z. Realizácia dodavateľsky f. KONE s.r.o., podľa zmluvy ZM-44-13-1-00477-04420 položka č.2, poradové č.11 Odbornú prehliadku zapísať do knihy kontrol výťahu.
	6807	2016	Odborná prehliadka výťahu - 3 Q	Vykonať odbornú prehliadku výťahu podľa vyhlášky 508/2009 Z.z. Realizácia dodavateľsky f. KONE s.r.o., podľa zmluvy ZM-44-13-1-00477-04420 položka č.2, poradové č.10 Odbornú prehliadku zapísať do knihy kontrol výťahu.

prevádzka			september 2016	
útvár	činnosti	PPr	ROK	POPIS
		6808	2016	NAZOV Odborná prehliadka výťahu - 3 Q Vykonať odbornú prehliadku výťahu podľa vyhlášky 508/2009 Z.z. Realizácia dodavateľsky f. KONE s.r.o., podľa zmluvy ZM-44-13-1-00477-04420 položka č.2 , poradové č.6 Odbornú prehliadku zapísať do knihy kontrol výťahu.
		6809	2016	Odborná prehliadka výťahu - 3 Q Vykonať odbornú prehliadku výťahu podľa vyhlášky 508/2009 Z.z. Realizácia dodavateľsky f. KONE s.r.o., podľa zmluvy ZM-44-13-1-00477-04420 položka č.2 , poradové č.4 Odbornú prehliadku zapísať do knihy kontrol výťahu.
		6814	2016	Odborná prehliadka výťahu - 3 Q Vykonať odbornú prehliadku výťahu podľa vyhlášky 508/2009 Z.z. Realizácia dodavateľsky f. KONE s.r.o., podľa zmluvy ZM-44-13-1-00477-04420 položka č.2 , poradové č.6 Odbornú prehliadku zapísať do knihy kontrol výťahu.
		6815	2016	Odborná prehliadka výťahu - 3 Q Vykonať odbornú prehliadku výťahu podľa vyhlášky 508/2009 Z.z. Realizácia dodavateľsky f. KONE s.r.o., podľa zmluvy ZM-44-13-1-00477-04420 položka č.2 , poradové č.20 Odbornú prehliadku zapísať do knihy kontrol výťahu.
		6816	2016	Odborná prehliadka výťahu - 3 Q Vykonať odbornú prehliadku výťahu podľa vyhlášky 508/2009 Z.z. Realizácia dodavateľsky f. KONE s.r.o., podľa zmluvy ZM-44-13-1-00477-04420 položka č.2 , poradové č.19 Odbornú prehliadku zapísať do knihy kontrol výťahu.
		6820	2016	Odborná prehliadka výťahu - 3 Q Vykonať odbornú prehliadku výťahu podľa vyhlášky 508/2009 Z.z. Realizácia dodavateľsky f. KONE s.r.o., podľa zmluvy ZM-44-13-1-00477-04420 položka č.2 , poradové č.16 Odbornú prehliadku zapísať do knihy kontrol výťahu.
		6821	2016	Odborná prehliadka výťahu - 3 Q Vykonať odbornú prehliadku výťahu podľa vyhlášky 508/2009 Z.z. Realizácia dodavateľsky f. KONE s.r.o., podľa zmluvy ZM-44-13-1-00477-04420 položka č.2 , poradové č.7 Odbornú prehliadku zapísať do knihy kontrol výťahu.

prevádzka		september 2016			
útvár	činnosti	PPr	ROK	NAZOV	POPIS
		6822	2016	Odborná prehliadka výťahu - 3 Q	Vykonať odbornú prehliadku výťahu podľa vyhlášky 508/2009 Z.z. Realizácia dodávateľsky f. KONE s.r.o., podľa zmluvy ZM-44-13-1-00477-04420 položka č.2 , poradové č.6 Odbornú prehliadku zapísať do knihy kontrol výťahu.
		6824	2016	Oprava osvetlenia výťahu	Žiadam o výmenu nefunkčného osvetlenia
		6825	2016	Oprava osvetlenia výťahu	Žiadam o výmenu nefunkčného osvetlenia
		6826	2016	Oprava privádzacieho klaksóna výťahu	Žiadam o opravu nefunkčného privádzacieho klaksóna (pre potrebu prípadného vyprostenia)
		6830	2016	Korektívna oprava výťahu	Žiadam o opravu nefunkčného klaksóna a nefunkčného osvetlenia výťahu
		6866	2016	Kontrola a údržba protipožiarnych klapiek a tabla TROX	Pravidelná odborná prehliadka a odborná skúška tabla a protipožiarných klapiek PPK TROX v časti SO JE V-1 odborným spôsobilým pracovníkom s osvedčením. Záznam o prehliadkách evidovať v Knihe prehliadok PPK u správcu zariadenia.
		6867	2016	Kontrola a údržba protipožiarnych klapiek v obj.801	Kontrola a údržba protipožiarnych klapiek v obj.801
		6868	2016	Kontrola a údržba požiarnych uzáverov	Kontrola a údržba požiarnych uzáverov
		6869	2016	Kontrola a údržba požiarnych uzáverov v obj.585b	Kontrola a údržba požiarnych uzáverov v obj.585b
		6870	2016	Kontrola a údržba požiarnych uzáverov v obj.490	Kontrola a údržba požiarnych uzáverov v obj.490
		6872	2016	Oprava netesného ohrievaka na VZT P-4R	netesný ohrieváč VZT P-4R.Oprava netesného ohrieváča na VZT P-4R
		6873	2016	Oprava netesného ohrievaka na VZT, P1R	Netesný ohrievak.Oprava netesného ohrievaka na VZT, P1R
		6899	2016	Odborná prehliadka a skúška paletové vidli Panoba	Vykonať odbornú prehliadku a odbornú skúšku podľa vyhlášky 508/2009.
		6949	2016	Oprava hydroizolácie v obj.490/2	Požadujem opravu hydroizolácie v objekte 490, pri daždoch zateka voda do strojovne.
		6950	2016	Oprava hydroizolácie v obj.490/1	Požadujem opravu hydroizolácie v obj.490, pri daždoch zateká do strojovne.
		6979	2016	Nastavenie poistného ventilu 21.1/705 v rámci VNP	245017#BO a nastavenie PV vzdušníka nezaisteného vzduchu č.4 KaCHS V-1.Práce vykonať na ZP 656/2013.
		6981	2016	Oprava merania dP pred a za ventilátorom 1 systému V-1	Pri odstavení ukazuje za rozsah. Ostat zaseknutý.
		6982	2016	Oprava merania dP pred a za ventilátorom 2 systému V-1	Pri chode ventilátora neukazuje.
		6998	2016	Technická kontrola VZV Linde H80T-01	STK VZV

prevádzka			september 2016	
úvar	PPr	ROK	NAZOV	POPIS
	6999	2016	Technická kontrola VZV Linde E16-01	STK VZV
	7000	2016	Technická kontrola VZV Linde E16-01.	STK Linde.
	7025	2016	Výmena nefunkčnej armatúry DN 25 PN 40 Drenáž trasy kondenzátu K 192.3.	Výkonat' fyzickú obhlídku armatúry, na trase kondenzátu NaRK V 1- JE V 2- snímacia izolácia zabezpečiť materiál na výmenu armatúry za novú. Pracovné médium para, kondenzat- 250 °C, tlak 1, 35 MPa. Prírubby DN 25, PN40. Závady vzniknuté počas opravy odstr
	7033	2016	Oprava riadiacej skrinky SKR	Vadna signalizácia, popraskané tesnenie na dverách, netesné solenoidové ventily.
	7034	2016	Oprava riadiacej skrinky SKR	Vadna signalizácia, popraskané tesnenie na dverách, netesné solenoidové ventily.
	7035	2016	Oprava riadiacej skrinky SKR	Vadna signalizácia, popraskané tesnenie na dverách, netesné solenoidové ventily.
	7051	2016	Skúšanie tesnosti NDT LT 2, 0.11.3.515.1	skúška tesnosti, hm 462
	7052	2016	Vizuálna kontrola, 0.11.3.515.18	kontrola prírubových spojov kontrola zvarov, hm 470
	7053	2016	Vizuálna kontrola, 0.11.3.515.2	kontrola prírubových spojov kontrola zvarov, hm 474
	7054	2016	Skúšanie tesnosti NDT LT 2, 0.11.3.515.2	skúška tesnosti, hm 473
	7055	2016	Vizuálna kontrola, 0.11.3.515.4	kontrola prírubových spojov kontrola zvarov, hm 482
	7056	2016	Skúšanie tesnosti NDT LT 2, 0.11.3.515.4	skúška tesnosti, hm 481
	7057	2016	Skúšanie tesnosti NDT LT 2, 0.11.3.516.1	skúška tesnosti, hm 483
	7058	2016	Vizuálna kontrola, 0.11.3.516.1	kontrola prírubových spojov kontrola zvarov, hm 484
	7059	2016	Skúšanie tesnosti NDT LT 2, 0.11.3.516.2	skúška tesnosti, hm 485
	7060	2016	Vizuálna kontrola, 0.11.3.516.2	kontrola prírubových spojov kontrola zvarov, hm 486
	7061	2016	Vizuálna kontrola, 0.11.3.517.1	kontrola prírubových spojov kontrola zvarov, hm 488
	7062	2016	Skúšanie tesnosti NDT LT 2, 0.11.3.517.1	skúška tesnosti, hm 487
	7149	2016	Odstránenie nedostatkov a nesúládov po OPaOS v zmysle vyhlášky č.508/2009	OPaOS odstránenie nedostatkov a nesúládov v zmysle vyhlášky č.508/2009 protokol č. 4360.6-775/16 časť C, p.č. 2
	7150	2016	Odstránenie nedostatkov a nesúládov po OPaOS v zmysle vyhlášky č.508/2009	OPaOS odstránenie nedostatkov a nesúládov v zmysle vyhlášky č.508/2009 protokol č. 4360.6-806/16 časť C, p.č. 2
	7151	2016	Odstránenie nedostatkov a nesúládov po OPaOS v zmysle vyhlášky č.508/2009	OPaOS odstránenie nedostatkov a nesúládov v zmysle vyhlášky č.508/2009 protokol č. 4360.6-789/16 časť C, p.č. 2

prevádzka				september 2016	
útvár	činnosti	PPr	ROK	NAZOV	POPIS
		7155	2016	Výmena klinových remeňov na systéme P15s	Požadujem vymeniť 2ks roztrhnuté klinové remene (17x1740mm) ventilátora P15s na systéme BKZ 40
		7156	2016	OPaOS el. kladkostroja ZZ800016:DE	p.č.2.1 1.Vykonať OPaOS elektrickej časti zariadenia podľa Vyhl.508/2009 Z.z. a STN 33 2550 . 2. K realizácii OPaOS je potrebné zabezpečiť východiskovú a poslednú opakovanú správu o OPaOS, STD, denník ZZ a kľúče od HV ZZ. 3. Vystaviť protokol o OPaOS.
		7157	2016	OPaOS elektrického zariadenia ZZ801046:DE	p.č.1.6a.34 1.Vykonať OPaOS elektrickej časti zariadenia podľa Vyhl.508/2009 Z.z. a STN 33 2550 . 2. K realizácii OPaOS je potrebné zabezpečiť východiskovú a poslednú opakovanú správu o OPaOS, STD, denník ZZ a kľúče od HV ZZ. 3. Vystaviť proto
		7158	2016	OPaOS žeriava 801047	p.č.1.6a.36 1.Vykonať OPaOS elektrickej časti zariadenia podľa Vyhl.508/2009 Z.z. a STN 33 2550 . 2. K realizácii OPaOS je potrebné zabezpečiť východiskovú a poslednú opakovanú správu o OPaOS, STD, denník ZZ a kľúče od HV ZZ. 3. Vystaviť protokol o OPa
		7159	2016	OPaOS žeriava ZZ800001:DE	p.č.1.6a.2 1.Vykonať OPaOS elektrickej časti zariadenia podľa Vyhl.508/2009 Z.z. a STN 33 2550 . 2. K realizácii OPaOS je potrebné zabezpečiť východiskovú a poslednú opakovanú správu o OPaOS, STD, denník ZZ a kľúče od HV ZZ. 3. Vystaviť protok

prevádzka			september 2016	
útvár	PPr	ROK	NAZOV	POPIS
	7160	2016	OPaOS univ. traverzy	p.č.1.6a.107 1.Vykonať OPaOS elektrickej časti zariadenia podľa Vyhl.508/2009 Z.z. a STN 33 2550 . 2. K realizácii OPaOS je potrebné zabezpečiť východiskovú a poslednú opakovanú správu o OPaOS, STD, denník ZZ a kľúče od HV ZZ. 3. Vystaviť proto
	7165	2016	Meranie el. parametrov 110 kV vedení č. 8314 a 8763.	Meranie el. parametrov 110 kV vedení č. 8314 a 8763.
	7166	2016	Bežná oprava rozvodne r110kV	časť C položka 1.4
	7167	2016	Odstránenie porezu na potrubí pred KH odvodnenia parovodu.	Porez na potrubí pred KH.Odstránenie porezu na potrubí pred KH.Odstránenie závady vykonať pri odstavenom parovode z V2 dňa 20.9.2016
	7168	2016	Výmena častí skorodovaného potrubia vratného kondenzátu zo specialnej pracovne	Výmena častí potrubia asi 3m DN90 vratného kondenzátu zo specialnej pracovne.Práce vykonať pri odstavenom parovode z V2 dňa 20.9.2016.
	7169	2016	Demontáž /montáž/ tep. izolácie k oprave potrubia vratného kondenzátu zo specialnej pracovne	Demontáž /montáž/ tep. izolácie k oprave potrubia vratného kondenzátu z specialnej pracovne - porez na potrubí za rA vratného kondenzátu zo specialnej pracovne.
	7190	2016	Ročná kontrola SHZ obj. 713.	Odčerpáť vodu z drenážnej šachty SHZ+vykonať ročnú kontrolu SHZ obj. 713.
	7195	2016	Oprava PVC v m.č.229	Žiadam Vás o vykonanie opravy PVC v kancelárii 229 .
	7196	2016	Oprava PVC v m.č. 302	Žiadam Vás o vykonanie opravy PVC v kancelárii 302.
	7216	2016	Výmena hadice na výtlaku CERPADLA ODP.VODY.	Poškodená hadica na výtlaku čerpadla 18.164.Vymeniť hadicu typ B (je v SO 590) plus 2x spona (dodať).
	7220	2016	Demontáž a odvoz zariadenie staveniska pri chladiacich vežiach	Demontáž a odvoz zariadenia staveniska chladiacích veží
	7232	2016	Výmena filtrov na VZT- P1R	Zanesené filtre VTZ P1R.Výmena filtrov na VTZ P1R. Filtre sa nachádzajú u správcu zariadenia.
	7233	2016	Opakovaná vnútorná prehliadka a skúška tesnosti - vzdušník nezaisteného vzduchu č.3	Výkon povinnej OPaOS technického zariadenia tlakového podľa Vyhlášky MPSVaR SR č. 508/2009 Z.z. podľa prílohy č.1 a č.5.
	7238	2016	Oprava osvetlenia RS 1 a 2 blok	časť C, p.č. 3
	7239	2016	Bežná oprava ANG1	Vykonať bežnú opravu podľa odporúčania výrobcu. časť C p.č. 1.1
	7246	2016	Oprava el. inštalácie v miest. č. 47 a 55.	Žiadam o demontáž starej el. inštalácie a montáž novej el. inštalácie v m 47 a 55 (návštevna miestnosť). časť A, p.č.3.

prevádzka činnosti		september 2016	
PPr	ROK	NAZOV	POPIS
7255	2016	Výčistenie strechy, dažďových vpustí a zvodov	Požadujem vystavenie PPr. na vyčistenie strechy obj. 60, dažďových zvodov a dažďových vpustí.
			Výkon prác - začiatok a ukončenie je potrebné nahlásiť na základe vydaného A-povolenia!
7287	2016	Pripravné práce na VNP Vzdušník nezaisteného vzduchu c.3KS V-1.	Pripravné práce k VNP technického zariadenia tlakového
7288	2016	Montáž /demontáž/ lešenia k vzdušniku nezaisteného vzduchu c.3.	Montáž /demontáž/ lešenia k vzdušniku nezaisteného vzduchu c.3.
7294	2016	Montáž /demontáž/ lešenia k osadeniu prípravku na výber statických nožov z drviča Rasper.	Montáž /demontáž/ lešenia k osadeniu prípravku na výber statických nožov z drviča Rasper.
7295	2016	Oprava klimatizačnej jednotky.	Energoclima - požadujem vykonať opravu klimatizačnej jednotky v m.č. 11 - info. Jozef Sekereš, kl. 4112, alebo Miroslav Krížan, kl. 6651
7309	2016	Oprava riadiacej skrinky SKR	Vadná signalizácia, popraskané tesnenie na dverách, netesné solenoidové ventily, chyba uzemnenie dveri.
7310	2016	Oprava riadiacej skrinky SKR	Vadná signalizácia, popraskané tesnenie na dverách, netesné solenoidové ventily, chyba uzemnenie dveri.
7311	2016	Oprava riadiacej skrinky SKR	Vadná signalizácia, popraskané tesnenie na dverách, netesné solenoidové ventily, chyba uzemnenie dveri.
7312	2016	Oprava riadiacej skrinky SKR	Vadná signalizácia, popraskané tesnenie na dverách, netesné solenoidové ventily, chyba uzemnenie dveri.
7313	2016	Oprava merania dp na filtroch systémov SV03, SV12, V1S	Meracie obvody V176/1, V178, V180 typ snímačov Honeywell ST3000, rozsah - 0-2,5kPa
7314	2016	Preverenie a oprava merania hladín hydrouzáverov nádrží ZT10N-1 až 5	Nespolahlivé meranie hladín hydrouzáverov nádrží ZT10N-1 až 5
7315	2016	Oprava - optický prepoj na V2 je bez komunikácie	Na optickom etherneovom switchi nie je danom porte (P6) žiadna sieťová aktivita. Pravdepodobne prerušené optické vlákno.
7348	2016	Nastavenie PV vzdušníka nezaisteného vzduchu č.3 KaCHS V-1.	Nastavenie PV vzdušníka nezaisteného vzduchu č.3 KaCHS V-1.V rámci VNP vzdušníka č.3
7355	2016	Technická prehliadka elektrického vozíka	Požadujem vykonať technickú prehliadku elektrického vozíka.
7356	2016	Technická prehliadka elektrického vozíka	Požadujem vykonať technickú prehliadku elektrického vozíka
7357	2016	Technická prehliadka elektrického vozíka	Požadujem vykonať technickú prehliadku elektrického vozíka.
7358	2016	Technická prehliadka elektrického vozíka	Požadujem vykonať technickú prehliadku elektrického vozíka. Typ HELI CDD1630 Objekt 801(KP) -SK231.

prevádzka			september 2016	
útvár	PPr	ROK	NAZOV	POPIS
	7359	2016	Technická prehliadka elektrického vozíka	Požadujem vykonať technickú prehliadku elektrického vozíka. Typ HELI CDD1630 Objekt 590.
	7360	2016	Technická prehliadka elektrického vozíka	Požadujem vykonať technickú prehliadku elektrického vozíka. Typ HELI VE425AC Objekt 590.
	7361	2016	Technická prehliadka elektrického vozíka	Požadujem vykonať technickú prehliadku elektrického vozíka. Typ HELI VE425AC Objekt 801-mimo KP.
	7433	2016	Výmena poškodených kabeľov	
	7434	2016	Výmena poškodených prvkov SKR	
	7452	2016	Plánovaná kontrola komplexná ročná - obj. 585A:V1	Prevádzková údržba PUZ - kontrola.
	7453	2016	Plánovaná kontrola komplexná ročná - obj. 532:V1	Prevádzková údržba PUZ - kontrola.
	7454	2016	Plánovaná kontrola komplexná ročná - obj. 350+M:V1	Prevádzková údržba PUZ - kontrola.
	7455	2016	Plánovaná kontrola komplexná ročná - obj. 801:V1	Prevádzková údržba PUZ - kontrola.
	7456	2016	Plánovaná kontrola komplexná ročná - obj. 800/D:V1	Prevádzková údržba PUZ - kontrola.
	7457	2016	Plánovaná kontrola komplexná ročná - 800:V1	Prevádzková údržba PUZ - kontrola.
	7460	2016	Demontáž karét TXS na odpredaj	Definitívna demontáž na odpredaj.
	7481	2016	Montáž /demontáž/ lešenia k oprave tep. izolácie na potrubí kondenz. do ZNK 1.Blok	Montáž /demontáž/ lešenia k oprave tep. izolácie na potrubí kondenz. do ZNK 1.Blok
	7496	2016	Nastavenie koncových polôh	
	7507	2016	Oprava ocelového potrubia dažďovej vody v obj.490	Požadujem opravu netesného ocelového potrubia dažďovej vody v obj. 490 horolezeckou technikou.
	7508	2016	Oprava poškodeného ozubeného kolesa	Poškodené zuby na pastorku. Poškodené ozubené koleso.
	7509	2016	Oprava netesného vymenníka na P9	Požadujem opravu netesného vymenníka vykurovacej vody na systém P9 - SKJ 50 typu PK 127435 L 1RC
	7533	2016	Odstránenie chýb a nedostatkov z protokolu OPaOS. ro585a	Odstránenie chýb a nedostatkov z protokolu OPaOSu. 4360.6-900/16, 4360.6-899/16.
	7542	2016	Výmena a zosúsojenie klinových remeňov na výlačnom ventilátore VTZ P-102	Poškodené klinové remene. Požadujem výmenu a zosúsojenie klinových remeňov na Ventilátore výlačnom VTZ P-102 pre miest. Re 1.bloku Klinové remene:SPZ - 9,5x2200 2 ks.
	7672	2016	Oprava osvetlenia CHV č.2	Neefektívne osvetlenie CHV 2 časť C, p. č. 1.6
	7676	2016	Oprava tlakomerov na tlakových regulátoroch čerpadiel 18.121(122)	Výmena 4ks tlakomerov na tlmičoch rázov.
	7685	2016	Oprava el. motora čerpadla dávkovania HCL	Neefektívny elektromotor. Výmena ložísk, kontrola vlnutia. časť C, p.č. 3

Schválili: Ing. Bábik Ladislav

dňa: 03.10.2016

Overil: Ing. Vrtoch Marián

dňa: 03.10.2016

Schválili zástupca NJF:

19.10.2016