

5/A/15/JAVYS dod 1.1

580 770,06 EUR

num

produčt. A-V1

Jadrová a vyrad'ovacia spol. a.s. Tomášikova 22 821 02 Bratislava	VLASTNÉ PRÁCE A SLUŽBY HRADENÉ Z NJF	Číslo dokladu: 8/05/501/2016 Obdobie: október
Zapísaná v OR Okres. súdu Trnava, oddiel: Sa, vložka č. 10420/T		
IČO: 35946024 IČ DPH: SK 2022036599 DIČ: 2022036599	Bankové spojenie: Tatra banka Číslo účtu: 2629106127/1100 Konštantný symbol:	

Odberateľ

Národný jadrový fond na vyrad'ovanie jadrových zariadení a na nakladanie s vyhoretým jadrovým palivom a rádioaktívnymi odpadmi

Mierová 19

Bratislava

827 15

IČO

30865433




Číslo zmluvy **30000269**Číslo žiadosti **05/A/15/JAVYS, dodatok č. 1.1**Názov žiadosti: **Vyrad'ovanie JE V1 - II. etapa**

Text - popis realizovaných prác a služieb	MJ	Množstvo v MJ	Jednotková cena v €/MJ	Cena celkom v €
Správa zariadení a objektov JE V1 október				580 770,06
Spolu za práce a služby				580 770,06

Prílohy:

Rekapitulácia činností za október 2016

Zostava SAP - u

Schválenie			
Priezvisko a meno	Ing. Kudláč Ľuboš vedúci odboru plán., control. a kalk.	Ing. Král Ľubomír vedúci sekcie ekonomiky	Ing. Anton Masár podpredseda predstavenstva a riaditeľ divízie ekonomiky a služieb
Dátum	21.11	21.11	21.11
Podpis			

Účtovný záznam

MD

Dal

346100

648601

Zákazka:

FJPAV1000501

Ing. Špacírová Miriam

vedúci odboru účt. a daní

útvár	prevádzka činnosti	PPR	ROK	NAZOV	POPIS	október 2016
3300	<ul style="list-style-type: none"> Riadenie a funkčnosť nepretržitej zmenovej prevádzky a sledovania zmenového personálu potrebného pre proces 2.etapy vyradovania JZ JE V1. zabezpečenie prevádzkyschopnosti technológie, stavieb, zdvihacích zariadení, potrebných pre proces 2.etapy vyradovania JZ JE V1 tak, aby boli splnené kritéria vyplývajúce z klasickej a radiačnej bezpečnosti, ekonomiky a efektivity, činnosti súvisiace s vykonávaním preventívnej, prediktívnej, proaktívnej a nápravnej údržby, vykonávanie profylaktických a špeciálnych meraní na zariadení, ktoré je potrebné pre proces 2.etapy vyradovania JZ JE V1 					
	Zabezpečuje riadenie zmenovej prevádzky a obsluhu zariadenia potrebného v procese 2.etapy vyradovania JZ JE V1, zabezpečenie realizácie projektov vyradovania. Výkon zmenovej činnosti sa riadi definovanými funkčnými povinnosťami 5-FPZ- 015, prevádzkovými predpismi a LaP v procese 2.etapy vyradovania JZ JE V1.	4213	2016	Demoniáž rebrikov a podl. roštov z nádrže HCl.	Požadujem demoniáž 2 ks rebrikov a skorodovaných podlahových roštov pri nádržiach HCL v objekte 590.	
	Zabezpečuje nakladanie s RAO vzniknutými v etape vyradovania, činnosti súvisiace s dodržiavaním platných prevádzkových predpisov a LaP v procese 2.etapy vyradovania JZ JE V1	5063	2016	Servis absorbočnej chl.jednotky YORK NCHV V-1 podľa zmluvy č. ZM-44-16-1-00004-04420	Servis pre chladiacu jednotku YORK systému nezaistenej chladienej vody podľa zmluvy č. ZM-44-16-1-00004-04420	
	Zabezpečuje manipulácie a kontrolu zariadenia primárneho okruhu potrebného v procese 2.etapy vyradovania JZ JE V1. Výkon obsluhovej zmenovej činnosti na zariadení primárneho okruhu sa riadi definovanými funkčnými povinnosťami 5-FPZ - 202, prevádzkovými predpismi a LaP v procese 2.etapy vyradovania JZ JE V1.	6182	2016	Výroba plošiny na opravu a údržbu dviča 127	Výroba plošiny na opravu a údržbu dviča 127.	
	Zabezpečuje manipulácie a kontrolu zariadenia primárneho okruhu potrebného v procese 2.etapy vyradovania JZ JE V1. Výkon obsluhovej zmenovej činnosti na zariadení primárneho okruhu sa riadi definovanými funkčnými povinnosťami, prevádzkovými predpismi a LaP v procese 2.etapy vyradovania JZ JE V1.	6216	2016	Vypracovanie dokumentácie požiarnej bezpečnosti stavby	Žiadam Vás o vypracovanie dokumentácie požiarnej bezpečnosti stavby - obj. 760-I.3 v zmysle zákona 214/2001 Z.z.	
	Zabezpečuje obsluhu a kontrolu NaRK potrebnú v procese 2.etapy vyradovania JZ JE V1. Výkon obsluhovej zmenovej činnosti NaRK sa riadi definovanými funkčnými povinnosťami 5-FPZ - 005, prevádzkovými predpismi a LaP v procese 2.etapy vyradovania JZ JE V1.	6745	2016	OPaOS transformátora T45S	OPaOS v zmysle vyhlášky č.508/2009 el. zariadenia - T45S Zmluva ZM-45-13-1-00212-04420 p.č.3.1.3	
	Zabezpečuje obsluhu a kontrolu NaRK potrebnú v procese 2.etapy vyradovania JZ JE V1. Výkon obsluhovej zmenovej činnosti NaRK sa riadi definovanými funkčnými povinnosťami 5-FPZ - 005, prevádzkovými predpismi a LaP v procese 2.etapy vyradovania JZ JE V1.	6746	2016	OPaOS transformátora T53	OPaOS v zmysle vyhlášky č.508/2009 el. zariadenia - T53. Zmluva ZM-45-13-1-00212-04420 p.č.3.1.1	
	Zabezpečuje prevádzkyschopnosť technologického zariadenia primárneho okruhu v procese 2.etapy vyradovania JZ JE V1. Výkon riadiacej činnosti na zariadení primárneho okruhu sa riadi definovanými funkčnými povinnosťami, platnými prevádzkovými predpismi a LaP v procese 2.etapy vyradovania JZ JE V1. Technická podpora prípravy a realizácie projektov BIDSF.	6753	2016	OPaOS transformátora A.T21d	OPaOS v zmysle vyhlášky č.508/2009 el. zariadenia A.T21d. Zmluva ZM-45-13-1-00212-04420 p.č.3.1.4	
	Zabezpečuje prevádzkyschopnosť technologického zariadenia sekundárneho okruhu potrebného v procese 2.etapy vyradovania JZ JE V1. Výkon riadiacej činnosti na zariadení sekundárneho okruhu sa riadi definovanými funkčnými povinnosťami, platnými prevádzkovými predpismi a LaP v procese 2.etapy vyradovania JZ JE V1. Technická podpora prípravy a realizácie projektov BIDSF	6754	2016	OPaOS rozvádzača B.rz0.4-08.12	OPaOS v zmysle vyhlášky č.508/2009 el. zariadenia - 14 vývodov. Zmluva B.rz0.4-08.12 p.č.4.1	

prevádzka				október 2016	
útvár	činnosti	PPr	ROK	NAZOV	POPIS
	Zabezpečuje obsluhu a kontrolu zariadenia sekundárneho okruhu potrebného v procese 2. etapy vyradovania JZ JE V1. Výkon obslužnej zmenovej činnosti na zariadení sekundárneho okruhu sa riadi definovanými funkčnými povinnosťami: 5-FPZ - 317 prevádzkovými predpismi a LaP v procese 2. etapy vyradovania JZ JE V1. Výkon obslužnej činnosti na zariadení sekundárneho okruhu sa riadi definovanými funkčnými povinnosťami, prevádzkovými predpismi a LaP v procese 2. etapy vyradovania JZ JE V1	6755	2016	OPaOS rozvádzača ru220-08.11	OPaOS v zmysle vyhlášky č.508/2009 el. zariadenia - 56 vývodov. Zmluva ZM-45-13-1-00212-04420 p.č.4.1
	Zabezpečuje obsluhu elektro zariadenia potrebného v procese 2. etapy vyradovania JZ JE V1. Výkon obslužnej zmenovej činnosti na zariadení elektro sa riadi definovanými funkčnými povinnosťami: 5-FPZ - 415, prevádzkovými predpismi a LaP v procese 2. etapy vyradovania JZ JE V1.	6756	2016	OPaOS rozvádzača ru220-08.12	OPaOS v zmysle vyhlášky č.508/2009 el. zariadenia - 59 vývodov. Zmluva ZM-45-13-1-00212-04420 p.č.4.1
	Zabezpečuje obsluhu zariadenia meracej a regulačnej techniky potrebných v procese 2. etapy vyradovania JZ JE V1. Výkon činnosti na zariadení meracej a regulačnej techniky sa riadi prevádzkovými predpismi a LaP v procese 2. etapy vyradovania JZ JE V1.	6757	2016	OPaOS rozvádzača ru220-08.21	OPaOS v zmysle vyhlášky č.508/2009 el. zariadenia - 31 vývodov. Zmluva ZM-45-13-1-00212-04420 p.č.4.1
4400	výdávanie a zabezpečovanie pracovných príkazov	6758	2016	OPaOS rozvádzača ru220-08.22	OPaOS v zmysle vyhlášky č.508/2009 el. zariadenia - 23 vývodov. Zmluva ZM-45-13-1-00212-04420 p.č.4.1
	- rozúčtovanie dodávateľských faktúr, vecná a finančná kontrola dod. faktúr	6759	2016	OPaOS rozvádzača Y.rz0,4-08.22	OPaOS v zmysle vyhlášky č.508/2009 el. zariadenia - 11 vývodov. Zmluva ZM-45-13-1-00212-04420 p.č.4.1
	- zabezpečenie obsluhovania služieb a materiálov, vypracovanie plánov obsluhovania, evidencie dodávateľských zmlúv	6793	2016	OPOS elektrického zariadenia UPS21	OPaOS zariadenia. Zmluva ZM-45-13-1-00212-04420 p.č.4.1
	- vypracovovanie podkladov, zdôvodnení k obsluhovaniu pre sekciu obsluhovania	6794	2016	OPOS elektrického zariadenia UPS11	OPaOS zariadenia. Zmluva ZM-45-13-1-00212-04420 p.č.4.1
	- aktuálnosť číselníkov v aplikácii ARSOZ, SAP - PS	6797	2016	OPaOS rozvádzača R1/PSWW	OPaOS v zmysle vyhlášky č.508/2009 el. zariadenia 4 - vývody. Zmluva ZM-45-13-1-00212-04420 p.č.4.1
	vytvorenie zostáv v aplikácii SAP-PS	6935	2016	OPaOS zariadenia UPS22	OPaOS zariadenia. Zmluva ZM-45-13-1-00212-04420 p.č.4.1
5110	Pripomienkovanie projektovej dokumentácie, účasť na rokovaniach, práca v PT	7005	2016	Výmena klimatizačnej jednotky Royal v obj.532	Požadujem výmenu klimatizačnej jednotky ROYAL v objekte 532. Nefunkčná vykurovacia a chladiaca jednotka (deravé potrubia na vykurovacej a chladiacej jednotke)
	Komunikácia a rokovania s ÚVZ SR	7041	2016	Vizuálna kontrola, 0.11.3.508.6	kontrola prírubových spojov kontrola zvarov, hm 452
	Činnosti súvisiace s dodržiavaním platných prevádzkových predpisov a LaP v procese vyradovania JE V1	7042	2016	Skúšanie tesnosti NDT LT 2, 0.11.3.513.1	skúška tesnosti, hm 453
	Zabezpečenie prevádzkyschopnosti zariadení hygienickej služby a špeciálnej pracovne potrebných pre proces vyradovania JE V1	7043	2016	Vizuálna kontrola, 0.11.3.513.1	kontrola prírubových spojov kontrola zvarov, hm 453
	Poskytovanie služieb radiačnej ochrany pre pracovníkov vykonávajúcich činnosti pre vyradovanie JE V1	7044	2016	Vizuálna kontrola, 0.11.3.513.2	kontrola prírubových spojov kontrola zvarov, hm 455
	Činnosti súvisiace s vykonávaním preventívnej, prediktívnej a nápravnej údržby, vykonávaním profylaktických a špeciálnych meraní systémov RK a dozimetrie, ktoré sú potrebné pre proces vyradovania JE V1	7045	2016	Skúšanie tesnosti NDT LT 2, 0.11.3.513.2	skúška tesnosti, hm 456
		7046	2016	Vizuálna kontrola, 0.11.3.514.1	kontrola prírubových spojov kontrola zvarov, hm 458

prevádzka		PPr	ROK	NAZOV	POPIS	október 2016
útvár	činnosti					
	Zabezpečenie prevádzkyschopnosti systémov radiačnej kontroly a dozimetrie, potrebných pre proces vyradovania JE V1 tak, aby boli splnené kritéria vyplývajúce z radiačnej bezpečnosti, ekonomiky a efektivity	7047	2016	Skúšanie tesnosti NDT LT 2, 0.11.3.514.1	skúška tesnosti, hm 457	
	Zabezpečovanie požadovaných odborných výkonov spoločnosti JAVYS pre dodávateľov pri realizácii ich činnosti	7048	2016	Vizuálna kontrola, 0.11.3.514.2	kontrola prírubových spojov kontrola zvarov, hm 460	
	Riadenie dodávateľov pri výkone ich činnosti pri realizácii projektov súvisiacich s procesom vyradovania JE V1	7049	2016	Skúšanie tesnosti NDT LT 2, 0.11.3.514.2	skúška tesnosti, hm 459	
		7050	2016	Vizuálna kontrola, 0.11.3.515.1	kontrola prírubových spojov kontrola zvarov, hm 461	
		7063	2016	Vizuálna kontrola, 0.11.3.520.1 ČN30A-25	kontrola prírubových spojov kontrola zvarov, hm 489	
		7064	2016	Vizuálna kontrola, 0.11.3.521.1	kontrola prírubových spojov kontrola zvarov, hm 491	
		7065	2016	Skúšanie tesnosti NDT LT 2, 0.11.3.521.1	skúška tesnosti, hm 492	
		7066	2016	Vizuálna kontrola, 0.11.3.803.1	kontrola prírubových spojov kontrola zvarov, hm 494	
		7067	2016	Skúšanie tesnosti NDT LT 2, 0.11.3.803.1	skúška tesnosti, hm 493	
		7068	2016	Vizuálna kontrola, 0.11.3.803.2	kontrola prírubových spojov kontrola zvarov, hm 496	
		7069	2016	Vizuálna kontrola, 0.11.3.805.1 ČN30A-12	kontrola prírubových spojov kontrola zvarov, hm 497	
		7070	2016	Vizuálna kontrola, 0.11.3.805.2 ČN30A-14	kontrola prírubových spojov kontrola zvarov, hm 500	
		7071	2016	Vizuálna kontrola, 0.11.3.806.1 ČN31A-2	kontrola prírubových spojov kontrola zvarov, hm 503	
		7072	2016	Vizuálna kontrola, 0.11.3.806.2 ČN32A-2	kontrola prírubových spojov kontrola zvarov, hm 505	
		7073	2016	Vizuálna kontrola, 0.11.3.809.1	kontrola prírubových spojov kontrola zvarov, hm 510	
		7074	2016	Vizuálna kontrola, 0.11.3.816.1 ČK25A-25	kontrola prírubových spojov kontrola zvarov, hm 518	
		7075	2016	Vizuálna kontrola, 0.11.3.817.1 PR25A-7	kontrola prírubových spojov kontrola zvarov, hm 519	
		7076	2016	Vizuálna kontrola, 0.11.3.825.1 ČN30A-26	kontrola prírubových spojov kontrola zvarov, hm 526	
		7077	2016	Skúšanie tesnosti NDT LT 2, 0.11.3.830.1	skúška tesnosti, hm 528	
		7078	2016	Vizuálna kontrola, 0.11.3.901.1 ČN30A-15	kontrola prírubových spojov kontrola zvarov, hm 532	

útvar		prevádzka		október 2016	
		činnosti		POPIS	
PPf	ROK	NAZOV			
7079	2016	Vizuálna kontrola, 0.11.6.424.1 / ZT50A-30	kontrola prírubových spojov kontrola zvarov , 882		
7080	2016	Vizuálna kontrola, 0.11.6.429.1:AA	kontrola prírubových spojov kontrola zvarov , hm 886		
7081	2016	Kontrola kval. povrchu zvar. nádoby, 0.11.8.05.1 ČP20Z-2	kontrola kvality povrchu zvarov nádoby a nátrubkov po hraničnú arm.kontrola kvality povrchu nádoby, hm 889		
7082	2016	Kontrola kval. povrchu zvar. nádoby, 0.11.8.05.2 ČP30Z-2	kontrola kvality povrchu zvarov nádoby a nátrubkov po hraničnú arm.kontrola kvality povrchu nádoby, hm 890		
7083	2016	Skúšanie tesnosti NDT LT 2, 0.24.1.401.5 / ZT20A-23	skúška tesnosti, hm 1017		
7084	2016	Skúšanie tesnosti NDT LT 2, 0.24.1.401.6 / ZT20A-22	skúška tesnosti, hm 1018		
7085	2016	Skúšanie tesnosti NDT LT 2, 0.24.1.404.67 / ZT44A-56	Skúšanie tesnosti NDT LT 2, hm 1090		
7086	2016	Skúšanie tesnosti NDT LT 2, 0.24.1.410.5 / ZT43A-5	Skúšanie tesnosti NDT LT 2, hm 1184		
7087	2016	Skúšanie tesnosti NDT LT 2, 0.24.1.411.1 / ZT43A-14	Skúšanie tesnosti NDT LT 2, hm 1194		
7088	2016	Vizuálna kontrola, 0.24.1.428.2 / ZT50A-26	Vizuálna kontrola, hm 1275		
7089	2016	Skúšanie tesnosti NDT LT 2, 0.24.1.428.2 / ZT50A-26	Skúšanie tesnosti NDT LT 2, hmg 1274		
7090	2016	Skúšanie tesnosti NDT LT 2, 0.24.1.428.3 / ZT50A-28	Skúšanie tesnosti NDT LT 2, Hmg 1276		
7091	2016	Vizuálna kontrola, 0.24.1.428.3 / ZT50A-28	Vizuálna kontrola, hm, 1277		
7092	2016	Skúšanie tesnosti NDT LT 2, 0.24.1.429.1 / ZT50A-25	Skúšanie tesnosti NDT LT 2, hm 1279.		
7093	2016	Vizuálna kontrola, 0.24.1.429.1 / ZT50A-25	Vizuálna kontrola, hm 1279		
7094	2016	Vizuálna kontrola, 0.24.1.429.2 / ZT40A-5	Vizuálna kontrola, hm 1281.		
7095	2016	Skúšanie tesnosti NDT LT 2, 0.24.1.429.2 / ZT40A-5	Skúšanie tesnosti NDT LT 2, hm 1280.		
7096	2016	Vizuálna kontrola, 0.24.1.429.3 / ZT40A-4	Vizuálna kontrola, hm 1283.		
7097	2016	Skúšanie tesnosti NDT LT 2, 0.24.1.429.3 / ZT40A-4	Skúšanie tesnosti NDT LT 2, hm 1282.		

prevádzka				október 2016	
úvar	činnosti			POPIS	
		PPr	ROK	NAZOV	
		7098	2016	Skúšanie tesnosti NDT LT 2, 0.24.1.429.4 / ZT50A-27	Skúšanie tesnosti NDT LT 2, hm 1284.
		7099	2016	Vizuálna kontrola, 0.24.1.429.4 / ZT50A-27	Vizuálna kontrola, hm 1287
		7100	2016	Vizuálna kontrola, 0.24.1.430.2:AV31A-13	Vizuálna kontrola,hm 1289.
		7101	2016	Skúšanie tesnosti NDT LT 2, 0.24.1.430.2:AV31A-13	Skúšanie tesnosti NDT LT 2,hm 1288
		7102	2016	Skúšanie tesnosti NDT LT 2, 0.24.1.438.1 / ZT30A-4	Skúšanie tesnosti NDT LT 2, hm 1304
		7103	2016	Vizuálna kontrola, 0.24.1.438.1 / ZT30A-4	Vizuálna kontrola, hm 1304
		7104	2016	Skúšanie tesnosti NDT LT 2, 0.24.1.448.1 / ZT61A-3	Skúšanie tesnosti NDT LT 2, hm 1328
		7105	2016	Vizuálna kontrola, 0.24.1.448.1 / ZT61A-3	Vizuálna kontrola, hm 1329
		7106	2016	Vizuálna kontrola, 0.24.1.448.2 / ZT62A-3	Vizuálna kontrola, hm 1331
		7107	2016	Skúšanie tesnosti NDT LT 2, 0.24.1.448.2 / ZT62A-3	Skúšanie tesnosti NDT LT 2, hm 1330
		7108	2016	Skúšanie tesnosti NDT LT 2, 0.24.1.448.3 / ZT60A-7	Skúšanie tesnosti NDT LT 2, hm 1332
		7109	2016	Vizuálna kontrola, 0.24.1.448.3 / ZT60A-7	Vizuálna kontrola, hm 1333
		7110	2016	Skúšanie tesnosti NDT LT 2, 0.24.1.460.3.d / ZT50A-46	Skúšanie tesnosti NDT LT 2, hm 1370
		7111	2016	Vizuálna kontrola, 0.24.1.460.3.d / ZT50A-46	Vizuálna kontrola, hm 1371
		7112	2016	Skúšanie tesnosti NDT LT 2, 0.24.1.462.2 / ZT44A-4	Skúšanie tesnosti NDT LT 2, hm 1374
		7113	2016	Vizuálna kontrola, 0.24.1.462.2 / ZT44A-4	Vizuálna kontrola, hm 1375
		7114	2016	Skúšanie tesnosti NDT LT 2, 0.24.1.462.4 / ZT44A-3	hm 1378
		7115	2016	Vizuálna kontrola, 0.24.1.462.4 / ZT44A-3	hm 1379
		7116	2016	Vizuálna kontrola, 0.24.1.463.1:AA	hm 1383

prevádzka			október 2016	
útvár	PPr	ROK	NAZOV	POPIS
	7117	2016	Skúšanie tesnosti NDT LT 2, 0.24.1.463.1:AA	hm 1382
	7118	2016	Skúšanie tesnosti NDT LT 2, 0.24.1.463.1/ZT20A-30	hm 1380
	7119	2016	Vizuálna kontrola, 0.24.1.463.1/ZT20A-30	hm 1381
	7120	2016	Skúšanie tesnosti NDT LT 2, 0.24.1.463.10	skúška tesnosti, hm 1384
	7121	2016	Vizuálna kontrola, 0.24.1.463.2 / ZT44A-6	Vizuálna kontrola, hm 1387
	7122	2016	Skúšanie tesnosti NDT LT 2, 0.24.1.463.2 / ZT44A-6	Skúšanie tesnosti NDT LT 2, hm 1386
	7123	2016	Skúšanie tesnosti NDT LT 2, 0.24.1.463.3:AA	Skúšanie tesnosti NDT LT 2, hm 1388
	7124	2016	Vizuálna kontrola, 0.24.1.463.3:AA	Vizuálna kontrola, hm 1389
	7125	2016	Skúšanie tesnosti NDT LT 2, 0.24.1.463.4	Skúšanie tesnosti NDT LT 2, hm 1390
	7126	2016	Skúšanie tesnosti NDT LT 2, 0.24.1.463.5	Skúšanie tesnosti NDT LT 2, hm 1392
	7127	2016	Vizuálna kontrola, 0.24.1.463.5	Vizuálna kontrola, hm 1393
	7128	2016	Skúšanie tesnosti NDT LT 2, 0.24.1.463.6	Skúšanie tesnosti NDT LT 2, hm 1395
	7129	2016	Vizuálna kontrola, 0.24.1.463.6	Vizuálna kontrola, hm 1395
	7130	2016	Vizuálna kontrola, 0.24.1.463.7	Vizuálna kontrola, hm 1399
	7131	2016	Skúšanie tesnosti NDT LT 2, 0.24.1.463.7	Skúšanie tesnosti NDT LT 2, hm 1398
	7132	2016	Skúšanie tesnosti NDT LT 2, 0.24.1.463.8	Skúšanie tesnosti NDT LT 2, hm 1400
	7133	2016	Vizuálna kontrola, 0.24.1.463.8	Vizuálna kontrola, hm 1401
	7134	2016	Skúšanie tesnosti NDT LT 2, 0.24.1.463.9	Skúšanie tesnosti NDT LT 2, skúška tesnosti, hm 1402
	7135	2016	Skúšanie tesnosti NDT LT 2, 0.24.1.466.1 / ZT60A-5	Skúšanie tesnosti NDT LT 2, hm 1404
	7136	2016	Vizuálna kontrola, 0.24.1.466.1 / ZT60A-5	Vizuálna kontrola, hm 1405
7137	2016	Skúšanie tesnosti NDT LT 2, 0.24.1.466.2 / ZT60A-6	Skúšanie tesnosti NDT LT 2, hm 1406	

prevádzka		október 2016	
útvár	činnosti	POPIS	
PPr	ROK	NAZOV	
7138	2016	Vizuálna kontrola, 0.24.1.466.2 / ZT60A-6	Vizuálna kontrola, hm 1407
7139	2016	Skúšanie tesnosti NDT LT 2, 0.24.1.466.3 / ZT60A-3	Skúšanie tesnosti NDT LT 2, hm 1408
7140	2016	Vizuálna kontrola, 0.24.1.466.3 / ZT60A-3	Vizuálna kontrola, hm 1409
7141	2016	Vizuálna kontrola, 0.11.3.508.3 M30A-3	Vizuálna kontrola prírubových spojov a kontrola zvarov, hm 446
7142	2016	Vizuálna kontrola, 0.11.3.508.4	Vizuálna kontrola prírubových spojov a kontrola zvarov, hm 448
7143	2016	Vizuálna kontrola, 0.11.3.508.5	Vizuálna kontrola prírubových spojov a kontrola zvarov, hm 450
7293	2016	Výroba prípravku na výber statických nožov z drviča Rasper.	Výroba prípravku na výber statických nožov z drviča Rasper R1207, na recyklačnej linke.
7296	2016	Odborná prehliadka požiarnej klapky.	Vykonať OP požiarnej klapky.
7297	2016	Odborná prehliadka požiarnej klapky	Vykonať odbornú prehliadku požiarnej klapky.
7298	2016	Odborná prehliadka požiarnej klapky.	Vykonať odbornú prehliadku požiarnej klapky.
7299	2016	Odborná prehliadka požiarnej klapky.	Vykonať odbornú prehliadku požiarnej klapky.
7300	2016	Odborná prehliadka požiarneho vetrac. mriežka	Vykonať odbornú prehliadku požiarnej mriežky.
7316	2016	Oprava výpadku komunikácie počas premanipulovania napájania	Výpadok komunikácie počas premanipulovania napájania. Počítač mal napájanie z UPS. Doplnenie UPS k dátovému opticko-metalickému prevodníku
7351	2016	Strojné odvodnenie kalov z CHÚV JE V-1 - október 2016	Servisná zmluva s EBO JE V-2 - odber, spracovanie a skladovanie kalovej suspenzie z predúpravy vody v CHÚV JE V-1 v priebehu kalendárneho mesiaca
7352	2016	Spracovanie odolejovanej vody z odolejovača V-1 - október 2016	Servisná zmluva s EBO JE V-2 - trvalý odber a spracovanie odolejovanej vody z odolejovača JE V-1 v priebehu kalendárneho mesiaca
7441	2016	Diagnosticke merania 10/2016	Diagnosticke merania točivých strojov na sekundárnom okruhu V-1 v priebehu mesiaca podľa 8-HMG-801 a diagnosticke merania v priebehu mesiaca na požiadanie správcov SO V-1 v prípadoch závad zariadení.
7442	2016	Diagnosticke merania 10/16	Diagnosticke merania točivých strojov na primárnom okruhu V-1 v priebehu mesiaca podľa 8-HMG-801 a diagnosticke merania v priebehu mesiaca na požiadanie správcov PO V-1 v prípadoch závad zariadení.
7443	2016	Kontrola teplôt 10/16	Kontrola teplôt

útvár		prevádzka		október 2016	
činnosti		PPr	ROK	NAZOV	POPIS
		7444	2016	Kontrola chvenia 10/16	Kontrola chvenia
		7445	2016	Kontrola teplot 10/16	Kontrola teplot
		7446	2016	Kontrola chvenia 10/16	Kontrola chvenia
		7480	2016	Oprava tepelnej izolácie na potrubí kondenz. do ZNK 1.Blok	Oprava a doplnenie izolácie na potrubí kondenz. do ZNK 1.Blok.
		7505	2016	Oprava tabuliek na PK11	Požadujem opravu poškodených tabuliek označenia kanálov a vlezov do PK, EK, 25ks na PK kanál - veľkosť tabulky 30x20cm, podklad biely s čiernymi písmenami rozmeru 2x8cm v strede tabulky oceľová tyč priemer 10 dĺžka 1,2m navarená k tabuľke a 57ks na EK k
		7512	2016	OPaOS staveniskovej zásuvkovej skrine RZ3	OPaOS v zmysle vyhlášky č.508/2009 el. zariadenia RZ3 - 2 vývody. Zmluva ZM-45-13-1-00212-04420 p.č.3.1.58
		7513	2016	OPaOS staveniskovej zásuvkovej skrine RZ4	OPaOS v zmysle vyhlášky č.508/2009 el. zariadenia RZ4 - 2 vývody. Zmluva ZM-45-13-1-00212-04420 p.č.3.1.59
		7514	2016	OPaOS staveniskovej zásuvkovej skrine RZ5	OPaOS v zmysle vyhlášky č.508/2009 el. zariadenia RZ5 - 2 vývody. Zmluva ZM-45-13-1-00212-04420 p.č.3.1.60
		7515	2016	OPaOS staveniskovej zásuvkovej skrine RZ6	OPaOS v zmysle vyhlášky č.508/2009 el. zariadenia RZ6 - 2 vývody. Zmluva ZM-45-13-1-00212-04420 p.č.3.1.61
		7516	2016	OPaOS staveniskovej zásuvkovej skrine RST63	OPaOS v zmysle vyhlášky č.508/2009 el. zariadenia RST63 - 11 vývodov. Zmluva ZM-45-13-1-00212-04420 p.č.3.1.63
		7517	2016	OPaOS staveniskovej zásuvkovej skrine RZ1	OPaOS v zmysle vyhlášky č.508/2009 el. zariadenia RZ1 2 vývody. Zmluva ZM-45-13-1-00212-04420 p.č.3.1.56
		7518	2016	OPaOS staveniskovej zásuvkovej skrine RST32	OPaOS v zmysle vyhlášky č.508/2009 el. zariadenia RST32 - 9 vývodov. Zmluva ZM-45-13-1-00212-04420 p.č.3.1.62
		7547	2016	Odborná prehliadka brány	Vykonať odbornú prehliadku strojnej a elektro časti zvisle posuvnej brány podľa Vyhl. 508/2009 Z.z. Realizácia dodávateľsky f. Škoda-Slovákia podľa zmluvy ZM-45-13-1-00213-04420 Pril.č.2 1.6b) por.č.3 a 4 Vystavenie protokolu z OP a OPS Zodpovedný ma
		7548	2016	Odborná prehliadka brány	podľa Vyhl. 508/2009 Z.z. Realizácia dodávateľsky f. Škoda-Slovákia podľa zmluvy ZM-45-13-1-
		7554	2016	Bežná oprava kladkostroja č.800195	Vykonať bežnú opravu / BOI strojnej a elektro časti zariadení a pravidelnú prehliadku /PPPZ/ podľa príslušného TP a návodu výrobcu v súlade so Zákonom 124/2006 Z.z. Realizácia dodávateľsky f. VUJE, a.s. podľa zmluvy ZM-44-13-1-00084-04420 p.č.2, por.č.

útvár		prevádzka činnosti		PPr	ROK	NAZOV	POPIS	október 2016
				7555	2016	Bežná oprava kladkostroja č.800196	Vykonať bežnú opravu / BO/ strojnjej a elektro časti zariadení a pravidelnú prehliadku /PPZZ/ podľa príslušného TP a návodu výrobcu v súlade so Zákonom 124/2006 Z.z. Realizácia dodávateľsky f. VUJE, a.s. podľa zmluvy ZM-44-13-1-00084-04420 p.č.2, por.č.	
				7556	2016	Bežná oprava 2ks portálových žeriavov č.800190,800191.	Vykonať bežnú opravu / BO/ strojnjej a elektro časti zariadení a pravidelnú prehliadku /PPZZ/ podľa príslušného TP a návodu výrobcu v súlade so Zákonom 124/2006 Z.z. Realizácia dodávateľsky f. VUJE, a.s. podľa zmluvy ZM-44-13-1-00084-04420 p.č.2, por.č.	
				7557	2016	Bežná oprava 3 ks portálových žeriavov č.800192,800193,800194	Vykonať bežnú opravu / BO/ strojnjej a elektro časti zariadení a pravidelnú prehliadku /PPZZ/ podľa príslušného TP a návodu výrobcu v súlade so Zákonom 124/2006 Z.z. Realizácia dodávateľsky f. VUJE, a.s. podľa zmluvy ZM-44-13-1-00084-04420 p.č.2, por.č.	
				7558	2016	Bežná oprava žeriava č.760054	Vykonať bežnú opravu / BO/ strojnjej a elektro časti zariadenia a pravidelnú prehliadku /PPZZ/ podľa príslušného TP a návodu výrobcu v súlade so Zákonom 124/2006 Z.z. Realizácia dodávateľsky f. VUJE, a.s. podľa zmluvy ZM-44-13-1-00084-04420 / Príloha	
				7559	2016	Bežná oprava kladkostroja č.800186	Vykonať bežnú opravu / BO/ strojnjej časti zariadení a pravidelnú prehliadku /PPZZ/ podľa príslušného TP a návodu výrobcu v súlade so Zákonom 124/2006 Z.z. Realizácia dodávateľsky f. VUJE, a.s. podľa zmluvy ZM-44-13-1-00084-04420 p.č.2, por.č.2 Vykonani	
				7560	2016	Geodetické zameranie žeriavovej dráhy č.760054	EN 1090-2 Realizácia dodávateľsky f. Škoda Slovakia , a.s. podľa zmluvy ZM-45-13-1-	
				7561	2016	Odborná skúška kladkostroja č.590117	Odborná prehliadka / skúška / strojnjej časti zariadenia podľa Vyhl.508/2009 Realizácia dodávateľsky f. ŠKODA SLOVAKIA a.s. na zmluvu č. ZM-45-13-1-0213-04420 pril.č.2 1.6 por.č.65	
				7562	2016	Odborná skúška kladkostroja č.590116	Odborná prehliadka zariadenia podľa Vyhl.508/2009 Z.z. Realizácia dodávateľsky f. ŠKODA SLOVAKIA a.s. na zmluvu č. ZM-45-13-1-0213-04420 pril.č.2 1.6 por.č. 65 Vystaviť protokol	

prevádzka			október 2016	
útvár	PPr	ROK	NAZOV	POPIS
	7587	2016	Bežná oprava brány	Vykonať bežnú opravu /BO/strojnej a elektro časti zariadenia a pravidelnú prehliadku /PP/ podľa technologického postupu a návodu výrobcu. Vykonalie BO a PP zapísať do denníka ZZ.
	7591	2016	Bežná oprava brány	Vykonať bežnú opravu /BO/strojnej a elektro časti zariadenia a pravidelnú prehliadku /PP/ podľa technologického postupu a návodu výrobcu. Vykonalie BO a PP zapísať do denníka ZZ.
	7592	2016	Bežná oprava brány	Vykonať bežnú opravu /BO/strojnej a elektro časti zariadenia a pravidelnú prehliadku /PP/ podľa technologického postupu a návodu výrobcu. Vykonalie BO a PP zapísať do denníka ZZ.
	7594	2016	Bežná oprava brány	Vykonať bežnú opravu /BO/strojnej a elektro časti zariadenia a pravidelnú prehliadku /PP/ podľa technologického postupu a návodu výrobcu. Vykonalie BO a PP zapísať do denníka ZZ.
	7602	2016	Identifikácia poruchy - vonkaj.osvetl.V1	Oprava osvetlenia obj.340 - areál - vonkaj.osvetl.V1-vo vetve M(stožiar č.26) vo vetve A (stožiar č.8) prerušený kábel.
	7603	2016	DA276/2016 Zmena ovládania čerpadiel splaškových vôd	Nemožnosť vypnutia čerpadiel.
	7604	2016	Oprava elektromotoru ovládania armatúry	Porucha servopohonu - nefunkčné ovládanie.Pravdepodobne zhorený motor.
	7605	2016	Bežná oprava r6-713W2	BO r6-713W2 vykonať podľa návodu a odporúčania výrobcu.
	7606	2016	El. inštalácia obj.800, R030/1 - schodište č.7	Oprava osvetlenia R030/1 - schodište č.7 výmena za led 25ks, práce v KP.
	7607	2016	Bežná oprava r6-713.1	Bežná oprava r6-713.1, BO vykonať podľa návodu a odporúčania výrobcu.
	7608	2016	Odstránenie nedostatkov a nesúladi po OPaOS v zmysle vyhlášky č.508/2009 - rm2	OPaOS odstránenie nedostatkov a nesúladi v zmysle vyhlášky č.508/2009 protokol 4360.6-346/16 - časť C p.č. 2
	7609	2016	Odstránenie nedostatkov a nesúladi po OPaOS v zmysle vyhlášky č.508/2009 - 3rT	OPaOS odstránenie nedostatkov a nesúladi v zmysle vyhlášky č.508/2009 protokol 4360.6-345/16 - časť C p.č. 2
	7610	2016	Oprava osvetlenia SK017,021	Použiť LED zdroje - časť C, p.č. 3

prevádzka					október 2016
útvár	činnosti	PPr	ROK	NAZOV	POPIS
		7611	2016	Bežná oprava r6-713W1	BO r6-713W1 vykonať podľa navodu a odporúčania výrobcu.
		7612	2016	Oprava AKU - BATERIE 660Ah ATB1.	Doplnenie demivody do AKU-batérie(ATB1) na úroveň maximálnej hladiny.Očistenie AKU-batérie.
		7614	2016	Oprava osvetlenia v R015/1+R015/2	Doplniť vypálené žiarovky cca10 ks za LED žiarovky+núdzové. časť C, p.č. 3
		7615	2016	Oprava AKU - BATERIE 660Ah ATB2.	Doplnenie demivody do AKU-batérie(ATB2) na úroveň maximálnej hladiny.Očistenie AKU-batérie.
		7616	2016	Oprava osvetlenia v R014/1+R014/2	Doplniť vypálené žiarovky cca10 ks za LED žiarovky+núdzové. - časť C p.č. 3
		7617	2016	Oprava núdzového osvetlenia	Vymeniť vypálenú žiarovku 40W 1ks v núdz.osvetlení. časť C, p.č. 3
		7618	2016	Bežná oprava ANG2	Vykonať bežnú opravu podľa odporúčania výrobcu. časť C, p.č. 1.1
		7619	2016	Bežná oprava ro803.13	225019# časť C, p.č. 1.2
		7620	2016	Bežná oprava ro803.14	225019# časť C, p.č. 1.2
		7621	2016	Bežná oprava ru803.01	225019# časť C, p.č. 1.2
		7622	2016	Bežná oprava ANG4	Bežnú opravu ANG4 vykonať podľa odporúčania výrobcu. časť C, p.č. 1.1
		7623	2016	Bežná oprava ANG3	Bežnú opravu ANG3 vykonať podľa odporúčania výrobcu. časť C, p.č. 1.1
		7624	2016	Bežná oprava ro803.12	časť C, p.č. 1.2
		7625	2016	Bežná oprava ro803.11	časť C, p.č. 1.2
		7626	2016	Bežná oprava ro803.10	časť C, p.č. 1.2
		7627	2016	Bežná oprava ro803.09	časť C, p.č. 1.2
		7628	2016	Bežná oprava ro803.07	časť C, p.č. 1.2
		7629	2016	Bežná oprava ro803.06	časť C, p.č. 1.1
		7630	2016	Bežná oprava ro803.05	časť C, p.č. 1.2
					Poškodené káble - izolácia vodičov a prechodky káblov. Izolácia vodičov sa derie o prechodky, ktoré nie su kompatibilné medzi sebou (hliník - plast, vnútorné závitý kus proti kusu)
		7631	2016	Oprava poškodených prívodných káblov.	časť C, p.č. 3
		7632	2016	Bežná oprava ro803.01	časť C, p.č. 1.2

prevádzka			október 2016	
útvár	činnosti			POPIS
		PPr	ROK	NAZOV
		7634	2016	Bežná oprava ro803.04
		7635	2016	Bežná oprava ro803.061
		7636	2016	Bežná oprava ro803.062
		7637	2016	Bežná oprava ro803.03
		7638	2016	Bežná oprava ro803.02
		7639	2016	Bežná oprava ro803.08
		7640	2016	Bežná oprava ro803.16
		7641	2016	Bežná oprava ro803.15
		7643	2016	Odstránenie porev. závad bleskozvodu 803.V1
				časť A, p.č. 2. - oprava uzemnenia
		7644	2016	Odstránenie porev. závad bleskozvodu BL803
				časť A, p.č. 2. - oprava uzemnenia
		7650	2016	Bežná oprava rozvádzača RO942A.01:ER
				1 pole, 17 vývodov. časť A, p.č. 4.1
		7661	2016	Odstránenie porevizných závad bleskozvodu 631a.
		7667	2016	Oprava UPS 21
		7668	2016	Oprava UPS 22
		7669	2016	Oprava osvetlenia obj.340 - areál - vonkaj.osvetl.V1
				časť A p.č. 2 odstránenie nedostatkov po OPaOS
		7670	2016	Kontrola tesnosti jednotiek TRANE havarijného systému ZCHV V1
				Profylaktika zdrojov UPS 21 a UPS 22
				Profylaktika zdrojov UPS 21 a UPS 22
				Oprava osvetlenia obj.340 - areál - vonkaj.osvetl.V1-vo vetve M(stožiar č.26) vo vetve A (stožiar č.8) prerušený kábel.
				Kontrola úniku na klimatizačnom zariadení podľa STN 378 6.4.3.5 , zákona 286/2009 Z.z a vyhlášky č.314/2009 Z.z.
		7671	2016	OPaOS po výmene prírodného kábla, staveniskovej rozvodnej skrinky RZ2.
		7673	2016	Metrologické preverenie protimrazových ochrán v areáli V1.
				Výmena prírodného kábla-vykonať OPaOS 2- vývody. Zmluva ZM-45-13-1-00212-04420 p.č.4.1
				Vyplyva každoročne zo zimných opatrení.
		7675	2016	Metrologické preverenie protimrazových ochrán v objekte 800 a 801.
		7684	2016	Oprava nefunkčnej UPS11
				Vyplyva každoročne zo zimných opatrení.
		7741	2016	Výmena ručnej regulačnej armatúry V33A-2.
				Regulačná armatúra nejde otvoriť je vadná, Tlak- 0,2MPa, DN/PN-50/40, Tepl. 20C
		7755	2016	Výmena upchávky čerpadla pitnej vody CPV c.3
				Netesná upchávka, vymeniť upchávku, v prípade potreby vymeniť okuliár a "šlitý".

prevádzka		PPr		ROK		NAZOV		POPIS		október 2016
útvár	činnosti									
		7766	2016			Kontrola stavu ložísk 1.09.1.14.01.1:TA		Kontrola stavu ložísk hmg-1741		
		7767	2016			Kontrola stavu ložísk 1.09.1.16.01.1:TA		Kontrola stavu ložísk hm-1770		
		7768	2016			Kontrola stavu ložísk 1.09.1.16.01.2:TA		Kontrola stavu ložísk hm-1772		
		7769	2016			Kontrola stavu ložísk 2.09.1.14.01.2:TA		Kontrola stavu ložísk hmg-1841		
		7770	2016			Kontrola stavu ložísk 2.09.1.16.01.1:TA		Kontrola stavu ložísk hmg-1870		
		7771	2016			Kontrola stavu ložísk 2.09.1.16.01.2:TA		Kontrola stavu ložísk hmg-1872		
		7776	2016			Výmena klinových remeňov na VZT P-5R.		Roztrhnuté klinové remene. Výmena a zosúsoenie klinových remeňov. Klinové remene : C2700 Lw 22x2650 Li - 5ks.		
		7777	2016			Oprava výmenným spôsobom, armatúra na privode vykurovacej vody do obj.585b		Zlomený okulár na ručnej armatúre. Oprava výmenným spôsobom armatúra na privode vykurovacej vody do obj.585b DN25.PN16		
		7778	2016			Oprava dilatného plátna na výtlaku P20Č-2		Požadujem výmenu roztrhnutého dilatného plátna na výtlaku P20Č-2		
		7779	2016			Opakovaná vonkajšia prehliadka - DOSKOVÝ VÝMENNÍK CB78-40M v.č. 4277 4517 - bod č.76		Opakovaná vonkajšia prehliadka - DOSKOVÝ VÝMENNÍK CB78-40M v.č. 4277 4517		
		7780	2016			Opakovaná vonkajšia prehliadka - EXPANZNÁ NÁDOBA reflex NG 80 v.č. 12M121190190 - bod č.77		Opakovaná vonkajšia prehliadka - EXPANZNÁ NÁDOBA reflex NG 80 v.č. 12M121190190		
		7781	2016			Opakovaná vonkajšia prehliadka - OHRIEVAČ VODY STOJATÝ 300 l v.č. 15466 - bod č.78		Opakovaná vonkajšia prehliadka - OHRIEVAČ VODY STOJATÝ 300 l v.č. 15466		
		7782	2016			Opakovaná vonkajšia prehliadka - Ohrievač vody stojatý v.č. 13058 - bod č. 83		Opakovaná vonkajšia prehliadka - Ohrievač vody stojatý v.č. 13058		
		7783	2016			Opakovaná vonkajšia prehliadka - Expanzná nádoba v.č. 14O081190703 - bod č.84		Opakovaná vonkajšia prehliadka - Expanzná nádoba v.č. 14O081190703		
		7784	2016			Opakovaná vonkajšia prehliadka - Ohrievač vody stojatý v.č. 16705 - bod č.85		Opakovaná vonkajšia prehliadka - Ohrievač vody stojatý v.č. 16705		

prevádzka				október	
úvar	činnosti	PPr	ROK	NAZOV	POPIS
		7785	2016	Opakovaná vonkajšia prehladka - Výmenník tepla v.č. 16706 - bod č. 86	Opakovaná vonkajšia prehladka - Výmenník tepla v.č. 16706
		7786	2016	Opakovaná vonkajšia prehladka - Výmenník tepla v.č. 16707 - bod č. 87	Opakovaná vonkajšia prehladka - Výmenník tepla v.č. 16707
		7788	2016	Opakovaná vonkajšia prehladka - EXPANZNÁ NÁDOBA v.č. 131A085744 - bod č.39	Opakovaná vonkajšia prehladka - EXPANZNÁ NÁDOBA v.č. 131A085744
		7789	2016	Opakovaná vonkajšia prehladka - Výmenník tepla DN 150 - bod č. 37.	Opakovaná vonkajšia prehladka - Výmenník tepla DN 150
		7790	2016	Opakovaná vonkajšia prehladka - Výmenník tepla DN 150 - bod č. 38	Opakovaná vonkajšia prehladka - Výmenník tepla DN 150
					Vymeniť vypálené výbojky 125W 15ks+žiarovky 100W 15ks+mudzové 25W 5ks. Použiť LED zdroje čast' C, p.č. 3
		7804	2016	Oprava osvetlenia v obj. 800/c.V1	Požadujem čistenie strojnej a stavebnej časti v m.č.E501/1,2 a podľa požiadaviek správcu zariadenia.
		7805	2016	Čistenie strojnej a stavebnej časti m.č.E501/1,2	Bežná oprava T45S Časť C, p.č. 1.3
		7806	2016	Bežná oprava T45S	Požadujem výmenu filtračnej tkaniny (firon) na výtlaku systému P1a, typ fironu SPECIAL D-B400
		7814	2016	Výmena filtračných vložiek na P1a	Požadujem výmenu filtračnej tkaniny (firon) na výtlaku systému P1, typ fironu SPECIAL D-B400
		7815	2016	Výmena filtračných vložiek na P1	Požadujem vymeniť zanesené filtračné vložky na SKJ80 systému P1sč-2 typu TURBO -FLO - a vyčistenie filtračnej komory. Nové filtre dodá správca zariadenia Nádaský Peter č.t.2670
		7816	2016	Výmena filtračných vložiek na P1sč-2	Požadujem vymeniť aerosolové filtre typu ABSOLUTE, AIROPAC 3CP - a vyčistenie filtračnej komory. Filtre a ďalšie informácie dodá Nádaský Peter č. t. 2670.Výmena filtrov na VZ JE V1, BT-Iljij v zmysle vyhl.431/2011 Z.z.
		7817	2016	Výmena filtrov na O20Č1-3	Požadujem vymeniť zanesené filtračné vložky na SKJ80 systému P1sč-1 typu TURBO -FLO - a vyčistenie filtračnej komory. Nové filtre dodá správca zariadenia Nádaský Peter č.t.2670
		7818	2016	Výmena filtračných vložiek na P1sč-1	Nejde naštartovať elektroagregát MP 67 E. Reklamácia PP4252/2015. časť C, p.č. 3
		7819	2016	Oprava prenosného elektroagregátu MP 67 E	

prevádzka			október 2016	
útvár	PPr	ROK	NAZOV	POPIS
	7839	2016	Výkopové práce	Výkopové práce k oprave osvetlenia obj.340 - areál - vonkaj.osvetl.V1-vo vetve M(stožiar č.26) vo vetve A (stožiar č.8) prerušený kábel.
	7841	2016	Bežná oprava A.T21d	časť C, p.č. 1.3
	7842	2016	Bežná oprava T53	časť C, p.č. 3
				Požadujem vymeniť zanesené filtračné vložky na BKB40 systému P20Č-2 typu TURBO -FLO - a vyčistenie filtračnej komory. Nové filtre dodá správca zariadenia Nádaský Peter č.t.2670
	7843	2016	Výmena filtračných vložiek na P20Č-2	Požadujem vymeniť zanesené filtračné vložky na BKB40 systému P20Č-1 typu TURBO -FLO - a vyčistenie filtračnej komory. Nové filtre dodá správca zariadenia Nádaský Peter č.t.2670
	7844	2016	Výmena filtračných vložiek na P20Č-1	Požadujem na klimatizačnej jednotke typu BKZ40 vymeniť filter typu TURBO -FLO a predčistenie filtračnej komory. Nové filtre dodá správca zariadenia Nádaský Peter č.t.2670
	7845	2016	Výmena filtračných vložiek na P15sČ-1	Žiadam Vás o osadenie prietokomeru na rozvode splaškovej kanalizácie na vetve S6 v šachte 48S za účelom monitoringu prietoku, po potrebnom zosnímaní údajov jeho preloženie na rozvod splaškovej kanalizácie na vetvu S v šachte 11S a postupné osádzanie prie
	7855	2016	Osadenie prietokomeru na splaškovú kanalizáciu na vetve S6 v šachte 48S	Vykonať tesnostnú skúšku v zmysle vyhl 286/2009
	7859	2016	Testnostná skúška klimat. zariad. Chiller lennox	Zoznam objektov v ktorých sa práce budú vykonávať v prílohe PP.
	7866	2016	Mesačná kontrola EPS CERBERUS v zmysle vyhlášky 726/2002 Z.z.	Obsahom mesačnej kontroly elektrickej požiarnej signalizácie je a) kontrola stavu spojov batérie a jej upevnenia, b) kontrola výstupov na ovládanie požiarotechnických zariadení a zariadení
	7867	2016	Mesačná kontrola EPS Lites v zmysle vyhlášky 726/2002 Z.z.	Zoznam objektov v ktorých sa práce budú vykonávať v prílohe PP.
	7869	2016	Bežná oprava - servis a odstavenie pred zimou	Obsahom mesačnej kontroly elektrickej požiarnej signalizácie je a) kontrola stavu spojov batérie a jej upevnenia, b) kontrola výstupov na ovládanie požiarotechnických zariadení a zariadení
				Vykonať servis - /nábeh, odstavenie pred zimou/

prevádzka				október	
úvar	činnosti	PPr	ROK	NAZOV	POPIS
					Nefunkčná kontrola napájania troleja-vymeniť vypálené žiarovky 6ks 24V E27. Použiť LED zdroje časť C, p.č. 3
		7870	2016	Oprava svetelnej kontroly napájania troleja.	Nefunkčná kontrola napájania žeriavu 250/32/2t-vymeniť vypálené žiarovky 24V E27 6ks. Použiť LED zdroje časť C, p.č. 3
		7871	2016	Oprava svetelnej kontroly napájania žeriavu 250/32/2t	Revizia elektročasti zariadenia podľa Vyhl.508/2009 a STN 33 2550 pril.č.2, 1.6 por.č.66 Vystaviť protokol
		7877	2016	OPaOS elektrického kladkostroja	Revizia elektročasti zariadenia podľa Vyhl.508/2010 a STN 33 2550 pril.č.2 1.6 por.č. 68 Vystaviť protokol
		7878	2016	OPaOS elektrického kladkostroja	časť C, p.č. 3
		7880	2016	Bežná oprava T53	Oprava osvetlenia autobusového nástupišťa časť C, p.č. 1.5
		7881	2016	Oprava osvetlenia autobusového nástupišťa	Požadujem vykonať opravy stávajúceho potrubia chladenia a ÚK, vykonať montáž 4 kusov fancoilov vrátane dopojenia tras. el. zapojenia a odskúšania
		7883	2016	Oprava fancoilov v rokovacej miestnosti	Premazanie ložísk na turnikete PZ 01.
		7907	2016	Kontrola a premazanie ložísk na turnikete PZ 01	Kontrola a premazanie ložísk na turnikete PZ 02.
		7908	2016	Kontrola a premazanie ložísk na turnikete PZ 02.	Kontrola a premazanie ložísk na turnikete PZ 03.
		7909	2016	Kontrola a premazanie ložísk na turnikete PZ 03.	Kontrola a premazanie ložísk na turnikete PZ 04.
		7910	2016	Kontrola a premazanie ložísk na turnikete PZ 04.	Požadujem zväčšenie otvoru dverí v SK238 z dôvodu prepravy RaO vysokozdvížnym vozíkom.
		7933	2016	Oprava poškodenej steny v SK238	Požadujem precistenie odpadového potrubia v E309/1 na +9,6m z mužského WC. Vytekajú odpadovej vody na podlahu.
		7934	2016	Precistenie odpadového potrubia v E309/1	Oprava a doplnenie poškodenej izolácie na EA.
		7935	2016	Oprava poškodenej tepelnej izolácie.	Montáž /demontáž/ lešenia k oprave podlahových rošľov pri nádžiach HCL v objekte 590
		7946	2016	Montáž /demontáž/ lešenia k oprave rošľov	

prevádzka			október 2016		
úvar	činnosti	PPr	ROK	NAZOV	POPIS
		7948	2016	Výmena ložísk na ventilátore P15s	Na základe diagnostického merania (16-VIB-302) požadujem výmenu ložísk ventilátora P15s (typ BKZ40) - zvýšené chvenie na ložiskách ventilátora
					Žiadam o vystavenie PPr. na montáž pásov s hroťmi proti sadaniu holubov na oceľové nosníky nákladnej vrátnice a na kraj zrkadla, umiestneného pod strechou. Pre prácu bude potrebné zabezpečiť mobilnú vysokozdvížnú plošinu.
		7949	2016	Osadenie hroťov proti vtákom na oceľové nosníky nákladnej vrátnice	
		7950	2016	Vyčistenie nákladnej vrátnice	Žiadam vyčistiť oceľovú konštrukciu nákladnej vrátnice a dozimetrické pmeracie prístroje od vtáčieho trusu.
		7967	2016	Odstránenie závad a nedostatkov po OPaOS - T45S	časť C p.č. 2.1
		7968	2016	Odstránenie závad a nedostatkov po OPaOS A.T21d	časť C, p.č. 2
		7969	2016	Odstránenie závad a nedostatkov po OPaOS T53	časť C, p.č. 2
		7970	2016	OPOS rozvádzača RMS.	Vonkajší vplyv BE 2. ZM-45-13-1-00212-04420, časť 4.1. (84 €).
					Nekorektné meranie teplôt S331 – systém ČP (panel ČP v SK 201) Pri prepínaní na jednotlivé pozície meranie ukazuje nesprávne hodnoty a vždy inú hodnotu teploty po vrátení na tú istú pozíciu.
		7971	2016	Oprava prepínača meracích miest	
		7972	2016	OPaOS elektrického zariadenia	OPaOS elektrického zariadenia. Zmluva ZM-45-13-1-00212-04420 p.č.4.1
		7973	2016	OPaOS elektrického zariadenia	OPaOS elektrického zariadenia. Zmluva ZM-45-13-1-00212-04420 p.č.4.1
		7974	2016	Oprava riadiacej skrinky SKR	Vadná signalizácia, popraskané tesnenie na dverách, netesné solenoidové ventili, chyba uzemnenie dveri.
		7975	2016	OPaOS elektrického zariadenia	OPaOS elektrického zariadenia. Zmluva ZM-45-13-1-00212-04420 p.č.4.1
		7976	2016	Oprava riadiacej skrinky SKR	Vadná signalizácia, popraskané tesnenie na dverách, netesné solenoidové ventili, chyba uzemnenie dveri.
		7977	2016	OPaOS elektrického zariadenia	OPaOS elektrického zariadenia. Zmluva ZM-45-13-1-00212-04420 p.č.4.1
		7978	2016	Oprava riadiacej skrinky SKR	Vadná signalizácia, popraskané tesnenie na dverách, netesné solenoidové ventili, chyba uzemnenie dveri.

prevádzka		október	
útvár	činnosti	NAZOV	POPIS
		PPf	ROK
		7979	2016
		7980	2016
		7981	2016
		7982	2016
		7983	2016
		7984	2016
		7985	2016
		7986	2016
		8022	2016
		8036	2016
		8038	2016
		8039	2016
		8045	2016
		8047	2016
		8048	2016
		8050	2016
		8051	2016
		8053	2016
		8054	2016

prevádzka			október 2016	
úvar	PPr	ROK	NAZOV	POPIS
				Metrologické preverenie protimrazových ochrán vzduchochotechnických systémov-opaťtenia na zabezpečenie spoľahlivej a bezpečnej prevádzky zariadení v zimnom období (PGR, zákon o metrologii č. 142/2000 z.z., MZ/MR/ZSM-Riadenie meracích zariadení - metrologický
	8055	2016	Kalibrácia protimrazových ochrán SO	
	8057	2016	Profilaktická prehliadka SI01:MR	
	8058	2016	Profilaktická prehliadka SI02:MR	
	8059	2016	Profilaktická prehliadka serveru VZT SICLIMAT X	HW,SW
	8060	2016	Profilaktická prehliadka serveru VZT SICLIMAT X	HW,SW
	8065	2016	Bežná oprava rm590.01	Bežná oprava rm590.01 časť C, p.č. 1.2
	8066	2016	Bežná oprava mo590.01	Bežná oprava mo590.01 časť C, p.č. 1.2
	8067	2016	Bežná oprava ro590.01	Bežná oprava ro590.01 časť C, p.č. 1.2
	8068	2016	Bežná oprava T51	Bežná oprava T51 časť C, p.č. 3
	8069	2016	Bežná oprava usmernovača US1-48V	časť C, p.č. 1.13
	8070	2016	Bežná oprava usmernovača US2-48V	časť C, p.č. 1.13
	8071	2016	Bežná oprava rm08.013	časť C, p.č. 1.2
	8073	2016	Oprava elektického vrátnika v obj. 590	Požadujem opravu elektického vrátnika do obj. 590:V1 časť C, p.č. 3
	8074	2016	Odstránenie nedostatkov a nesúladi po OPaOS v zmysle vyhlášky č.508/2009 - bleskozvod obj.510	Požadujem opravu bleskozvodu na obj.510/2 na základe OPOS číslo 4360.6-773/16 a zistených nedostatkov. Vymeniť skorodované skrutky, vypracovať technickú dokumentáciu predmetného zariadenia. časť C, p.č. 2
	8075	2016	Odstránenie nedostatkov a nesúladi po OPaOS v zmysle vyhlášky č.508/2009 - bleskozvod obj.364	Požadujem opravu bleskozvodu na objekte 364 na základe OPOS číslo 4360.6-725/16 a zistených závad. Nevyhovujúce odpory, doplniť zvod na zadnej strane objektu, označiť jednotlivé zvody v zmysle STN341390 časť C, p.č. 2
	8077	2016	Odstránenie nedostatkov a nesúladi po OPaOS v zmysle vyhlášky č.508/2009 v obj.368	Požadujem odstránenie porevizných nedostatkov na bleskozvode v objekte 368 protokol č.4360.6-774/16. Vypracovať technickú dokumentáciu v zmysle STN 62305-3, čl.7 časť C, p.č. 2

prevádzka			október	
útvár	činnosti			
PPr	ROK	NAZOV	POPIS	
8078	2016	Oprava el. motora čerp. stáčania a prečerpávania 45% NAOH	Premeranie izolačného stavu motora.Skorodované kontakty svorkovnice. Vykonať repas elektromotora. časť C, p.č. 3	
8079	2016	Oprava ventilátora chladenia tyristatu	Chybný ventilátor tyristatu GF2-nutná výmena. časť C, p.č. 3	
8080	2016	Odstránenie nedostatkov a nesúladi v OPaOS v zmysle vyhlášky č.508/2009	OPaOS odstránenie nedostatkov a nesúladi v zmysle vyhlášky č.508/2009 č. protokolu 4360.6-732/16, 4360.6-731/16, 4360.6-733/16. časť C, p.č. 2	
8093	2016	Oprava protipožiarňych dverí v obj.490	Požadujem opravu požiarneho uzáveru - nefunkčná vložka a zámok na dverách vstupu do strojovne +0,0m l. blok k schodisku objekt 490.	
8097	2016	Pravidelná štvrťročná kontrola stabilného zariadenia podľa vyhlášky 169/2006 MnVSR	Pravidelná štvrťročná kontrola stabilného zariadenia podľa vyhlášky 169/2006 m MnVSR	
8101	2016	Čistenie strešných zvodov a žlabov objektu 900	Požadujem vyčistenie strešných zvodov a žlabov objektu 900	
8102	2016	Čistenie strešných zvodov a žlabov objektu 800	Požadujem vyčistenie strešných zvodov a žlabov objektu 800 A,B,C,D	
8103	2016	Čistenie strešných zvodov a žlabov objektu 490	Požadujem vyčistenie strešných zvodov a žlabov objektu 490	
8104	2016	Čistenie strešných zvodov a žlabov objektu 532	Požadujem vyčistenie strešných zvodov a žlabov objektu 532	
8105	2016	Čistenie strešných zvodov a žlabov objektu 562	Požadujem vyčistenie strešných zvodov a žlabov objektu 562	
8106	2016	Čistenie strešných zvodov a žlabov objektu 590, 590b.	Požadujem vyčistenie strešných zvodov a žlabov objektu 590, 590b.	
8107	2016	Čistenie strešných zvodov a žlabov v obj.377	Požadujem vyčistenie strešných zvodov a žlabov objektu 377	
8108	2016	Čistenie strešných zvodov a žlabov v obj.441	Požadujem vyčistenie strešných zvodov a žlabov objektu 441	
8109	2016	Čistenie strešných zvodov a žlabov v obj.533	Požadujem čistenie strešných zvodov a žlabov v obj.533/1.2.	
8110	2016	Čistenie strešných zvodov a žlabov v obj.589	Požadujem vyčistenie strešných zvodov a žlabov objektu 589	
8111	2016	Čistenie strešných zvodov a žlabov v obj.585a,b	Požadujem vyčistenie strešných zvodov a žlabov objektu 585a,b	

prevádzka		október 2016	
úvar	činnosti		
PPr	ROK	NAZOV	POPIS
8126	2016	Pretesnenie príruby medzi kondenzačným hmoom a armatúrov.	Vyúčknuté tesnesnie. Pretesnenie príruby medzi KH a rA.
8133	2016	OPaOS elektrické spotrebiče obj 800:V1	Vykonať OPaOS el. spotrebičov počet ES 221ks, príloha č.2, por.č.1.1, práce v KP.
8134	2016	OPaOS elektrické spotrebiče obj 800/A:V1	Vykonať OPaOs el. spotrebičov počet 168ks, príloha č.2, por.č.1.1, práce v KP.
			Žiadam výmenu poškodenej elektroinštalácie v kabine žeriavníka na žeriave 125/50t ev.č. 490056 . Realizácia dodávateľsky f. VÚJE a.s podľa zmluvy č. ZM-44-13-1-00084-04420 Príloha č. 2: por.č.7 náhradné diely nešpecifikované : por.č.8
8140	2016	Korektívna oprava žeriava	
			Vykonať bežnú opravu / BO/ strojnej a elektro časti zariadenia a pravidelnú prehliadku /PPZZ/ podľa príslušného TP / Príloha č.3 zmluvy ZM-44-13-1-00084-04420 /a návodu výrobcu v súlade so Zákonom 124/2006 Z.z. Realizácia dodávateľsky f. VÚJE, a.s. podľa
8141	2016	Bežná oprava kladkostroja č.801 042	
			Vykonať bežnú opravu / BO/ strojnej a elektro časti zariadení a pravidelnú prehliadku /PPZZ/ podľa príslušného TP / Príloha č.3 zmluvy ZM-44-13-1-00084-04420 /a návodu výrobcu v súlade so Zákonom 124/2006 Z.z. Realizácia dodávateľsky f. VÚJE, a.s. podľa
8142	2016	Bežná oprava kladkostrojov č.590 116,590 117	
			1.Vykonať odbornú prehliadku strojnej časti zariadenia podľa Vyhl.508/2009 Z.z. a STN 27 0142 . Realizácia dodávateľsky f.ŠKODA SLOVAKIA a.s., pril.2, 1.6 por.č.91 2. K realizácii OP je potrebné zabezpečiť STD, denník ZZ a kľúče od HV
8143	2016	Odborná prehliadka ruč.kladkostroja č.800 186	
			Vykonať odbornú prehliadku strojnej časti zariadenia podľa Vyhl.508/2009 Z.z. a STN 27 0142 . Realizácia dodávateľsky f.ŠKODA SLOVAKIA a.s. na zmluvu č. ZM-45-13-1-00213-04420 p.č.1.6a. 21. 2. K realizácii OP je potrebné zabezpečiť ST
8144	2016	Odborná prehliadka žeriava č.800 030	
			1.Vykonať odbornú prehliadku strojnej časti zariadenia podľa Vyhl.508/2009 Z.z. a STN 27 0142 . Realizácia dodávateľsky f.ŠKODA SLOVAKIA a.s. na zmluvu č. ZM-45-13-1-00213-04420 p.č.1.6a.27 2. K realizácii OP je potrebné zabezpečiť STD,
8145	2016	Odborná prehliadka žeriava č.801 042	

útvár	prevádzka činnosti	PPt	ROK	NAZOV	POPIS	október
		8146	2016	Odborná prehliadka brány	Vykonať odbornú prehliadku strojnej a elektro časti zvisle posuvnej brány podľa Vyhl. 508/2009 Z.z. ZM-45-13-1-00213-04420 - príl.č.2b) por.č. 11,12 Vystavenie protokolu z OP Zodpovedný majster Martin Štoff	
		8147	2016	Odborná prehliadka brány	Vykonať odbornú prehliadku strojnej a elektro časti zvisle posuvnej brány podľa Vyhl. 508/2009 Z.z. ZM-45-13-1-00213-04420 - príl.č.2b) por.č. 13,14 Vystavenie protokolu z OP Zodpovedný majster Martin Štoff	
		8148	2016	Odborná prehliadka brány	Vykonať odbornú prehliadku strojnej a elektro časti zvisle posuvnej brány podľa Vyhl. 508/2009 Z.z. ZM-45-13-1-00213-04420 - príl.č.2b) por.č. 21,22 Vystavenie protokolu z OP Zodpovedný majster Martin Štoff	
		8149	2016	Odborná prehliadka brány	Vykonať odbornú prehliadku strojnej a elektro časti zvisle posuvnej brány podľa Vyhl. 508/2009 Z.z. ZM-45-13-1-00213-04420 - príl.č.2b) por.č. 19,20 Vystavenie protokolu z OP Zodpovedný majster Martin Štoff	
		8150	2016	Odborná prehliadka brány	Vykonať odbornú prehliadku strojnej a elektro časti zvisle posuvnej brány podľa Vyhl. 508/2009 Z.z. ZM-45-13-1-00213-04420 - príl.č.2b) por.č. 17,18 Vystavenie protokolu z OP Zodpovedný majster Martin Štoff	
		8151	2016	Odborná prehliadka brána	Vykonať odbornú prehliadku strojnej a elektro časti zvisle posuvnej brány podľa Vyhl. 508/2009 Z.z. ZM-45-13-1-00213-04420 - príl.č.2b) por.č. 25,26 Vystavenie protokolu z OP Zodpovedný majster Martin Štoff	
		8152	2016	Odborná prehliadka brány	Vykonať odbornú prehliadku strojnej a elektro časti zvisle posuvnej brány podľa Vyhl. 508/2009 Z.z. ZM-45-13-1-00213-04420 - príl.č.2b) por.č. 23,24 Vystavenie protokolu z OP Zodpovedný majster Martin Štoff	

prevádzka			október 2016	
útvár	činnosti		NAZOV	POPIS
	PPr	ROK		
	8153	2016	Strojné odvodnenie kalov z CHÚV JE V-1 - november 2016	Servisná zmluva s EBO JE V-2 - odber, spracovanie a skladovanie kalovej suspenzie z predúpravy vody v CHÚV JE V-1 v priebehu kalendárneho mesiaca
	8154	2016	Spracovanie odolejovanej vody z odolejovača V-1 - november 2016	Servisná zmluva s EBO JE V-2 - trvalý odber a spracovanie odolejovanej vody z odolejovača JE V-1 v priebehu kalendárneho mesiaca
	8155	2016	OPOS bleskozvodu a uzemnenia.	Vplyv BE2-N3. ZM-45-13-1-00212-04420, časť 4.1. (115,5).
	8159	2016	Montáž /demontáž/ lešenia k oprave poškodenej steny v SK238	Montáž /demontáž/ lešenia k oprave poškodenej steny v SK238
	8164	2016	Oprava elektroarmatúry prečerpávania kond. zo ZNK 1.bl. do JE V 2	EA 1.07.2.296.1 neotvára od nábehu čerpadla ZNK, otvára až po prekročení limitu chodu armatúry a potvrdení signalizácie na Touch penele. Preverené pracovníkmi SKR. Zistené, že na povel otvorenie motor sa točí a armatúra stojí vôbec sa neotvára až na tret
	8174	2016	Preverenie nefunkčnosti EA na výtlaku čerpadla chemickej vody č.3	Preverenie nefunkčnosti EA na výtlaku čerpadla chemickej vody č.3
	8175	2016	Vizuálna kontrola, 0.11.3.508.2 M30A-2	Vizuálna kontrola prírubových spojov a kontrola zvarov, hm 444
	8176	2016	Vizuálna kontrola, 0.11.3.501.1 M20A-6	Vizuálna kontrola prírubových spojov a kontrola zvarov, hm 438
	8177	2016	Vizuálna kontrola, 0.11.3.498.2	Vizuálna kontrola prírubových spojov a kontrola zvarov, hm 436
	8178	2016	Vizuálna kontrola, 0.11.3.498.1	Vizuálna kontrola prírubových spojov a kontrola zvarov, hm 434
	8179	2016	Vizuálna kontrola, 0.11.3.483.1 ČN30A-20	Vizuálna kontrola prírubových spojov a kontrola zvarov, hm 423
	8180	2016	Vizuálna kontrola, 0.11.3.481.3	Vizuálna kontrola prírubových spojov a kontrola zvarov, hm 421
	8181	2016	Skušanie tesnosti NDT LT 2, 0.11.3.481.3	Skušanie tesnosti NDT LT 2, hm 422.
	8182	2016	Skušanie tesnosti NDT LT 2, 0.11.3.481.2	Skušanie tesnosti NDT LT 2, hm 420.
	8183	2016	Vizuálna kontrola, 0.11.3.481.2	Vizuálna kontrola prírubových spojov a kontrola zvarov, hm 419
	8184	2016	Skušanie tesnosti NDT LT 2, 0.11.3.481.1	Skušanie tesnosti NDT LT 2, hm 418.
	8185	2016	Vizuálna kontrola, 0.11.3.481.1	Vizuálna kontrola prírubových spojov a kontrola zvarov, hm 417
	8186	2016	Vizuálna kontrola, 0.11.3.469.6 M10A-19	Vizuálna kontrola prírubových spojov a kontrola zvarov, hm 392

október 2016

prevádzka		PPr		ROK		NAZOV		POPS	
úvar	činnosti	8187	2016	8187	2016	Vizuálna kontrola, 0.11.3.469.5.A.5	Vizuálna kontrola, 0.11.3.469.5.A.5	Vizuálna kontrola, 0.11.3.469.5.A.5	Vizuálna kontrola, 0.11.3.469.5.A.5
		8188	2016	8188	2016	Skúšanie tesnosti NDT LT 2, 0.11.3.469.5.A.4	Skúšanie tesnosti NDT LT 2, 0.11.3.469.5.A.4	Skúšanie tesnosti NDT LT 2, 0.11.3.469.5.A.4	Skúšanie tesnosti NDT LT 2, 0.11.3.469.5.A.4
		8189	2016	8189	2016	Vizuálna kontrola, 0.11.3.465.2. PR24A-14	Vizuálna kontrola, 0.11.3.465.2. PR24A-14	Vizuálna kontrola, 0.11.3.465.2. PR24A-14	Vizuálna kontrola, 0.11.3.465.2. PR24A-14
		8276	2016	8276	2016	Oprava klimatizačnej jednotky LG P08AH na primárnej serverovni V1/631A/11	Oprava klimatizačnej jednotky LG P08AH na primárnej serverovni V1/631A/11	Oprava klimatizačnej jednotky LG P08AH na primárnej serverovni V1/631A/11	Oprava klimatizačnej jednotky LG P08AH na primárnej serverovni V1/631A/11
		8277	2016	8277	2016	Výkopové práce.	Výkopové práce.	Výkopové práce.	Výkopové práce.
		8280	2016	8280	2016	Kontroly vytáhov v medziobdobí - 4 Q	Kontroly vytáhov v medziobdobí - 4 Q	Kontroly vytáhov v medziobdobí - 4 Q	Kontroly vytáhov v medziobdobí - 4 Q
		8287	2016	8287	2016	Výmena priemyselných hadíc DN 75	Výmena priemyselných hadíc DN 75	Poškodené žs hadíc. Výmena.	Poškodené žs hadíc. Výmena.
		8288	2016	8288	2016	Výmena požiarneho ejektora	Výmena požiarneho ejektora	Poškodený ejektor. Výmena.	Poškodený ejektor. Výmena.
		8289	2016	8289	2016	Výmena ohrievača vody stojateho	Výmena ohrievača vody stojateho	ZM-35-13-1-00192-04410 - IPK s.r.o - požadujem vykonať demontáž a likvidáciu nefunkčného OVS 6300. Dodávku nového ohrievača 1000 L. Montáž nového vrátane jeho napojenia na média, zaizolovanie a odskúšanie vrátane úradnej skúšky po montáži. Predpokladaná	ZM-35-13-1-00192-04410 - IPK s.r.o - požadujem vykonať demontáž a likvidáciu nefunkčného OVS 6300. Dodávku nového ohrievača 1000 L. Montáž nového vrátane jeho napojenia na média, zaizolovanie a odskúšanie vrátane úradnej skúšky po montáži. Predpokladaná
		8297	2016	8297	2016	Vibrodiagnostické meranie dúchadla ČP40 č.-1	Vibrodiagnostické meranie dúchadla ČP40 č.-1	Hlučný chod vyvevy ČP40Č.-1	Hlučný chod vyvevy ČP40Č.-1
		8299	2016	8299	2016	Oprava porazu na potrubí odvodu PK z PK30Z-1,2	Oprava porazu na potrubí odvodu PK z PK30Z-1,2	Požadujem opraviť poraz na potrubí priemer DN/PN 89 x 3.2mm, teplota - 90 C, tlak 0.50MPa, médium parný kondenzát, materiál kov 11.3.5.3,	Požadujem opraviť poraz na potrubí priemer DN/PN 89 x 3.2mm, teplota - 90 C, tlak 0.50MPa, médium parný kondenzát, materiál kov 11.3.5.3,
		8302	2016	8302	2016	Výmena klinových remenov na P9	Výmena klinových remenov na P9	Požadujem vymeniť roztrhnuté klinové remene žs- 17x1850mm, na odsávacom ventilátore systému SKJ50	Požadujem vymeniť roztrhnuté klinové remene žs- 17x1850mm, na odsávacom ventilátore systému SKJ50
		8303	2016	8303	2016	Bežná oprava RZ.	Bežná oprava RZ.	1 pole, 4 vývod., časť A, p.č.4.2	1 pole, 4 vývod., časť A, p.č.4.2
		8308	2016	8308	2016	Montáž /demontáž/ lešenia	Montáž /demontáž/ lešenia	Montáž /demontáž/ lešenia k oprave EA 1.07.2.296.1	Montáž /demontáž/ lešenia k oprave EA 1.07.2.296.1

prevádzka		október 2016	
útvár	činnosti	PPr	ROK
	NAZOV		
	POPIS		
	Netesnosť na prírube smerom od hlavnej zbernice kondenzátu (vytlačenie tesnenia).	8309	2016
	Porez v kolene na drenážnom potrubí.	8310	2016
	Vykonať OPaOS el. spotrebičov počet ES 1197ks, príloha č.2, por.č.1.1.	8320	2016
	Požadujem vykonať opravu požiarnej klapky - podozrenie na nepriechodnosť klapky. Vykonať aj vizuálnu kontrolu priechodnosti zvyšných 3 kusov na VZT potrubíach	8323	2016
	Zoznam objektov v ktorých sa práce budú vykonávať v prílohe PP. Obsahom kontroly raz za tri mesiace je: a) kontrola náhradného napájacieho zdroja, b) kontrola hlásičov požiaru ba) kontrola čistoty hlásičov a ich neporušenosti vrátane výmeny poškodených h	8327	2016
	Zoznam objektov v ktorých sa práce budú vykonávať v prílohe PP. Obsahom kontroly raz za tri mesiace je: a) kontrola náhradného napájacieho zdroja, b) kontrola hlásičov požiaru ba) kontrola čistoty hlásičov a ich neporušenosti vrátane výmeny poškodených h	8328	2016
	Montáž /demonitáž/ lešenia k porézu na potrubí odvodu PK z PK30Z-1,2	8332	2016
	Žiadam Vás o opravu PVC v kancelárii a na chodbe na prízemí objektu.	8335	2016
	Požadujem vyčistiť stavebnú a strojnú časť v objekte 801 miestnosť SK201 a podľa požiadaviek správcu zariadenia.	8370	2016
	Vykonať OPaOS UPS. Zmluva ZM-45-13-1-00212-04420 p.č.4.1	8423	2016
	Vykonať OPaOS UPS. Zmluva ZM-45-13-1-00212-04420 p.č.4.1	8424	2016
	Vykonať OPaOS UPS. Zmluva ZM-45-13-1-00212-04420 p.č.4.1	8425	2016
	Vykonať OPaOS el. zariadenia. Zmluva ZM-45-13-1-00212-04420 p.č.4.1	8426	2016
	Požadujem opravu poškodennej oceľovej skrinky na odkladanie kľúčov v objekte 900.	8437	2016

prevádzka činnosti		október 2016		
útvor	PPr	ROK	NAZOV	POPIS
	8439	2016	Stavebná oprava atiky v obj.490	Požadujem opravu atiky omeľky na murive v objekte 490. Zatekanie strešnej izolácie
	8440	2016	Nastavenie nožov na reciklačnej linke.	Nastavenie nožov na reciklačnej linke.
	8441	2016	Oprava EA prečerpávania kond zo ZNK 1.bl. do JE V 2	
	8443	2016	OPaOS usmerňovača pre nabíjanie AKU2-CO	OPaOS v zmysle Vyhlášky č.508/2009 el. zariadenia. Zmluva ZM-45-13-1-00212-04420 p.č.4.1
	8444	2016	OPaOS usmerňovača pre nabíjanie AKU1-CO	OPaOS v zmysle Vyhlášky č.508/2009 el. zariadenia. Zmluva ZM-45-13-1-00212-04420 p.č.4.1
	8445	2016	OPaOS usmerňovača US2-48V	OPaOS v zmysle Vyhlášky č.508/2009 el. zariadenia. Zmluva ZM-45-13-1-00212-04420 p.č.4.1
	8446	2016	OPaOS usmerňovača US1-48V	OPaOS v zmysle Vyhlášky č.508/2009 el. zariadenia. Zmluva ZM-45-13-1-00212-04420 p.č.4.1
	8447	2016	Oprava čerpadla výmeným spôsobom, nastavenie meracích prístrojov po výmene čerpadla	oprava čerpadla - výmenou, nastavenie meracích prístrojov po výmene
	8448	2016	Oprava osvetlenia - magistrála TVD	Potrebná výmena a doplnenie osvetlenia v magistrále TVD cca 50ks žiaroviek Použit' LED zdroje
	8465	2016	OPaOS skrinky pre napájanie pohonov stavidiel	OPaOS v zmysle Vyhlášky č.508/2009 el. zariadenia. Zmluva ZM-45-13-1-00212-04420 p.č.4.1
	8466	2016	OPaOS poistkovej skrine	OPaOS v zmysle Vyhlášky č.508/2009 el. zariadenia. Zmluva ZM-45-13-1-00212-04420 p.č.4.1
	8467	2016	OPaOS poistkovej skrine	OPaOS v zmysle Vyhlášky č.508/2009 el. zariadenia. Zmluva ZM-45-13-1-00212-04420 p.č.4.1

Schválil: Ing. Bábik Ladislav

dňa: 02.11.2016

Overil: Ing. Vrtoch Marián

dňa: 02.11.2016

Schválil zástupca NJF:

Schválil: Ing. Bábik Ladislav

dňa: 02.11.2016

Overil: Ing. Vrtoch Marián

dňa: 02.11.2016

Schválil zástupca NJF:

10.11.2016